

安全旁站监理记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

编号：34

现场工作内容		吊装组件	
作业地点		厂区内道路	
作业项目 主要危险分析		1、吊车钢丝绳、索具是否有损，吊运过程中索具是否挂靠牢固。2、吊车在作业时吊臂范围内是否有人员走动，以及在吊车周围设立安全警示标志。3、管理人员以及施工人员的安全帽佩戴。	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	吊运过程中屋面和地面各有 1 位管理人员，地面和屋面施工人员各 4 名。吊车司机和 2 名管理人员各配一台对讲机实时沟通。安全员对施工人员已进行技术交底。	
	平面布置	地面有一台设立安全警戒范围的吊车，在整个吊运作业时符合安全文明施工标准化管理规定	
	安全措施	相关人员佩戴安全帽，现场管理人员和吊车司机个配备对讲机，以便实时掌握吊运安全，在吊车周围设立安全警戒标志。	
现场主要问题		无	施工人员佩戴安全帽，地面管理人员要时刻注意在吊运时吊臂下是否有人。
		整改结果： 无	复验意见： 能按照监理指令执行操作
旁站时间	开始	2025.1.6 - 7:00	
	结束	2025.1.6 - 17:00	
		对应作业	现场准备工作就位 现场整理工作完善

旁站监理人员（签名）：魏树成

作业负责人（签名）：刘柳