

# 安全旁站监理记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

编号：18

|                      |            |                                                                                      |                                        |          |
|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|
| 现场工作内容               |            | 吊装组件                                                                                 |                                        |          |
| 作业地点                 |            | 厂区内道路                                                                                |                                        |          |
| 作业项目<br>主要危险分析       |            | 1、吊车钢丝绳、索具是否有损，吊运过程中索具是否挂靠牢固。2、吊车在作业时吊臂范围内是否有人走动，以及在吊车周围设立安全警示标志。3、管理人员以及施工人员的安全帽佩戴。 |                                        |          |
| 施工现场<br>安全文明<br>施工评价 | 组织管理       | 吊运过程中屋面和地面各有 1 位管理人员，地面和屋面施工人员各 4 名。吊车司机和 2 名管理人员各配一台对讲机实时沟通。安全员对施工人员已进行技术交底。        |                                        |          |
|                      | 平面布置       | 地面有一台设立安全警戒范围的吊车，在整个吊运作业时符合安全文明施工标准化管理规定                                             |                                        |          |
|                      | 安全措施       | 相关人员佩戴安全帽，现场管理人员和吊车司机个配备对讲机，以便实时掌握吊运安全，在吊车周围设立安全警戒标志。                                |                                        |          |
| 现场主要问题               | 无          |                                                                                      | 监理单位<br>措施<br>复验意见：<br><br>能按照监理指令执行操作 |          |
|                      | 整改结果：<br>无 |                                                                                      |                                        |          |
| 旁站时间                 | 开始         | 2024.12.07 6:00                                                                      | 对应作业                                   | 现场准备工作就位 |
|                      | 结束         | 2024.12.07 - 17:00                                                                   |                                        | 现场整理工作完善 |

旁站监理人员（签名）：魏书成

作业负责人（签名）：刘柳