

表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称：苏州乐栅光伏能源有限公司苏州乐轩科技有限公司 2310kW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：SZLX-CZZH-PZ-A06-001

旁站的关键部位、 关键工序	电缆沟及设备基础垫层浇筑	施工单位	宁波振洋建筑工程有限公司
旁站开始时间	2025年3月2日8时0分	旁站结束时间	2025年3月2日11时0分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

- 商品混凝土技术资料是☒否☐完备、齐全，商品混凝土技术资料是☒否☐已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是☒否☐已报验合格。
- 施工用电气设备是☒否☐安全可靠；施工机具、设备是☒否☐完好、运转是☒否☐正常，使用☒振捣器，数量 1 台。
- 现场有混凝土工 4 人、钢筋工 0 人、模板工 1 人、人员是☒否☐符合要求。
- 质检员、试验员等技术管理人员是☐否☒到岗到位。
- 施工方案是☒否☐已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☒否☐一致。
- 混凝土从出厂到浇完是☐否☒超过时限，混凝土运输车是☐否☒在现场加水。
- 混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☒否☐正确；是☐否☐存在漏振现象；施工缝留设及处理是☒否☐正确。
- 混凝土标号 C25 浇筑 15 m³。

收面时间是☒否☐适宜，收面时是☐否☒加水，是☐否☒撒干水泥，模板是☐否☒变形、跑模漏浆发生。

发现问题及处理情况：

暂无

旁站监理人员（签字） 张望

2025年3月2日

注：本表一式1份，项目监理机构留存。

表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称：苏州乐栅光伏能源有限公司苏州乐轩科技有限公司 2310kW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：HDGY-CZZH-PZ-A06-002

旁站的关键部位、 关键工序	电缆沟及设备基础梁柱浇 筑	施工单位	宁波振洋建筑工程有限公司
旁站开始时间	2015年3月10日8时30分	旁站结束时间	2015年3月10日16时00分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

1、商品混凝土技术资料是☒否☐完备、齐全，商品混凝土技术资料是☒否☐已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是☒否☐已报验合格。

2、施工用电气设备是☒否☐安全可靠；施工机具、设备是☒否☐完好、运转是☒否☐正常，使用 ☒ 振捣器，数量 1 台。

3、现场有混凝土工 2 人、钢筋工 2 人、模板工 1 人、人员是☒否☐符合要求。

4、质检员、试验员等技术管理人员是☐否☒到岗到位。

5、施工方案是☒否☐已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☒否☐一致。

6、混凝土从出厂到浇完是☐否☒超过时限，混凝土运输车是☐否☒在现场加水。

7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☒否☐正确；是☐否☐存在漏振现象；施工缝留设及处理是☒否☐正确。

8、混凝土标号 C30，浇筑 6 m³，混凝土试块标养 2 组。

收面时间是☒否☐适宜，收面时是☐否☒加水，是☐否☒撒干水泥，模板是☐否☒变形、跑模漏浆发生。

发现问题及处理情况：

现场施工工序、质量等均符合要求

旁站监理人员（签字） 张望

2015年3月10日

注：本表一式1份，项目监理机构留存。


表 A.0.20 安全旁站记录表

工程名称：苏州乐栅光伏能源有限公司苏州乐轩科技有限公司 2310kW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：SZLX-CZZH-AP-A20-001

现场工作内容	餐厅、回收区支架和水泥墩等材料吊装			
作业地点	 餐厅、回收区			
作业项目 主要危险分析	高空坠落；过往车辆；			
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	4 名施工人员及 1 名吊装车司机 1 名叉车司机。 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底		
	平面 布置	地面较平整，无塌方隐患		
	安全 措施	警示带拉好，安全帽带好，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，高处作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。		
现场主要问题	无		监理 有关 措施 复验意见：无	
	整改结果：无			
旁站 时间	开始	2025 年 2 月 22 日 8 时	对应 作业	吊装作业
	结束	2025 年 2 月 22 日 11 时		

旁站监理人员（签名）： 张望

作业负责人（签名）： 


注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

表 A.0.20 安全旁站记录表

工程名称：苏州乐栅光伏能源有限公司苏州乐轩科技有限公司 2310kW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：SZLX-CZZH-AP-A20-002

现场工作内容	4#厂房水泥墩吊装			
作业地点	 4#厂房			
作业项目 主要危险分析	高空坠落；过往车辆；			
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	5 名施工人员及 1 名吊装车司机 1 名叉车司机。 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底		
	平面 布置	地面较平整，无塌方隐患		
	安全 措施	警示带拉好，安全帽带好，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，高处作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。		
现场主要问题		监 理 有 关 措 施		
	整改结果： 		复验意见： 	
旁站 时间	开始	2025 年 2 月 23 日 8 时	对应 作业	
	结束	2025 年 2 月 23 日 12 时		

旁站监理人员（签名）：张望

作业负责人（签名）：

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

表 A.0.20 安全旁站记录表

工程名称: 苏州乐栅光伏能源有限公司苏州乐轩科技有限公司 2310kW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: SZLX-CZZH-AP-A20-003

现场工作内容	4#厂房组件吊装			
作业地点	4#厂房			
作业项目 主要危险分析	高空坠落；过往车辆；			
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	8 名施工人员及 1 名吊装车司机 1 名叉车司机。 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底		
	平面 布置	地面较平整，无塌方隐患		
	安全 措施	警示带拉好，安全帽带好，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，高处作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。		
现场主要问题	无		监理 有关 措施	复验意见： 无
	整改结果：无			
旁站 时间	开始	2025 年 3 月 9 日 8 时	对应 作业	吊装作业
	结束	2025 年 3 月 9 日 12 时		

旁站监理人员 (签名): 张望

作业负责人(签名): 匡振

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2.“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

表 A.0.20 安全旁站记录表

工程名称：苏州乐棚光伏能源有限公司苏州乐轩科技有限公司 2310kW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：SZLX-CZZH-AP-A20-004

现场工作内容	预制舱、并网柜吊装		
作业地点	预制舱基础		
作业项目 主要危险分析	高空坠落；过往车辆；		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	8 名施工人员及 1 名吊装车司机。 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底	
	平面 布置	地面较平整，无塌方隐患	
	安全 措施	警示带拉好，安全帽带好，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，高处作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。	
现场主要问题		监理 有关 措施	
	整改结果： 		复验意见： 
旁站 时间	开始	2025 年 3 月 13 日 12 时	对应 作业
	结束	2025 年 3 月 13 日 14 时	
旁站监理人员（签名）：张望		作业负责人（签名）： 	


注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

表 A.0.20 安全旁站记录表

工程名称：苏州乐棚光伏能源有限公司苏州乐轩科技有限公司 2310kW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：SZLX-CZZH-AP-A20-005

现场工作内容	交流电缆吊装、桥架安装		
作业地点	回收区、7号厂房、4号厂房、1-2 车间连廊		
作业项目 主要危险分析	高空坠落；过往车辆；		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	8 名施工人员及 1 名吊装车司机。 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底	
	平面 布置	地面较平整，无塌方隐患	
	安全 措施	警示带拉好，安全帽带好，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，高处作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。	
现场主要问题		监理 有关 措施	
	整改结果： 		复验意见： 
旁站 时间	开始	2025 年 3 月 15 日 8 时	对应 作业
	结束	2025 年 3 月 15 日 17 时	
			吊装作业 

旁站监理人员（签名）：张望

作业负责人（签名）：

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

表 A.0.20 安全旁站记录表

工程名称：苏州乐栅光伏能源有限公司苏州乐轩科技有限公司 2310kW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：SZLX-CZZH-AP-A20-006

现场工作内容	7 号厂房组件吊装		
作业地点	7 号厂房		
作业项目 主要危险分析	高空坠落；过往车辆；		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	16 名施工人员及 2 名吊装车司机。 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底	
	平面 布置	地面较平整，无塌方隐患	
	安全 措施	警示带拉好，安全帽带好，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，高处作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。	
现场主要问题		监 理 有 关 措 施	
	整改结果： 		复验意见： 
旁站 时间	开始	2025 年 3 月 17 日 8 时	对应 作业
	结束	2025 年 3 月 17 日 17 时	

旁站监理人员（签名）：张望

作业负责人（签名）：匡振

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

表 A.0.20 安全旁站记录表

工程名称：苏州乐栅光伏能源有限公司苏州乐轩科技有限公司 2310kW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：SZLX-CZZH-AP-A20-007

现场工作内容	SVG 设备吊装		
作业地点	预制舱/SVG 基础		
作业项目 主要风险分析	高空坠落；过往车辆；		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	10 名施工人员及 1 名吊装车司机。 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底	
	平面 布置	地面较平整，无塌方隐患	
	安全 措施	警示带拉好，安全帽带好，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，高处作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。	
现场主要问题		监 理 有 关 措 施	
	整改结果： 无		复验意见： 无
旁站 时间	开始	2025 年 3 月 18 日 8 时	对应 作业
	结束	2025 年 3 月 18 日 17 时	
			吊装作业

旁站监理人员（签名）：张望

作业负责人（签名）：匡振

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

表 A.0.20 安全旁站记录表

工程名称：苏州乐栅光伏能源有限公司苏州乐轩科技有限公司 2310kW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：SZLX-CZZH-AP-A20-008

现场工作内容	7 号厂房组件吊装、桥架吊装		
作业地点	7 号厂房		
作业项目 主要危险分析	高空坠落；过往车辆；		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	12 名施工人员及 1 名吊装车司机。 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底	
	平面 布置	地面较平整，无塌方隐患	
	安全 措施	警示带拉好，安全帽带好，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，高处作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。	
现场主要问题		监 理 有 关 措 施	
	整改结果： 王		复验意见： 王
旁站 时间	开始	2025 年 3 月 20 日 8 时	对应 作业 吊装作业
	结束	2025 年 3 月 20 日 17 时	

旁站监理人员（签名）：张望

作业负责人（签名）：王振

- 注 1. 记录由旁站监理人员填写。
2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

表 A.0.20 安全旁站记录表

工程名称：苏州乐栅光伏能源有限公司苏州乐轩科技有限公司 2310kW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：SZLX-CZZH-AP-A20-009

现场工作内容	餐厅组件吊装、回收区、连廊组件吊装			
作业地点	餐厅、回收区、连廊			
作业项目 主要危险分析	高空坠落；过往车辆；			
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	16 名施工人员及 1 名吊装车司机。 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底		
	平面 布置	地面较平整，无塌方隐患		
	安全 措施	警示带拉好，安全帽带好，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，高处作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。		
现场主要问题		监理 有关 措施		
	整改结果： 无		复验意见： 无	
旁站 时间	开始	2025 年 4 月 25 日 8 时	对应 作业	张望
	结束	2025 年 4 月 25 日 17 时		

旁站监理人员（签名）：张望

作业负责人（签名）：张望

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

表 A.0.20 安全旁站记录表

工程名称：苏州乐栅光伏能源有限公司苏州乐轩科技有限公司 2310kW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：SZLX-CZZH-AP-A20-010

现场工作内容	3 号屋面、回收区、餐厅、7 号屋面吊装		
作业地点	3 号屋面、回收区、餐厅、7 号屋面		
作业项目 主要危险分析	高空坠落；过往车辆；		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	10 名施工人员及 1 名吊装车司机。 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底	
	平面 布置	地面较平整，无塌方隐患	
	安全 措施	警示带拉好，安全帽带好，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，高处作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。	
现场主要问题		监 理 有 关 措 施	
	整改结果： 		复验意见： 
旁站 时间	开始	2025 年 4 月 26 日 8 时	对 应 作 业
	结束	2025 年 4 月 26 日 17 时	
			吊钩作业

旁站监理人员（签名）：张望

作业负责人（签名）：张振

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。