

质量旁站记录表

工程名称：格悦(中山)供应链管理有限公司 3.11MW 屋顶分布式光伏发电项目  
编号：GRGF-CZZH-ZLPZ-001

|                  |                            |        |                            |
|------------------|----------------------------|--------|----------------------------|
| 旁站的关键部位、<br>关键工序 | 设备基础筏板浇筑                   | 施工单位   | 虹昇（北京）新能源科技有限<br>公司        |
| 旁站开始时间           | 2025 年 04 月 10 日 16 时 00 分 | 旁站结束时间 | 2025 年 04 月 10 日 17 时 30 分 |

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

1、商品混凝土技术资料是☒否☐完备、齐全，商品混凝土技术资料是☒否☐已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是☒否☐已报验合格。

2、施工用电气设备是☒否☐安全可靠；施工机具、设备是☒否☐完好、运转是☒否☐正常，使用振捣器, 数量 1 台。

3、现场有混凝土工 5 人、钢筋工 2 人、模板工 1 人、人员是☒否☐符合要求。

4、质检员、试验员等技术管理人员是☐否☒到岗到位。

5、施工方案是☒否☐已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☒否☐一致。

6、混凝土从出厂到浇完是☐否☒超过时限，混凝土运输车是☐否☒在现场加水。

7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☒否☐正确；是☐否☐存在漏振现象；施工缝留设及处理是☒否☐正确。

8、混凝土标号 C30，浇筑 12 m³，混凝土试块标养 1 组。

收面时间是☒否☐适宜，收面时是☐否☒加水，是☐否☒撒干水泥，模板是☐否☒变形、跑模漏浆发生。

发现问题及处理情况：

无

旁站监理人员（签字）：李月

2025 年 04 月 10 日

注：本表一式 1 份，项目监理机构留存。

