

旁站监理记录

工程名称：苏垦新福地（福地商业广场）518KW 屋顶分布式光伏发电项目

编号 SKQN-FDGF-PZJL-004

日期及气候：2025.04.10 多云 6-20℃	工程地点：福地商业广场
旁站监理的部位或工序：1#-6#楼光伏支架吊装	
旁站监理开始时间：0:00	旁站监理结束时间：2:40
施工情况： 1、配重块吊装，现场安装负责人、专职安全员进行指挥监护，照明设置良好； 2、施工人员人数 6 人, 25T 汽车吊 1 台, 叉车 1 台； 3、所有施工人员佩戴安全帽 4、警戒线以拉好； 监理理情况： 监理全程旁站 7、监督吊装施工过程符合施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案求要； 发现问题：	
监理情况： 1、审核同意吊装施工方案 、应急预案, 核对吊装安装单位资质、安全生产许可证, 质保资料齐全； 2、检查吊装施工人员三级安全教育及安全技术交底实施情况完成； 3、检查吊装施工人员持证上岗情况, 人证对应一致； 4、检查吊装施工人员佩戴安全帽及配置专用消防器材符合要求； 5、检查吊装现场配置专用的设备情况符合要求； 6、检查主要施工部位、作业点、危险区挂设安全警示牌情况符合要求, 吊装作业区以封闭； 7、监督吊装施工过程符合施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案求要；	
发现问题及处理方法： 未发现问题	
备注：	
项目部： _____	项目监理机构： _____
质检员： _____	旁站监理人员： _____
年 月 日	年 月 日

本表一式__份，由项目监理机构填写，建设管理单位存__份，项目监理机构存 1 份、承包单位存__份。