

旁站记录

工程名称:江西翼邦生物技术有限公司 717.6kWp 屋顶分布式光伏电站项目

编号:SHSR-CZZH-PZ-01

旁站的关键部位、 关键工序	车棚基础垫层浇筑	施工单位	浙江华伏太阳能科技有限公 司
旁站开始时间	2025 年 04 月 27 日 8 时 30 分	旁站结束时间	2025 年 04 月 27 日 15 时 30 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

1、商品混凝土技术资料是☒否☐完备、齐全,商品混凝土技术资料是☒否☐已报监理;混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是☒否☐已报验合格。

2、施工用电气设备是☒否☐安全可靠;施工机具、设备是☒否☐完好、运转是☒否☐正常,使用振捣器,数量 1 台。

3、现场有混凝土工 4 人、钢筋工 2 人、模板工 1 人、人员是☒否☐符合要求。

4、质检员、试验员等技术管理人员是☐否☒到岗到位。

5、施工方案是☒否☐已监理项目部审核批准,施工方法和浇筑顺序与施工方案是☒否☐一致。

6、混凝土从出厂到浇完是☐否☒超过时限,混凝土运输车是☐否☒在现场加水。

7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☒否☐正确;是☐否☐存在漏振现象;施工缝留设及处理是☒否☐正确。

8、混凝土标号 C15,浇筑 153 m³。

收面时间是☒否☐适宜,收面时是☐否☒加水,是☐否☒撒干水泥,模板是☐否☒变形、跑模漏浆发生。

发现问题及处理情况:



旁站监理人员(签字)



2025 年 4 月 27 日

注:本表一式 1 份,项目监理机构留存。

旁站记录

工程名称：江西翼邦生物技术有限公司 717.6kWp 屋顶分布式光伏电站项目

编号：SHSR-CZZH-PZ-02

旁站的关键部位、 关键工序	车棚基础沉台浇筑	施工单位	浙江华伏太阳能科技有限公 司
旁站开始时间	2025 年 04 月 28 日 16 时 30 分	旁站结束时间	2025 年 04 月 28 日 18 时 30 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

1、商品混凝土技术资料是☒否☐完备、齐全，商品混凝土技术资料是☒否☐已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是☒否☐已报验合格。

2、施工用电气设备是☒否☐安全可靠；施工机具、设备是☒否☐完好、运转是☒否☐正常，使用振捣器，数量 1 台。

3、现场有混凝土工 4 人、钢筋工 2 人、模板工 1 人、人员是☒否☐符合要求。

4、质检员、试验员等技术管理人员是☐否☒到岗到位。

5、施工方案是☒否☐已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☒否☐一致。

6、混凝土从出厂到浇完是☐否☒超过时限，混凝土运输车是☐否☒在现场加水。

7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☒否☐正确；是☐否☐存在漏振现象；施工缝留设及处理是☒否☐正确。

8、混凝土标号 C30，浇筑 12 m³。

收面时间是☒否☐适宜，收面时是☐否☒加水，是☐否☒撒干水泥，模板是☐否☒变形、跑模漏浆发生。

发现问题及处理情况：



旁站监理人员（签字） 

2025 年 4 月 28 日

注：本表一式 1 份，项目监理机构留存。

旁站记录

工程名称:江西翼邦生物技术有限公司 717.6kWp 屋顶分布式光伏电站项目

编号:SHSR-CZZH-PZ-03

旁站的关键部位、 关键工序	车棚基础沉台浇筑	施工单位	浙江华伏太阳能科技有限公 司
旁站开始时间	2025 年 05 月 01 日 16 时 30 分	旁站结束时间	2025 年 05 月 01 日 18 时 30 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

1、商品混凝土技术资料是☒否☐完备、齐全,商品混凝土技术资料是☒否☐已报监理;混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是☒否☐已报验合格。

2、施工用电气设备是☒否☐安全可靠;施工机具、设备是☒否☐完好、运转是☒否☐正常,使用振捣器,数量 1 台。

3、现场有混凝土工 4 人、钢筋工 2 人、模板工 1 人、人员是☒否☐符合要求。

4、质检员、试验员等技术管理人员是☐否☒到岗到位。

5、施工方案是☒否☐已监理项目部审核批准,施工方法和浇筑顺序与施工方案是☒否☐一致。

6、混凝土从出厂到浇完是☐否☒超过时限,混凝土运输车是☐否☒在现场加水。

7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☒否☐正确;是☐否☐存在漏振现象;施工缝留设及处理是☒否☐正确。

8、混凝土标号 C30, 浇筑 30 m³。

收面时间是☒否☐适宜,收面时是☐否☒加水,是☐否☒撒干水泥,模板是☐否☒变形、跑模漏浆发生。

发现问题及处理情况:

振捣不均、整改

旁站监理人员(签字) 

2025 年 5 月 1 日

注:本表一式1份,项目监理机构留存。

旁站记录

工程名称:江西翼邦生物技术有限公司 717.6kWp 屋顶分布式光伏电站项目

编号:SHSR-CZZH-PZ-04

旁站的关键部位、 关键工序	车棚基础沉台浇筑	施工单位	浙江华伏太阳能科技有限公 司
旁站开始时间	2025 年 05 月 02 日 8 时 30 分	旁站结束时间	2025 年 05 月 02 日 10 时 30 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

1、商品混凝土技术资料是☒否☐完备、齐全,商品混凝土技术资料是☒否☐已报监理;混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是☒否☐已报验合格。

2、施工用电气设备是☒否☐安全可靠;施工机具、设备是☒否☐完好、运转是☒否☐正常,使用振捣器,数量 1 台。

3、现场有混凝土工 4 人、钢筋工 2 人、模板工 1 人、人员是☒否☐符合要求。

4、质检员、试验员等技术管理人员是☐否☒到岗到位。

5、施工方案是☒否☐已监理项目部审核批准,施工方法和浇筑顺序与施工方案是☒否☐一致。

6、混凝土从出厂到浇完是☐否☒超过时限,混凝土运输车是☐否☒在现场加水。

7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☒否☐正确;是☐否☐存在漏振现象;施工缝留设及处理是☒否☐正确。

8、混凝土标号 C30, 浇筑 12 m³。

收面时间是☒否☐适宜,收面时是☐否☒加水,是☐否☒撒干水泥,模板是☐否☒变形、跑模漏浆发生。

发现问题及处理情况:



旁站监理人员(签字)



2025 年 5 月 2 日

注:本表一式1份,项目监理机构留存。

旁站记录

工程名称:江西翼邦生物技术有限公司 717.6kWp 屋顶分布式光伏电站项目 编号:SHSR-CZZH-PZ-05

旁站的关键部位、 关键工序	车棚基础立柱浇筑	施工单位	浙江华伏太阳能科技有限公 司
旁站开始时间	2025 年 05 月 04 日 14 时 30 分	旁站结束时间	2025 年 05 月 04 日 17 时 30 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

1、商品混凝土技术资料是☒否☐完备、齐全,商品混凝土技术资料是☒否☐已报监理;混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是☒否☐已报验合格。

2、施工用电气设备是☒否☐安全可靠;施工机具、设备是☒否☐完好、运转是☒否☐正常,使用振捣器,数量 1 台。

3、现场有混凝土工 4 人、钢筋工 1 人、模板工 1 人、人员是☒否☐符合要求。

4、质检员、试验员等技术管理人员是☐否☒到岗到位。

5、施工方案是☒否☐已监理项目部审核批准,施工方法和浇筑顺序与施工方案是☒否☐一致。

6、混凝土从出厂到浇完是☐否☒超过时限,混凝土运输车是☐否☒在现场加水。

7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☒否☐正确;是☐否☐存在漏振现象;施工缝留设及处理是☒否☐正确。

8、混凝土标号 C30, 浇筑 12 m³。

收面时间是☒否☐适宜,收面时是☐否☒加水,是☐否☒撒干水泥,模板是☐否☒变形、跑模漏浆发生。

发现问题及处理情况:



旁站监理人员(签字) 

2025 年 5 月 4 日

注: 本表一式 1 份, 项目监理机构留存。