

监理旁站记录表

工程名称：杰润新能源友发一分公司分布式光伏项目

编号：ZHJL-PZ-01

工程名称	杰润新能源友发一分公司分布式光伏项目		施工单位	双杰新能有限公司
旁站部位或关键工序	二分厂镀锌车间外低压并网柜			
旁站开始时间	2025 年 06 月 03 日 14：20 分		旁站结束时间	2025 年 06 月 03 日 19:30 分
电缆规格型号	ZC-YJLHV22、3*240+1*120	电缆头部位	5#6#低压并网柜	
质检人员	门小龙		施工人员	周浩
监理旁站情况：压接棱角未打磨。 已整棱角打磨平整				
号	检查内容			检查结果
	电缆外观无损伤，预留长度合适			合格
	电缆绝缘检测合格			合格
	电缆头配件、附件齐全，无损伤			合格
	削开电缆端部后，电缆线芯检查无损伤			合格
	电缆头制作工艺程序按规范标准进行			合格
	接地线规格与电缆匹配，符合设计规范、预留长度合适			合格
	接地线与电缆金属护层、屏蔽线连接合格，固定牢固			合格
	电缆穿过零序电流互感器时，电缆金属护层和接地线对地绝缘			合格
	热缩电缆终端头制作符合制造厂工艺规定			合格
	接地线铜鼻子表面镀锡，光滑、干净			合格
	接地线铜鼻子与电缆线芯及连接设备匹配合格			合格
	铜鼻子与电缆线芯压接合格			合格
	电缆头相色标识明显，相序正确			合格
	电缆头制作完后，堵漏、防潮、密封措施到位，绝缘检测合格			合格
☐ 旁站过程正常，相关施工符合设计及规范要求。				
☐ 旁站过程发现问题及处理：无。				
旁站监理人员：周飞				
日 期：2025.6.2				



监理旁站记录表

工程名称：杰润新能源友发一分公司分布式光伏项目

编号：ZHJL-PZ-02

工程名称	杰润新能源友发一分公司分布式光伏项目	施工单位	双杰新能有限公司
旁站部位或关键工序	二分厂镀锌车间外低压并网柜		
旁站开始时间	2025 年 06 月 03 日 7: 00 分	旁站结束时间	2025 年 06 月 03 日 18:30 分
电缆规格型号	ZC-YJLHV223*95+1*50 ZC-YJLHV223*50+1*30(2 根) ZC-YJLHV223*40+1*240 (5 根)	电缆头部位	1#2#3#4#低压并网柜
质检人员	门小龙	施工人员	周浩
监理旁站情况：无			
号	检查内容		检查结果
	电缆外观无损伤，预留长度合适		合格
	电缆绝缘检测合格		合格
	电缆头配件、附件齐全，无损伤		合格
	削开电缆端部后，电缆线芯检查无损伤		合格
	电缆头制作工艺程序按规范标准进行		合格
	接地线规格与电缆匹配，符合设计规范、预留长度合适		合格
	接地线与电缆金属护层、屏蔽线连接合格，固定牢固		合格
	电缆穿过零序电流互感器时，电缆金属护层和接地线对地绝缘		合格
	热缩电缆终端头制作符合制造厂工艺规定		合格
	接地线铜鼻子表面镀锡，光滑、干净		合格
	接地线铜鼻子与电缆线芯及连接设备匹配合格		合格
	铜鼻子与电缆线芯压接合格		合格
	电缆头相色标识明显，相序正确		合格
	电缆头制作完后，堵漏、防潮、密封措施到位，绝缘检测合格		合格
☐ 旁站过程正常，相关施工符合设计及规范要求。			
☐ 旁站过程发现问题及处理：无。			
旁站监理人员：周勇			
日 期：2025.6.3			

