

旁 站 监 理 记 录 表

工程名称：宁波前湾新区海拓园7.0MW分布式光伏发电项目

编 号：ZHJL-QWHTY-PZJL-20220728

日期及天气：2022年07月28日 晴	施工单位：浙江信基建设有限公司
旁站监理的部位或工序：杭州湾新区海拓智创园内2#和3#配电房基础底板砼浇筑	
旁站监理开始时间：07:45;	旁站监理结束时间：11:00;
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、海拓智创园内3#配电房基础底板进行砼浇筑。 2、现场施工人员：7人，管理人员：3人。 3、施工机械：商砼车一辆，震动棒两把，铁锹五把，导流槽一只等。 4、图纸要求混凝土强度等级达到C25强度，现场采用C25强度商品砼，符合图纸要求。现场在浇筑过程中要求工人对进出室内铝合金门设施保护好的同时进行浇筑砼，在支模模具内混凝土浇筑振捣充分，表面抹灰平整，作业过程安全，施工过程符合要求。	
	
发现的问题及处理情况：无	
旁站监理人员（签字）： 2022年 07月 28日	

注：本表一式 3 份，由监理项目部留存。