

旁站监理记录表

工程名称： 宁波前湾新区海拓园7.0MWP分布式光伏发电项目

编 号： ZHJL-QWHTY-PZJL-20220901

日期及天气： 2022年09月01日 晴	施工单位： 宁波信基建设有限公司
旁站监理的部位或工序： 杭州湾新区海拓智创园内1#储能条形基础和3#配电房外侧电缆井砼浇筑	
旁站监理开始时间： 7：30；16：00	旁站监理结束时间： 10:30；17：30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、海拓智创园内1#储能条形基础和3#配电房外侧电缆井进行砼浇筑。 2、现场施工人员：8人，管理人员：3人。 3、施工机械：商砼车两辆，震动棒两把，铁锹四把，小推车两辆等。 4、图纸要求混凝土强度等级达到C30强度，现场采用C30强度商品砼，符合图纸要求。现场在浇筑过程中要求工人对配电房进出门和周边设施保护好的同时进行浇筑砼，在支模模具内混凝土浇筑振捣充分，表面抹灰平整，作业过程安全，施工过程符合要求。  宁波前湾新区海拓园分布式光伏发电项目 2022-09-01 07:56:38 经度: 121.332924 纬度: 30.338657 地址: 浙江省宁波市慈溪市兴慈二路  宁波前湾新区海拓园分布式光伏发电项目 2022-09-01 17:14:11 经度: 121.33126 纬度: 30.339593 地址: null	
发现的问题及处理情况：	
旁站监理人员（签字）：	
年 月 日	

注：本表一式__3__份，由监理项目部留存。