

旁站监理记录表

工程名称： 宁波前湾新区海拓园7.0MWP分布式光伏发电项目

编 号： ZHJL-QWHTY-PZJL-20221014

日期及天气：2022年10月14日-15日 晴	施工单位：宁波信基建设有限公司
旁站监理的部位或工序：项目1#、2#、3#和4#变压器，2#和3#配电房高压接线柜高压电缆终端制作	
旁站监理开始时间：08：00，13：00	旁站监理结束时间：11:00；16：00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、海拓智创园内项目的1#、2#、3#和4#变压器2#和3#配电房高压接线柜高压电缆终端制作。 2、现场施工人员：10人，管理人员：3人。 3、施工机械：无。施工工具若干 4、图纸要求使用冷缩套管式终端，现场检查终端制作用套管符合图纸要求。现场在制作过程中要求工人对线缆保护好的同时进行制作，制作时按套管厂家说明书及要求尺寸严格执行。在检查半导体预留尺寸与说明书要求一致的情况下，绝缘体外表清洁符合要求的情况下进行冷缩管包扎。施工过程符合要求。  宁波前湾新区海拓园分布式光伏发电项目 2022-10-14 15:23:10 经度: 121.331523 纬度: 30.338947 地址: 浙江省宁波市慈溪市兴慈二路  宁波前湾新区海拓园分布式光伏发电项目 2022-10-14 15:36:18 经度: 121.331458 纬度: 30.339266 地址: 浙江省宁波市慈溪市兴慈二路  宁波前湾新区海拓园分布式光伏发电项目 2022-10-15 10:27:07 经度: 121.329778 纬度: 30.341768 地址: 浙江省宁波市慈溪市汇珍路  宁波前湾新区海拓园分布式光伏发电项目 2022-10-15 10:47:58 经度: 121.331371 纬度: 30.33928 地址: 浙江省宁波市慈溪市博轩路	
发现的问题及处理情况：	
旁站监理人员（签字）：	
年 月 日	

注：本表一式 3 份，由监理项目部留存。