

GFDZJBM04: 监理策划文件报审表

监理策划文件报审表

工程名称: 南京熊猫电子、南京熊猫现代服务业光伏发电项目

编 GFDZJBM04-00

致: 南京熊猫电子、南京熊猫现代服务业光伏发电项目(项目部)

我方已完成监理初检方案的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。
附: 监理策划文件

监理项目部(章)

总监工程师:

日期: 2017年9月20日

业主项目部审批意见:

同意

业主项目部(章)

项目经理:

日期: 2017年9月20日

注 本表一式二份, 由监理项目部填写, 业主项目部存一份、监理项目部存一份。



由 扫描全能王 扫描创建

南京熊猫电子、南京熊猫现代服务业光伏发电 电发电项目

监理初检方案

编制: 周友有 2017 年 9 月 15 日

审核: 李福军 2017 年 9 月 15 日

批准: 周建成 2017 年 9 月 15 日

常州正衡电力工程监理有限公司

2017 年 9 月



由 扫描全能王 扫描创建

目 录

1、工程概况·····	1
2、参建单位·····	1
3、验收依据·····	1
4、验收范围及条件·····	2
5、验收组织机构以及人员职责·····	4
6、验收资源配置·····	4
7、验收要求·····	4
8、质量验评及竣工初检验收报告·····	6
9、安全措施·····	7



一、工程概况:

南京熊猫电子、熊猫现代服务业光伏发电项目EPC 总承包工程由彩虹绿色能源有限公司投资建设,本项目为熊猫电子子项工程,光伏系统建设在中电熊猫科技发展有限E01-E05等5座厂房屋顶上。

项目位于南京市仙林区经天路与仙林大道交叉口处,地点坐标约为北纬 $320^{\circ} 8'$, 东经 $118^{\circ} 59'$, 海拔40m, 方位角南偏西 29° , 共 47472m^2 。

本项目总装机容量为3110.8kWp, 共布置10736块标准功率为280w的单晶硅光伏组件, 其中E01厂房屋顶安装组件2090块, 容量585.2kWp; E02厂房屋顶安装组件2288块, 容量640.64kWp; E03厂房屋顶安装组件2288块, 容量640.64kWp; E04厂房屋顶安装组件2090块, 容量585.2kWp; E05厂房屋顶安装组件2354块, 容量659.12kWp

二、参建单位:

- 1、建设单位: 南京彩虹新能源有限公司
- 2、设计单位: 南瑞电力设计有限公司
- 3、监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司;
- 4、施工单位: 江苏宜安建设有限公司

三、验收依据:

- 1、《国家电网公司工程建设质量管理规定》(国家电网基建【2009】699号);
- 2、《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法》(国家电网基建【2012】255号);



- 3、《国家电网公司输变电优质工程评选办法》（国家电网基建【2012】253号）；
- 4、《国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册》；
- 5、《国家电网公司输变电工程标准化作业手册》（2007 版）；
- 6、《国家电网公司输变电工程施工安全监理管理办法》；
- 7、GB50300-2012《建筑工程施工质量验收统一标准》
- 8、Q/GDW183-2008《110KV~1000KV 变电（换流）站土建工程施工质量验收及评定规程》
- 9、电建质监【2004】18 号《电力建设房屋工程质量通病防治工作规定》（变电工程通用）
- 10、《工程建设标准强制性条文（电力工程部分）》
- 11、《国家电网公司输变电优质工程考核项目及评分》
- 12、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-2009）
- 13、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规程规范》（GB50168-2009）

四、验收范围及条件：

1、本次初检验收范围

1. 1、电气安装部分，包括下列部分的工程实体及相关资料：
 - (1)、20KV 配电装置；
 - (2)、开关站一次、二次设备装置
 - (3)、20KV 开关站；
 - (4)、光伏场区组件接线；



(5)、光伏场区箱变、逆变装置；

(6)、光伏场区高、低压电缆等；

1.2、土建工程部分，包括下列部分的工程实体及相关资料：

(1)、20KV 构、支架（20KV 开关站）；

(2)、设备基础、防火墙、场平、道路、电缆沟（本期范围）；

(3)、室内外、排水系统；

(4)、20KV 开关室、设备基础等；

(5)、消防火灾报警系统；

(6)、光伏场区支架基础、箱、逆变设备基础等；

2、验收条件：

1、施工单位（施工、安装、调试）按设计和规范要求完成相应施工、安装、调试工程，无明显缺陷和遗留问题；

2、已完成工程经过承包商三级自检合格，具备申报验收条件；

3、工程各专业应提交的过程竣工资料基本整理完毕，齐全有效，能够满足验收条件；

4、监理单位收到施工承包商填报的（过程竣工报验单）以及相关自检记录；

五、验收组织机构以及人员职责：

1、验收组织机构设置：

1. 1、成立南京熊猫电子、南京熊猫现代服务业光伏发电项目初验收组：(1)、验收领导小组：

组长：李维军



副组长：田同有

组员：张瑞

2、验收小组职责：

2.1、初检验收组组长、副组长职责：负责统筹安排初验收工作，召开每日的验收汇总会，听取各验收小组的工作汇报，总结每日验收工作，对验收中发现的缺陷提出整改指导意见，督促消缺，审核确认验收记录及验收报告。

2.2、各验收小组组长职责：组织本小组人员按验收范围及要求进行各专业工程验收；

2.3、各验收小组组员职责：在小组组长的领导下，具体负责各自范围的验收工作及消缺复查工作；

2.4、各验收小组配合人员职责：对各小组验收工作进行全面配合，包括资料提供、工器具提供、后勤保障、配合具体的作业工作等。

六、验收资源配置

1、数显角度仪、数字钳式万用表、水准仪、游标卡尺、测厚仪等；

七、验收要求

1、初验收坚持现场检查与资料核查相结合，全面检查与重点抽查相结合的原则，既要检查现场实体质量，也要核查相关资料情况，既要重点抽查一些项目，也要对验收范围内的项目做全面检查，做到验收覆盖面 100%，不漏项。

2、各验收小组要根据分工和工程施工完成情况，合理安排工作进度，保证验收工作安全、有序进行。



3、各验收人员要充分熟悉设计图纸、技术规范书和相关专业的有关标准、规范，熟悉材料/设备性能、参数和设备装置的原理。

4、验收用仪器仪表使用前应核查符合相关要求，保证完好、有效。

5、验收符合设计要求，验收质量。要认真填写质量检查验收记录，发现问题先与施工配合人员充分沟通，然后及时填写“工程质量检查及缺陷处理记录”。此记录表每天汇总一次，交施工单位及时进行消缺。

6、验收前，施工单位应向验收组提供下列主要资料及文件：

6.1、主要施工技术资料。

1) 主要施工技术记录。2) 质量检验，调试记录。3) 出厂资料、试验资料。4) 材料/构配件/设备开箱记录。5) 制造厂提供的出厂原始资料，即各设备的产品说明书、出厂试验记录、合格证及出厂图纸等。

2、各分部（单位）工程验收要求

2.1、一次设备验收要求：1) 设备各部件完好无损；电气连接可靠，接触良好，密封良好，不渗油、不漏气，油气技术指标符合要求；设备无锈蚀，油漆层或外镀层完整，相色标志正确，设备接地良好，各种电气距离满足要求。

2.2、高压电抗器。1) 电抗器本体、冷却器装置及所有附件应清洁，无渗油，各处密封垫平整、无裂纹。2) 油漆均匀完整，相序标志清晰正确，接地可靠。3) 电抗器顶盖无遗留杂物。4) 储油柜、



冷却装置、呼吸器等油系统上的阀门均应打开，且指示正确，各放气塞排气无残留气体，事故排油设施完好。5) 高低压侧套管引线接头螺栓紧固，平垫、弹簧垫齐全、平整。6) 储油柜和充油套管的油位、油色应正常，储油柜油标上的温度指示线应清晰、准确或者油位指示器指示正常。7) 呼吸器畅通，硅胶无受潮变色。8) 瓦斯继电器和温度计应完整无损，防雨水措施良好，引出线完好，固定可靠，指示正确，校验合格，整定值符合要求。9) 温度计信号接点动作正确，膨胀式信号温度计的金属软管弯曲半径不小于 60mm，不得有压扁或扭曲。10) 保护、测量、信号及控制回路的接线正确可靠，保护装置传动试验正确。11) 试验项目齐全，试验结果符合规范和出厂要求。

2.3、场区、箱变土建工程验收重点及要求：

(1) 土建基础无沉陷，土方回填满足设计要求。

(2) 场区、箱变建筑工程建设标准强制性条文的执行情况。

八、质量验评及竣工初检验收报告

1、本次初检工作与工程质量验评工作结合进行。按照已审批的《~~中市通威环太 6MW 渔光一体发电项目~~质量验评范围划分表》进行验评。
中市通威环太 6MW 渔光一体发电项目
初检中重点抽检的分项工程个数要求 $\geq 30\%$ 。

2、初检工作结束，消缺完成并经验收小组复查确认后，由监理根据初检数据和带电投运试运情况核实线路、土建、电气分项工程、分部工程、单位工程的质量等，并形成验评报告。

3、初检工作完成后，各验收小组提出书面初检意见，最后形成初检报告，并上报业主。

