

山东五岳钎具材料有限公司 4.4MW 分布式光伏发电项目

监理初检方案

常州正衡电力工程监理有限公司

山东五岳钎具 4.4WMp 分布式光伏发电项目监理项目部

2017 年 12 月 29 日

目 录

1、工程概况.....	2
2、参建单位.....	2
3、验收依据.....	3
4、验收范围及条件.....	4
5、验收组织机构以及人员职责.....	5
6、验收资源配置.....	6
7、验收要求.....	6
8、质量验评及竣工初检验收报告.....	8
9、安全措施.....	9

一、 工程概况：

本项目为并网型屋顶分布式太阳能光伏发电系统。共敷设 320Wp 太阳能光伏组件 13554 块，总装机容量为 4.4MWp，实际装机容量为 4.4MWp。本项目建成投运后可有效缓解地方电网的供需矛盾，优化系统电源结构，促进地区经济可持续发展。光伏电站新建 4.4 MWp 光伏发电装置，分成 4 个厂房屋顶发电光伏区，每 18 块为 1 串，并入 16 进 1 出汇流箱，每 9 台汇流箱进入 1 台逆变器内，现场配置直流汇流箱 51 台，逆变器 6 台，10KV 升压变压器 3 台，电力接入并网方案已通过省电网公司审批。

二、 参建单位

建设单位：阳谷杭泰电力有限公司（正泰）

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

设计单位：信息产业电子第十一设计研究院科技股份有限公司

施工单位：湖南鸿源电力建设有限公司

三、 验收依据：

- 1、《国家电网公司工程建设质量管理规定》(国家电网基建【2009】699号);
- 2、《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法》(国家电网基建【2012】255号);
- 3、《国家电网公司输变电优质工程评选办法》(国家电网基建【2012】253号);
- 4、《国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册》;
- 5、《国家电网公司输变电工程标准化作业手册》(2007版);
- 6、《国家电网公司输变电工程施工安全监理管理办法》;
- 7、GB50300-2012《建筑工程施工质量验收统一标准》
- 8、Q/GDW183-2008《土建工程施工质量验收及评定规程》
- 9、《山东省送变电建设工程质量管理实施细则》(运行)
- 10、电建质监【2004】18号《电力建设房屋工程质量通病防治工作规定》(变电工程通用)
- 11、《工程建设标准强制性条文(电力工程部分)》
- 12、《国家电网公司输变电优质工程考核项目及评分》
- 13、《定州光杰新能源科技有限公司输变电建设项目文件归档要求与档案整理规范》
- 14、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2009)
- 15、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规程规范》(GB50168-2009)

四、验收范围及条件:

1、本次初检验收范围

1. 1 电气安装部分，包括下列部分的工程实体及相关资料：

- (1)、10kV 配电装置；
- (2)、电气室一次、二次设备装置
- (3)、10kV 开关室；
- (4)、屋顶光伏场区组件接线；
- (5)、光伏厂区箱、逆变装置；
- (6)、光伏场区高、低压配电、高低压电线电缆等；

1. 2 土建工程部分，包括下列部分的工程实体及相关资料：

- (1)、10kV 电控电室 综合用房；
- (2)、设备基础、防火墙、场平、道路、电缆沟（本期范围）；
- (3)、室内外、排水系统、污水处理系统、室内外道路；
- (4)、室内外照明系统；
- (5)、配电室用房 10kV 开关室、事故油池、SVG 基础、设备基础等；
- (6)、消防火灾报警系统；
- (7)、屋顶光伏场区支架 、箱、逆变设备基础等；
- (8)、光伏场区道路以及进场道路等；
- (9)、监控系统。

2、验收条件：

- 1、施工单位(施工、安装、调试)按设计和规范要求完成相应施工、安装、调试工程,无明显缺陷和遗留问题;
- 2、已完成工程经过承包商三级自检合格,具备申报验收条件;
- 3、工程各专业应提交的过程竣工资料基本整理完毕,齐全有效,能够满足验收条件;
- 4、监理单位收到施工承包商填报的(过程竣工报验单)以及相关自检记录;

五、验收组织机构以及人员职责:

1、验收组织机构设置:

1. 山东五岳钎具材料有限公司 4.4MW 分布式光伏发电监理项目部光伏发电工程初验验收组:

(1)、验收领导小组,组长: 孙源

(2)、验收组组员: 唐剑、严卫忠、邹德嘉、李宁、尹健力

2、验收小组职责:

2.1 初检验收组组长、副组长职责: 负责统筹安排初验收工作, 召开每日的验收汇总会, 听取各验收小组的工作汇报, 总结每日验收工作, 对验收中发现的缺陷提出整改指导意见, 督促消缺, 审核确认验收记录及验收报告。

2.2 各验收小组组长职责: 组织本小组人员按验收范围及要求进行各专业工程验收;

2.3 各验收小组组员职责: 在小组组长的领导下, 具体负责各自范围的验收工作及消缺复查工作;

2.4 各验收小组配合人员职责：对各小组验收工作进行全面配合，包括资料提供、工器具提供、后勤保障、配合具体的作业工作等。

六、验收资源配置 1、数显角度仪、数字钳式万用表、水准仪、游标卡尺、测厚仪等；

七、验收要求 1、初验收坚持现场检查与资料核查相结合，全面检查与重点抽查

相结合的原则，既要检查现场实体质量，也要核查相关资料情况，既要重点抽查一些项目，也要对验收范围内的项目做全面检查，做到验收覆盖面100%，不漏项。

2、各验收小组要根据分工和工程施工完成情况，合理安排工作进度，保证验收工作安全、有序进行。

3、各验收人员要充分熟悉设计图纸、技术规范书和相关专业的有关标准、规范，熟悉材料/设备性能、参数和设备装置的原理。

4、验收用仪器仪表使用前应核查符合相关要求，保证完好、有效。

5、验收、符合设计要求，验收质量。要认真填写质量检查验收记录，发现问题先与施工配合人员充分沟通，然后及时填写“工程质量检查及缺陷处理记录”。此记录表每天汇总一次，交施工单位及时进行消缺。

6、验收前，施工单位应向验收组提供下列主要资料及文件：

6.1 主要施工技术资料。

(1) 主要施工技术记录。(2) 质量检验，调试记录。(3) 出厂资料、试验资料。(4) 材料/构配件/设备开箱记录。(5) 制造厂提供的

出厂原始资料，即各设备的产品说明书、出厂试验记录、合格证及出厂图纸等。

2、各分部（单位）工程验收要求

2.1 一次设备验收要求：（1）设备各部件完好无损；电气连接可靠，接触良好，密封良好，不渗油、不漏气，油气技术指标符合要求；设备无锈蚀，油漆层或外镀层完整，相色标志正确，设备接地良好，各种电气距离满足要求。

2.2 高压电抗器。（1）电抗器本体、冷却器装置及所有附件应清洁，无渗油，各处密封垫平整、无裂纹。（2）油漆均匀完整，相序标志清晰正确，接地可靠。（3）电抗器顶盖无遗留杂物。（4）储油柜、冷却装置、呼吸器等油系统上的阀门均应打开，且指示正确，各放气塞排气无残留气体，事故排油设施完好。（5）高低压侧套管引线接头螺栓紧固，平垫、弹簧垫齐全、平整。（6）储油柜和充油套管的油位、油色应正常，储油柜油标上的温度指示线应清晰、准确或者油位指示器指示正常。（7）呼吸器畅通，硅胶无受潮变色。（8）瓦斯继电器和温度计应完整无损，防雨水措施良好，引出线完好，固定可靠，指示正确，校验合格，整定值符合要求。（9）温度计信号接点动作正确，膨胀式信号温度计的金属软管弯曲半径不小于60mm，不得有压扁或扭曲。（10）保护、测量、信号及控制回路的接线正确可靠，保护装置传动试验正确。（11）试验项目齐全，试验结果符合规范和出厂要求。

2.3 场区、变电站土建工程验收重点及要求：

- (1) 土建基础无沉陷，土方回填满足设计要求。
- (2) 屋面防水是否符合规范、可靠。
- (3) 场区、变电站建筑工程建设标准强制性条文的执行情况。

八、质量验评及竣工初检验收报告：

1、本次初检工作与工程质量验评工作结合进行山东五岳钎具 4.4 分布式发电 电站监理项目部光伏发电工程质量验评范
围划分表》进行验评。初检中重点抽检的分项工程个数要求 $\geq 30\%$ 。2、初检工作结束，消缺完成并经验收小组复查确认后，由监理根据初检数据和带电投运试运情况核实线路、土建、电气分项工程、分 部工程、单位工程的质量等，并形成验评报告。

3、初检工作完成后，各验收小组提出书面初检意见，最后形成初 检报告，并上报业主。

九、安全措施 1、验收前，验收组要向验收人员交代验收时安全注意事项，同时

施工单位应向验收人员进行技术交底，说明哪些设备、回路已带电， 哪些操作需在验收配合人员指导下进行，防止人员触电和设备、元器 件损坏。

2、验收前已带电的一次设备，施工单位要设置隔栏，并悬挂标示 牌。

3、各验收人员应加强沟通、协调、交叉验收工作(如：高压试验、 保护传
动试验)一、二次验收人员须协商一致后进行，避免发生意外。 4、传
动试验中如须跳合断路器，验收人员与施工单位须协商一致，

在保证验质量的前提下，尽量减少跳合次数，防止开关机械寿命的减少和元器件的损坏。 5、全体验收人员要正确佩戴安全帽，着装规范，登高验收须正确

使用靠梯、安全带、高空作业车等用具，并设人员协助和监护。 6、一次设备操作须在验收配合人员的指导和同意下进行，二次保护传动及监控遥控操作双方共同协商进行。 7、验收中所动的一、二次回路接线头要及时正确恢复，机构箱门、

端子箱门、盘柜门、盖板等要及时关闭，验收后不需继续通电的回路、装置、设备等施工单位要及时断电。

8、遵守交通法规，注意行车安全。

9、全体验收人员验收中要注意成品保护。

山东五岳钎具材料有限公司 4.4 分布式光伏发电

项目电站监理项目部

2017、12、29