

瓯宝安防科技有限公司 1.2544MW 光伏发电项目

监理初检方案

编 写:  2018年 12月 18 日

批 准:  2018年 12月 18 日

常州正衡电力工程监理有限公司

2018年 12月

目 录

1、工程概况.....	2
2、参建单位.....	2
3、验收依据.....	2
4、验收范围及条件.....	3
5、验收组织机构以及人员职责.....	4
6、验收资源配置.....	4
7、验收要求.....	4
8、质量验评及竣工初检验收报告.....	5
9、安全措施.....	6

一、 工程概况:

1. 1、项目名称：瓯宝安防科技有限公司 1.2544MW 光伏发电项目
1. 2、项目建设地点：浙江丽水莲都区碧湖镇
1. 3、建设规模：1.2544 光伏电站及附属设施。
1. 4、主要建设内容：该项目拟建分布式光伏发电项目总发电容量为 1.2544kWp 光伏发电项目，本项目实际装机容量为：1.0835MWp，采用分块发电、集中并网方案，光伏侧采用 XGF-380-Z-ZI 系统配电，共利用厂区 12 栋建筑屋顶，采用 275W 多晶硅电池组件供 3940 块，光伏系统中每 20 块光伏电池组件采用组串并联的方式组成 1 个太阳能电池阵列。每 8-9、4-6 路太阳能电池阵列接入 1 个 50kw、30kw 组串式逆变器逆变，输出 0.4kv 低压交流电，每 2/4 个逆变器汇入 1 个交流汇流箱汇流，共计叁个低压并网点，分别接入 1#、2#、3# 变压器低压侧实现并网发电。新建就地发电、就地并网、自发自用、余电上网型光伏电站。

二、参建单位：

建设单位：丽水杭泰光伏发电有限公司
施工单位：湖北湘电建设工程有限公司
总包单位：湖北湘电建设工程有限公司
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
设计单位：信息产业电子第十一设计研究院科技股份有限公司

三、验收依据：

- 1、《国家电网公司工程建设质量管理规定》(国家电网基建【2009】699号);
- 2、《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法》(国家电网基建【2012】255号);
- 3、《国家电网公司输变电优质工程评选办法》(国家电网基建【2012】253号);
- 4、《国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册》;
- 5、《国家电网公司输变电工程标准化作业手册》(2007 版);
- 6、《国家电网公司输变电工程施工安全监理管理办法》;
- 7、GB50300-2012《建筑工程施工质量验收统一标准》
- 8、Q/GDW183-2008《110KV~1000KV 变电（换流）站土建工程施工质量验收及评定规程》

- 9、《送变电建设工程质量管理实施细则》(运行)
- 10、电建质监【2004】18号《电力建设房屋工程质量通病防治工作规定》(变电工程通用)
- 11、《工程建设标准强制性条文(电力工程部分)》
- 12、《国家电网公司输变电优质工程考核项目及评分》
- 13、《新能源科技有限公司输变电建设项目文件归档要求与档案整理规范》
- 14、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2009)
- 15、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规程规范》(GB50168-2009)

四、验收范围及条件:

1、本次初检验收范围

1. 1 电气安装部分，包括下列部分的工程实体及相关资料：

- (1)、380V 配电装置；
- (2)、汇集站一次、二次设备装置
- (3)、380V 并网柜关室；
- (4)、光伏场区组件接线；
- (5)、光伏场区箱、逆变装置；
- (6)、光伏场区低压配电、低压电线电缆等；

1. 2 土建工程部分，包括下列部分的工程实体及相关资料：

- (1)、电缆埋管、电缆井、电缆沟（本期范围）；
- (2)、消防火灾报警系统；
- (3)、光伏场区支架基础；
- (4)、监控系统。

2、验收条件:

- 1、施工单位（施工、安装、调试）按设计和规范要求完成相应施工、安装、调试工程，无明显缺陷和遗留问题；
- 2、已完成工程经过承包商三级自检合格，具备申报验收条件；
- 3、工程各专业应提交的过程竣工资料基本整理完毕，齐全有效，能够满足验收条件；
- 4、监理单位收到施工承包商填报的（过程竣工报验单）以及相关自检记录；

五、验收组织机构以及人员职责:

1、验收组织机构设置:

1. 瓯宝安防科技有限公司 1.2544MW 光伏发电项目监理项目部光伏发电工程初验验收组：

(1)、验收领导小组，组长：文晶晶

(2)、验收组组员：王志成、黎建光、万剑锋、

2、验收小组职责:

2.1 初检验收组组长、副组长职责：负责统筹安排初验收工作， 召开每日的验收汇总会，听取各验收小组的工作汇报，总结每日验收工作，对验收中发现的缺陷提出整改指导意见，督促消缺，审核确认验收记录及验收报告。

2.2 各验收小组组长职责：组织本小组人员按验收范围及要求进行各专业工程验收

2.3 各验收小组组员职责：在小组组长的领导下，具体负责各自范围的验收工作及消缺复查工作；

2.4 各验收小组配合人员职责：对各小组验收工作进行全面配合，包括资料提供、工器具提供、后勤保障、配合具体的作业工作等。

六、验收资源配置

1、数显角度仪、数字钳式万用表、水准仪、游标卡尺、测厚仪等；

七、验收要求

1、初验收坚持现场检查与资料核查相结合，全面检查与重点抽查相结合的原则，既要检查现场实体质量，也要核查相关资料情况，既要重点抽查一些项目，也要对验收范围内的项目做全面检查，做到验收覆盖面 100%，不漏项。

2、各验收小组要根据分工和工程施工完成情况，合理安排工作进度，保证验收工作安全、有序进行。

3、各验收人员要充分熟悉设计图纸、技术规范书和相关专业的有关标准、规范，熟悉材料/设备性能、参数和设备装置的原理。

4、验收用仪器仪表使用前应核查符合相关要求，保证完好、有效。

5、验收 符合设计要求，验收质量。要认真填写质量检查验收记录，发现问题先与施工配合人员充分沟通，然后及时填写“工程质量检查及缺陷处理记录”。

此记录表每天汇总一次，交施工单位及时进行消缺。

6、验收前，施工单位应向验收组提供下列主要资料及文件：

6.1 主要施工技术资料。

(1) 主要施工技术记录。(2) 质量检验，调试记录。(3) 出厂资料、试验资料。(4) 材料/构配件/设备开箱记录。(5) 制造厂提供的出厂原始资料，即各设备的产品说明书、出厂试验记录、合格证及出厂图纸等。

2、各分部（单位）工程验收要求

2.1 一次设备验收要求：(1) 设备各部件完好无损；电气连接可靠，接触良好，密封良好；设备无锈蚀，油漆层或外镀层完整，相色标志正确，设备接地良好，各种电气距离满足要求。

2.2 高压电抗器。(1) 电抗器本体、冷却器装置及所有附件应清洁，无渗油，各处密封垫平整、无裂纹。(2) 油漆均匀完整，相序标志清晰正确，接地可靠。(3) 电抗器顶盖无遗留杂物。(4) 储油柜、冷却装置、呼吸器等油系统上的阀门均应打开，且指示正确，各放气塞排气无残留气体，事故排油设施完好。(5) 低压侧套管引线接头螺栓紧固，平垫、弹簧垫齐全、平整。(6) 储油柜和充油套管的油位、油色应正常，储油柜油标上的温度指示线应清晰、准确或者油位指示器指示正常。(7) 呼吸器畅通，硅胶无受潮变色。(8) 瓦斯继电器和温度计应完整无损，防雨水措施良好，引出线完好，固定可靠，指示正确，校验合格，整定值符合要求。(9) 温度计信号接点动作正确，膨胀式信号温度计的金属软管弯曲半径不小于60mm，不得有压扁或扭曲。(10) 保护、测量、信号及控制回路的接线正确可靠，保护装置传动试验正确。(11) 试验项目齐全，试验结果符合规范和出厂要求。

2.3 场区、变电站土建工程验收重点及要求：

- (1) 土建基础无沉陷，土方回填满足设计要求。
- (2) 屋面防水是否符合规范、可靠。
- (3) 场区、变电站建筑工程建设标准强制性条文的执行情况。

八、质量验评及竣工初检验收报告

1、本次初检工作与工程质量验评工作结合瓯宝安防科技1.2544MW分布式光伏发电项目监理项目部《光伏发电工程质量验评范围划分表》进行验评。初检中

重点抽检的分项工程个数要求 $\geq 30\%$ 。

2、初检工作结束，消缺完成并经验收小组复查确认后，由监理根据初检数据和带电投运试运情况核实线路、土建、电气分项工程、分部工程、单位工程的质量等，并形成验评报告。

3、初检工作完成后，各验收小组提出书面初检意见，最后形成初检报告，并上报业主。

九、安全措施

1、验收前，验收组要向验收人员交代验收时安全注意事项，同时施工单位应向验收人员进行技术交底，说明哪些设备、回路已带电，哪些操作需在验收配合人员指导下进行，防止人员触电和设备、元器件损坏。

2、验收前已带电的一次设备，施工单位要设置隔栏，并悬挂标示牌。

3、各验收人员应加强沟通、协调、交叉验收工作（如：低压试验、保护传动试验）一、二次验收人员须协商一致后进行，避免发生意外。

4、传动试验中如须跳合断路器，验收人员与施工单位须协商一致，在保证验质量的前提下，尽量减少跳合次数，防止开关机械寿命的减少和元器件的损坏。

5、全体验收人员要正确佩戴安全帽，着装规范，登高验收须正确使用靠梯、安全带、高空作业车等用具，并设人员协助和监护。

6、一次设备操作须在验收配合人员的指导和同意下进行，二次保护传动及监控遥控操作双方共同协商进行。

7、验收中所动的一、二次回路接线头要及时正确恢复，机构箱门、端子箱门、盘柜门、盖板等要及时关闭，验收后不需继续通电的回路、装置、设备等施工单位要及时断电。

8、遵守交通法规，注意行车安全。

9、全体验收人员验收中要注意成品保护。

瓯宝安防科技有限公司 1.2544MWMW 光伏

发电项目监理项目部

2018、12、19 日