


衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

监 理 初 检 报 告
(光伏区桩基工程)



2017 年 5 月

| 一、检验概况 | |
|------------------|--|
| 工程名称： | 衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目 |
| 验 收 标 准 | <p>1、《国家电网公司工程建设质量管理规定》(国家电网基建【2009】699号);</p> <p>2、《建筑桩基技术规范》 JGJ94-2008</p> <p>3、《光伏发电站施工规范》(GB50794-2012)</p> <p>4、《 光伏发电工程验收规范》(GB/T50796-2012)</p> <p>5、《工程建设标准强制性条文（光伏发电部分）（2013 版）》</p> <p>6、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300-2001</p> <p>7、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002</p> <p>8、《太阳能发电站基础支架基础技术规范》 GB51101-2016</p> <p>9、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2002</p> <p>10、设计院提供的施工图纸、施工图会审文件、设计变更通知。</p> |

| 二、工程概况 | | | |
|---|----------------------|--------|----------------|
| 项目法人 | 衢州杭泰光伏发电有限公司 | 项目管理单位 | 衢州杭泰光伏发电有限公司 |
| 设计单位 | 华东勘测设计研究院有限公司 | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 施工项目部 | 中易建设公司 鲲鹏建设集团有限公司 | 运行单位 | 衢州杭泰光伏发电有限公司 |
| <p>1. 工程规模</p> <p>1) 工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目</p> <p>2) 工程性质：新建</p> <p>3) 工程建设地点：本项目场址位于浙江省衢州市柯城区九华乡塔石岭村</p> <p>4) 建设单位：衢州杭泰光伏发电有限公司</p> <p>建设规模：160MWp 农光互补光伏电站（其中 1MWp 为渔光互补水上漂浮式光伏电站）</p> | | | |
| <p>2 工程概况</p> <p>本工程光伏组件基础主要采用 250*1900mm 预制桩基础，露出地面不低于 0.3 米，埋深岩石区不小于 1.2 米，黏土区不小于 1.6 米。</p> <p>整个光伏电站光伏区共有 145 个光伏方阵，每个方阵有 694 个桩基，岩石区桩基深 1.2 米，黏土区桩基深 1.6 米，钢筋笼长度为 1.4 米和 1.8 米，地面上高度 300mm 现场自拌 C30 混凝土，钢筋笼主筋规格 12mm, 篦筋规格 8mm, 每组桩基组距 1.2 米，桩距为 2.8 米，前后组距为 6 米。</p> | | | |

| 三、综合评价 | |
|------------|--|
| 质量体系及实施情况 | 桩基工程机构健全，人员配备满足工程施工需求；编制了各项施工方案，管理制度、作业指导书、质量控制措施和实施细则，有力保证了施工质量；积极采用新技术、新工艺，为施工质量提供了有力支撑；通过学习培训，提高了人员的质量意识；认真进行了设计施工图会检；严格执行施工程序，质量过程控制良好；执行“强条”严格；施工质量处于受控状态，桩基施工前进行技术交底和安全交底。 |
| 主要技术资料检查情况 | 该桩基工程制定管理制度，并贯彻落实。各单位质量体系文件、质量过程控制文件和工程技术文件基本齐全、完整、准确，能反映质量管理体系运行和工程质量实际状况。经对主要技术资料核查，现场实测值与填写技术记录值对比，主要技术数值真实可靠。参建公司已经做好工程档案资料及数码照片的收集、整理、归档工作。 |
| 工程重 | 本次检查抽查光伏区桩基础据统计如下： 全面检查与重点抽查相结合的原则，既要检查现场实体质量，也 |

| | |
|-----------------------|--|
| 点 抽 查 情 况 | <p>要核查相关资料情况，既要重点抽查一些项目，也要对验收范围内的项目做全面检查，做到验收覆盖面 100%，不漏项。本次重点抽查：光伏区桩基础，每个光伏方阵抽查 3 根桩基，基础几何尺寸偏差 9mm 符合要求，基础顶标高偏差 -2mm 符合要求，基础纵横主要中心线偏差 11mm 符合要求，地脚螺栓混凝土强度 $\geq 70\%$ 混凝土设计强度符合要求。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、检查验收进场材料，钢筋、水泥、石子、沙的质量及质量证明文件，第三方的检验报告齐全符合要求。 2、钢筋笼的制做，直径长度符合要求。 3、混凝土配合比符合要求。 4、自拌砼塌落度 135 符合要求。 5、现场桩的孔深，孔径检查符合要求。 6、桩的标高和中心偏移符合要求。 7、预埋件安装垂直度和中心线符合要求。 8、桩基的混凝土强度回弹检测合格，抗拉拔试验合格 <p>桩基础符合设计要求。质量检查验收记录齐全，发现问题先与施工配合人员充分沟通，初验问题下发整改通知单，施工单位整改并关闭。</p> |
|-----------------------|--|

四、主要改进建议

现场问题：

- 1、预埋件地脚螺栓上有砼需要清理。
- 2、浇筑桩基的模具未拆除。

五、结论

据此，我监理部认为：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目已光伏区桩基工程施工内容已经完成，符合我国现行法律、法规；符合我国现行工程建设标准；符合设计文件要求；符合施工合同约定。经初步验收合格，满足竣工质监的必要条件。施工单位按设计和规范要求完成相应施工工程，无明显缺陷。施工单位自检合格，具备申报验收条件。桩基工程应提交的桩基资料整理完毕，齐全有效，验收合格。

验收负责人：李丽华

日期：2017年5月12日