

陕西德仕汽车部件（集团）有限责任公司屋顶分布式光伏发电项
目车棚及厂房加固初检报告

陕西德仕汽车部件（集团）有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目监理部
2017年9月



一、 检验概况			
工程名称	陕西德仕汽车部件（集团）有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目		
依据初检	陕西德仕汽车部件（集团）有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目厂房加固及车棚施工图纸		
二、 工程概况			
设计单位	中北工程设计咨询有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
施工单位	陕西顺协盈建筑工程有限公司	建设管理单位	浙江正泰新能源开发有限公司
陕西德仕汽车部件（集团）有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目由浙江正泰新能源开发有限公司投资开发建设。 本项目厂房加固主要分为内饰、仓储车间、2#厂房、车辆服务中心、联合厂房 4 个车间内的加固与屋顶的加固。其具体加固内容为：（1）内饰、仓储车间:低跨最南侧两品钢架之间不加系杆，其余钢架在离柱脚 4.8 米位置加一道系杆，高跨与低跨连接的柱子 4.6 米位置加一道系杆，另一侧的柱子分别在 4.8 米、9.6 米位置加系杆（2）2#厂房：东侧端头两品钢架之间不加系杆，西侧临近办公楼向东两品钢筋不加系杆，中间仅一跨（两品钢架之间）为车辆通道，系杆位置可以提高到不影响车辆通行为准，其余钢架在距离柱脚 3.6 位置加一道系杆，有门洞的两品钢架之间在门顶部加系杆。（3）车辆服务中心：所有钢架在 4.6 米位置加一道系杆。（4）联合厂房：东侧端头两品钢架之间不加系杆，其余钢架在 3.6 米位置加系杆，有门洞的两品钢架之间在门顶部加系杆。			
三、 综合评价			
质量体系及实施情况	陕西德仕汽车部件（集团）有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目施工单位在施工过程中按照质保体系要求开展工作，按图施工，制定了一系列工程管理程序，并认真执行，做到了施工过程可控、在控，质量体系运转正常，保证了工程施工质量。		
工程重点部位抽查	厂房加固及车棚施工按照图纸规范要求进行施工，安装隅撑、螺丝等固定牢固、可靠；钢管焊接作业按安全文明施工规范要求要求进行施工，做好安全防护措施；车棚基础按设计规范进行施工；车棚框架焊接作业按图纸规范要求及安全文明施工规范进行施工。		

四、现场存在的主要问题及改进要求：


1.车棚部分拉筋松动



2.车棚基础抹面不规范




3.车棚整体框架材质为普通钢材 4.联合厂房第3跨两段及第四跨东部未加固（现场无法满足加固要求） 5 部分檩条托板单面焊接



6 对屋面加固进行抽查部分采光带出现位移

五、过程图片



五、结论

本次检查验收，主要对工程现场工程质量进行了检查验收，通过检查确实发现了一些问题，希望项目部针对存在的问题进行积极的整改，整改完成后报项目监理项目部复检。

验收负责人（签字）：



日期：2017年7月15日