

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目
监理初检报告
(基础阶段)

常州正衡电力工程监理有限公司

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监理项目部

2018 年 4 月

| 一、 检验概况 | |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工程名称 | 汨罗 2×20 兆瓦 渔光互补扶贫项目 |
| 验评依据 | <p>(1) 原建设部和国家质量技术监督局发布的“建设工程监理规范”(GB50139-2000)。</p> <p>(2) 湖南电力集团公司, 关于印发《湖南电力工程建设旁站监理暂行规定》的通知。</p> <p>(3) 国家电网公司《输变电工程达标投产考核办法》(国家电网基建(2011)146号)。</p> <p>(4) 《电力工程建设监理规范》DL/T5434-2009。</p> <p>(5) 《重大建设项目档案验收办法》办文档(2006)43号。</p> <p>(6) 《电力建设施工质量验收及评定规程第一部分: 土建工程》(DL/T5210.1-2005)。</p> <p>(7) 《国家电网公司输变电优质工程评选办法》(国家电网基建(2013)1432号)。</p> <p>(8) 《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》Q/GDW248—2008。</p> <p>(9) 《关于质量控制数码采集与管理的工作要求》(国家电网基建(2010)322号)。</p> <p>(10) 《110-500kV 架空电力线路施工及验收规范》GB 50233-2005</p> <p>(11) 《110kV-500kV 架空电力线路工程施工质量检验及评定规程》DL/T 5168-2002</p> <p>(12) 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52—2006。</p> <p>(13) 《国家电网基建安全管理规定》国家电网基建【2011】1753号。</p> <p>(14) 《关于印发〈国家电网公司建设工程施工分包安全管理规定〉的通知》国家电网基建(2010)174号。</p> <p>(15) 《国家电网公司输变电工程施工危险点辨识及预控措施》国家电网基建安全(2005)50号。</p> <p>(16) 《关于印发〈国家电网电力建设起重机械安全监督管理办法〉的通知》国家电网基建(2008)891号。</p> <p>(17) 关于印发《国家电网公司基建质量管理规定》的通知, 国家电网基建(2011)1759号</p> <p>(18) 关于做好《国家电网公司输变电工程标准工艺》配置和应用工作的通知, 基建质量【2011】313号</p> <p>(19) 关于印发《国家电网公司输变电工程工期与进度管理办法(试行)》的通知, 国家电网基建(2011)1750号</p> <p>(20) 关于印发《国家电网公司电力建设安全工作规程(变电站部分)》的通知, 国家电网科【2011】1738号</p> <p>(21) 关于印发《国家电网公司输变电工程施工工艺管理办法》的通知, 国家电网基建【2011】1752号</p> <p>(22) 《国家电网公司关于进一步提高工程建设安全质量和工艺水平的决定》, 国家电网基建【2011】1515号</p> <p>(23) 关于印发《国家电网公司电网工程施工安全风险识别、评估及控制办法(试行)》的通知, 国家电网基建【2011】1758号</p> |

二、工程概况:

| | | | |
|--------|------------------------------------------------|---------|----------|
| 工程名称 | 汨罗 2×20 兆瓦 渔光互补扶贫项目 | | |
| 起止点 | 柏棠 35kV 开关站 | | |
| 线路长度 | 全长约 10.1km | 曲折系数 | 1.1 |
| 电压等级 | 35kV | | |
| 杆塔总数 | 32 基 | 平均档距 | 260m |
| 转角次数 | 8 次 | 平均耐张段长度 | 1.155km |
| 导线 | JL/GIA-50/25 | 最大使用张力 | 866 |
| 地线 | | | |
| 绝缘子 | U70BP/146-1 | | |
| 防振措施 | 预绞式防振锤 | | |
| 主要气象条件 | 最高气温 40°C, 最低气温 -40°C, 最大风速 25m/s, 覆冰 15mm | | |
| 地震烈度 | VII 度 | 年平均雷电日 | |
| 污秽等级 | c 级 | 海拔高度 | 110~250m |
| 沿线地形 | 勘察场地现为耕地, 南侧为丘陵, 北侧为渔湖, 大部分地势低洼, 地形平坦, 属冲沟堆积地貌 | | |
| 沿线地质 | | | |
| 基础型式 | 原状土掏挖基础、开挖式阶梯基础 | | |
| 汽车运距 | | 平均人力运距 | |

| | | | |
|------------|------------------|-----------|----------------|
| 项目法人 | 上电柏棠新能源有限公司 | 项目管理单位 | 上电柏棠新能源有限公司 |
| 设计单位 | 湖南裕安电力设计咨询有限公司 | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 施工项目部 | 孚尧电力工程设计(上海)有限公司 | 运行单位 | 国网岳阳汨罗供电公司 |
| 单位(分部)工程名称 | 开工时间 | 完工时间 | 备注 |
| 基础施工 | 2018.2.25 | 2018.4.25 | |
| | | | |
| | | | |
| 三、综合评价 | | | |

| | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 质量 体系 及 实施 情况 | <p>质量保证体系健全，质量目标明确，实施有效。工程质量、技术、物资、检验等管理制度基本齐全，正常开展了质量、技术的管理工作。钢筋跟踪管理，计量器具管理、施工工器具管理符合要求，管理规范。特殊工种人员持证上岗，从而有效的保证了工程质量</p> |
| 主要 技术 资料 检查 情况 | <p>各单位工程的开工及基础分部工程的动工报审手续完备。设计文件齐全满足工程建设需要。原材料的检验及出厂证件、试验报告较为齐全、完整，工程的质量验收及评定资料齐全，评级正确。隐蔽工程签证齐全，记录中的数据符合设计和规范要求。现场开展了质量、安全活动；反映了：“四控制、两管理、一协调”的监理工作及建设过程的施工质量、安全、文明施工的管理工作。</p> |
| 工程 重点 抽查 情况 | <p>经抽查，杆塔基坑开挖尺寸、基槽深度、宽度及轴线尺寸精确，符合设计要求。钢筋绑扎施工规范，钢筋间隙、尺寸等符合设计要求，混凝土密实，浇筑面平整、光滑，棱角分明，一次成型。</p> |

四、主要改进建议：

- 1、加强施工现场安全管理，落实安全保护措施，消除安全隐患，确保施工安全。
- 2、严格按照施工工艺标准库要求及设计图纸进行施工，确保施工质量。

五、结论

本工程质量机构健全，质量目标明确，施工单位质保体系完善，工程施工中运转正常。施工的质量、技术、物资、计量等管理制度齐全完善，能较好实施。项目部质量、安全活动开展较为频繁，基础工程施工作业指导书内容详尽、全面，技术交底能较好开展。施工单位的三级自检能认真进行。基础施工始终处于受控状态，基础工程施工质量满足设计要求及有关标准要求。

验收负责人（签字）：苗守明

日期：2018年4月20日