

广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目工程  
(光伏区)

监  
理  
初  
检  
报  
告

广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目监理项目部

2022 年 07 月



### 一、检验概况

工程名称	广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MWp 光伏发电项目
验收标准	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）》</li> <li>2. 《工程建设标准强制性条文（电力工程部分）》</li> <li>3. 《电力装置安装工程质量检验及评定规程》</li> <li>4. 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》</li> <li>5. 《建筑桩基技术规范》</li> <li>6. 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工验收规范》</li> <li>7. 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》</li> <li>8. 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》</li> <li>9. 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》</li> <li>10. 《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》</li> <li>11. 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》</li> <li>12. 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》</li> <li>13. 《工业建筑防腐设计规范》</li> <li>14. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》</li> <li>15. 《钢结构工程施工质量验收规范》</li> <li>16. 《光伏发电工程验收规范》</li> <li>17. 设计院提供的设计图纸及会审文件、设计变更文件及业主要求、国家电力公司相关规定。</li> </ol>

### 二、工程概况

建设单位	宾阳县晶创新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
设计单位	通威新能源工程设计四川有限公司	施工单位	四川仕麟建筑工程有限公司

工程规模及建筑情况:

- (1) 工程名称: 广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目
- (2) 工程性质: 新建
- (3) 工程建设地点: 广西省宾阳县和吉镇伶俐村
- (4) 建设单位: 宾阳县晶创新能源有限公司

工程规模概况:

1、光伏区:

现场光伏区由 15 个约 4MW 光伏发电子系统组成, 选用组串式逆变器。总装机容量约为 60MW。现场采用 640Wp 太阳能电池组件。箱式变压器 15 台, 共设置 3 条 35kV 集电线路送至新建 220KV 升压站并接入电网。

三、综合评价

质量体系及实施情况	经检查参建单位的现场组织机构健全, 质量目标明确, 管理制度完善, 管理人员资质证件合格, 质保体系运作基本正常。材料供应商、试验、调试单位资质, 以及特殊作业人员的资质和证书符合要求。测量、计量器具均在检验合格的有效期内, 工程实体质量均经过施工单位三级自检。
主要技术资料检查情况	(1) 检查施工项目部编制的《施工组织设计》、《项目管理实施规划》、《变电工程施工强制性条文执行计划》、《施工管理人员资格报审表》、《一般施工(调试)方案报审表》、《安全文明施工实施细则》、《安全文明施工设施配置申报单》、《安全文明施工措施实施申报单》、《特殊(专项)施工技术(措施)方案》、《施工应急预案》、《工程质量通病预防措施》等方案文件符合现场施工要求。 (2) 重要工序、项目开工、土建交付安装、安装交付调试等资料报审完整; 整套启动转接前的原材料检验报审、施工技术记录和交底三级检验记录等资料齐全、完整, 符合工程技术管理要求, 能支持和保证实现质量目标。

工程 重点 抽查 情况	<p>2022年7月15日-30日，监理部检查采用现场查看、重点抽查和资料检查等方式对广西宾阳品创一期60MW渔光互补光伏发电项目光伏区进行了检查验收。本次检查主要对光伏区桩基施工、箱逆变高低压电缆接线、设备接地、箱体内部布线和防火封堵、组件安装角度及螺丝紧固程度、汇流箱接线及接地等实体质量和观感质量进行了检查验收。</p> <p>从抽查情况看：光伏区桩基打桩符合设计要求，箱逆变及汇流箱设备内电缆接线规范、标识牌清晰、防火封堵到位，电缆布线整齐，支架及组件安装螺丝紧固到位、接地安装符合要求。光伏区发现的问题：支架及组件螺栓垫片缺少及松动、支架及组件安装不平整不符合规范要求、箱变爬梯防锈漆未刷、基础管桩桩头未除锈、1*4电缆线敷设未固定绑扎、逆变器进线电缆防火封堵未做、逆变器、箱变未见标识牌，电缆线未挂牌、电缆桥架内电缆敷设杂乱、桥架里的电缆套管未做好防火封堵、少数桥架搭接处未连接接地线、少数支架接地焊接处未做防腐处理等。</p>
----------------------	--

#### 四、监理工作主要体会及建议

- (1) 监理应参加施工方编制施工进度计划，对每道工序施工工期做到实事求是，施工队伍的劳动力、设备投入做到心中有数，是否满足施工要求，监督施工方进度完成情况。
- (2) 认真管理，对每道工序做到事前控制，杜绝和减少质量事故，尽量做到少返工或不返工。
- (3) 现场监理应对每单项工程工程量完成情况做到心中有数，每完成一个项目工程应及时报业主进行确认，以便月底审核工程量。
- (4) 建立健全质量保证体系，做到开工有报告，施工有措施，技术有交底，定位有复查，材料、设备有试验，隐蔽工程有记录，质量有质检、专检，交工有资料。
- (5) 积极主动协调与本工程有关的事宜，协调各参建单位间的关系，使他们相互尊重、相互配合、相互支持、搞好衔接，协调外来因素对工程的干扰，有稳定的施工环境、条件，才能确保施工质量和施工进度。

#### 五、结论

通过本次检查验收，监理部认为：在广西宾阳品创一期60MW渔光互补光伏发电项目光伏区工程建设中，施工单位质量管理体系和质量保证体系健全，运转正常，能按要求完成了各级自检工作，监理部提出的质量问题基本得到处理，施工质量符合国家现行规范和设计要求，技术资料基本齐全、完善。经监理项目部初步评定，各单位、分部、分项工程质量合格，工程质量总体合格。

验收负责人:

王瑞全

李金

王磊

日期: 2024年07月31日