

南通中擎实业自发自用项目

监 理 初 检 报 告

批准： 王立杰

编制： 陈伟东

常州正衡电力工程监理有限公司
南通中擎实业自发自用项目监理项目部
(加盖监理单位公章)

2022年12月

一、 检验概况			
工程名称	南通中擎实业自发自用项目		
依据	初检	详见附件 1	
二、 工程概况			
设计单位	陕西宁源电气科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
总包单位	宁波联兴能源科技有限公司	建设单位	上海杭阳新能源开发有限公司
三、 综合评价			
实施情况	质量体系及	南通中擎实业自发自用项目总包单位在施工过程中按照质保体系要求开展工作，组织机构健全，制定了一系列工程管理程序，并认真执行，做到了施工过程可控、在控，质量体系运转正常，保证了工程施工质量。质量目标明确，质量规划和质量手册齐全，施工记录完整。质量管理制度、技术管理制度、物资管理制度、计量管理制度齐全。	
料检査情况	主要技术资	所有工程材料质保资料齐全。所有必试工程材料已做复试实验。但施工资料仍存在不完整现象需进一步完善。	
査情况	工程重点抽	支架、组件、电缆桥架电缆敷设、接地安装等安装固定牢固、可靠；垂直度、水平度、安装尺寸偏差符合规范要求；各部件完好无损；电气连接可靠，接触良好，无锈蚀，油漆层或外镀层完整，接地良好。但现场仍存在施工质量问题。	
四、 监理初验缺陷整改反馈表等			
见附件 2			
五、 主要改进建议：			
见附件 3			

六、结论

本次检查验收，主要对工程施工项目部技术资料、现场工程质量进行了检查验收，通过检查确实发现了一些问题，希望项目部针对存在的问题进行积极的整改，整改完成后报项目监理项目部复检。

验收负责人（签字）：

日 期： 年 月 日

附页 1

验收依据

法律法规文件

- 中华人民共和国建筑法（主席令第 46 号 2011 年 7 月 1 日起施行）
- 建设工程质量管理条例（国务院令第 279 号 2000 年 1 月 30 号起执行）
- 中华人民共和国 工程建设标准强制性条文 电力工程部分 2011 版
- 中华人民共和国 工程建设标准强制性条文 房屋建筑部分 2013 版
- 《中华人民共和国合同法》
- 《中华人民共和国招标投标法》
- 国务院（1999）第 279 号令《建设工程质量管理条例》。
- 国务院（2003）第 393 号令《建设工程安全生产管理条例》。

工程管理文件

- 《国家电网公司电力建设工程施工技术管理导则》（国家电网工（2003）153 号）
- 电力行业标准 DL/T5434-2009《电力工程建设监理规范》。
- 电力建设施工质量验收及评价规程 DL/T52101-9—2009
- 《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》（基建质量[2010]19 号）
- 《输变电站工程建设标准强制性条文实施管理规程》（Q/GDW248-2008 ）
- 《国家电网公司业、监理、施工项目部标准化管理手册(2014 版)》

工程设计文件及规程规范

- 本工程承包合同、设计文件及变更资料
- 本工程的监理合同及《监理大纲》；
- 标准、规程、规范 、地质勘测报告
- 本工程监理依据的主要技术标准、规程、规范包括但不限于：

序号	标 准 名 称	标准号
1	光伏并网技术要求	GB/T 19939-2005
2	光伏电站接入电力系统技术规定	GB/T 19964-2012
3	光伏电站接入电力系统设计规范	GB/T 50866-2013
4	光伏发电接入配电网设计规范	GB/T 50865-2013
5	光伏发电系统接入配电网技术规定	GB/T 29319-2012
6	光伏电站设计规范	GB 50797-2012
7	光伏电站施工规范	GB 50794-2012
8	光伏发电工程施工组织设计规范	GB/T 50795-2012
9	光伏发电工程验收规范	GB/T 50796-2012
10	光伏电站并网验收规范	Q/GDW 1999—2013
11	光伏电站无功补偿技术规范	GB/T 29321-2012
12	并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法	GB/T 30427-2013
13	光伏发电系统用电缆	
	第一部分：一般要求	CEEIA B218.1-2012
	第二部分：交直流传输电力电缆	CEEIA B218.2-2012
	第三部分：控制电缆	CEEIA B218.3-2012
	第四部分：计算机及仪表电缆	CEEIA B218.4-2012
14	太阳光伏电源系统安装工程施工及验收技术规范	CECS 85： 96
15	光伏发电调度运行管理规范	Q/GDW 1997—2013
16	并网光伏发电监控系统技术规范	NB/T 32016-2013
17	光伏电站环境影响评价技术规范	NB/T 32001-2012
18	光伏电站太阳能资源实时监测技术规范	NB/T 32012-2013
19	制造商提供的有关技术文件、安装手册（指导书）	

中间验收监理初验缺陷整改反馈表

工程名称：南通中擎实业自发自项目

根据 2022 年 02 月 25 日阶段验收情况，存在以下缺陷，按相应处理措施整改后复验：

内容：监理项目部组织监理人员及施工单位相关人员对施工现场及施工资料进行初检，对工程施工质量及施工资料发现如下质量问题：

一、工程质量

- 1、电缆桥架接口随意，没有处理好大小桥架之间的连接过度。
- 2、水管保温包裹粗糙不专业，表面粗细不一，保温棉接口未做无缝处理，整体歪歪扭扭。
- 3、电缆桥架接口未进行接地线连接，所有桥架未按设计要求与接地网连接且弯曲。
- 4、部分接地扁铁焊渣未清理，防腐未到位。
- 5、一处走道两侧未使用角铁固定，一处走道未使用扣件固定。
- 6、逆变器箱体及支架未进行接地。
- 7、接地扁铁搭接不规范，未使用七字形专用连接件。钻孔铁丝未进行清理。

二、工程资料

- 1、前期一份也没有报审，无开工报告。
- 2、工程材料设备厂家资料、复试报告未报审。
- 3、工程施工资料也未见。

复查意见		复查人		复查日期	
------	--	-----	--	------	--

监理初检问题清单

工 程 名 称	南通中擎实业自发自用项目	
建设单位	上海杭阳新能源开发有限公司	项目经理：
监 理 单 位	常州正衡电力工程监理有限公司	总 监：
设 计 单 位	陕西宁源电气科技有限公司	
检 查 日 期	2022 年 02 月 25 日	
检 查 人		

一、屋面支架组件安装

1、电缆桥架接口随意，也未进行接地连接//水管保温粗糙包裹，表面粗细不一不专业。



2、钻孔铁丝未进行清理，接地扁铁搭接不规范，未使用七字形专用连接件。



3、焊渣未清理，防腐未到位。



4、桥架、水管弯曲不规范//组串接地不能循环进入接地网



5、所有桥架接口未进行接地线连接



6、逆变器支架、箱体未接地连接//走道格栅两侧未用角铁固定//线管未做防火封堵。



以上问题由应立即整改，对施工资料进行自查，整改完成后报监理项目部复查。

南通中擎实业自发自项目监理目部

2020 年 02 月 25 日