

建水县五里冲畜光互补光伏电站项目

中间验收交接表

表号: WLCGD-A11-01

编号: SDSJ-SG-27-010

致常州正衡电力工程监理有限公司建水县五里冲畜光互补光伏电站项目监理部:

我公司负责施工的建水县五里冲畜光互补光伏电站项目 A-1、A-6、C-1、C-2、C-3、C-8、C-18、C-19、D-6、D-7、10-2、8-2、8-3、7-2、5-1、4-2、4-3、3-5、2-1、2-2、2-3、2-4、1-3、栋羊舍屋面檩条安装工程现已具备交付条件, 请组织查验。

承包单位 (章):

项目经理:

日

期: 2016.12.16

接收承包单位查验意见:

经与贵单位现场验收, 物及物以表, 材料羊舍屋面木檩条间距和间距度不足, 存在明显结构安全隐患, 局部檩条间距过大, 未达到组拼安装条件, 在安装过程中需贵单位协调物及物以表, 贵单位同面整改, 如后续继续安装造成由于羊舍钢结构变形引起的不美观问题, 贵单位负责处理, 不属于我方安装责任, 贵单位应及时面整改, 后续作不作为我方不再负责。

承包单位 (章):

项目经理:

日

期: 2016.12.19

项目监理部意见:

在组安装过程中, 檩条间距问题, 由隆昌公司协调解决。

项目监理部 (章):

总监理工程师:

日

期: 2016.12.20

本表一式四份, 由移交承包单位填报, 建设管理单位、监理单位、移交承包单位、接收承包单位各一份。

建水县五里冲畜光互补光伏电站项目
羊舍屋面、地面光伏桩支架、檩条验收确认表

表号: WLCGD-A11-01
编号: SDSJ-SG-27-001


致常州正衡电力工程监理有限公司建水县五里冲畜光互补光伏电站项目监理部:

我公司负责施工的建水县五里冲畜光互补光伏电站项目共计完成 94 栋羊舍屋面檩条安装和 F01、F02、F03、F04、F05、F06、F10、F12、F20 地面光伏支架安装工程现已全部移交并验收合格。

承包单位:

项目经理:

日期:



项目监理部意见:

经检查,主控项目全部合格,其余合格85%。

结论合格。

正式验收前必须完成整改。

项目监理部

总监理工程师:

日期:



海得公司意见:

同意验收。

杨

建设单位(章):

项目经理:

日期:




鸿辉公司意见:

同意验收。

建设单位(章):

项目经理:

日期:



本表一式 五 份, 由移交承包单位填报, 建设管理单位、监理单位、移交承包单位、接收承包单位各一份。

建水县五里冲畜光互补光伏电站项目 羊舍屋面、地面光伏桩支架、檩条验收确认表

表号: WLCGD-A11-01
编号: SDSJ-SG-27-010

致常州正衡电力工程监理有限公司建水县五里冲畜光互补光伏电站项目监理部:

我公司负责施工的建水县五里冲畜光互补光伏电站项目 A-1、A-6、C-1、C-2、C-3、C-8、C-18、C-19、D-6、D-7、10-2、8-2、8-3、7-2、5-1、4-2、4-3、3-5、2-1、2-2、2-3、2-4、1-3、栋羊舍屋面檩条安装工程现已具备交付条件, 请组织查验。

承包单位(章)

项目经理:

日期:



项目监理部意见:

经检查主控项目全部合格, 一般项目合格85%。
结论合格。
正式验收前必须完成整改

承包单位(章)

项目经理:

日期:



海得公司意见:

同意接收

建设单位(章)

项目经理:

日期:




鸿辉公司意见:

同意接收验收

建设单位(章)

项目经理:

日期:



本表一式五份, 由移交承包单位填报, 建设管理单位、监理单位、移交承包单位、接收承包单位各一份。


建水县五里冲畜光互补光伏电站项目
羊舍屋面、地面光伏桩支架、檩条验收确认表

表号: WLCGD-A11-01
编号: SDSJ-SG-27-009

致常州正衡电力工程监理有限公司建水县五里冲畜光互补光伏电站项目监理部:

我公司负责施工的建水县五里冲畜光互补光伏电站项目 A-4、A-5、A-12、B-1、B-16、
B-17、B-18、C-6、C-7、C-16、D-1、D-2、D-3、D-4、3-2、7-4、7-5、7-6、7-7、10-3、
10-4 栋羊舍屋面檩条安装工程现已具备交付条件, 请组织查验。

承包单位(章):
项目经理:
日期: 2017.4.3



项目监理部意见:

经检查该工程全部合格, 必须项目合格 85%
结论: 合格
正式验收前必须完善整改项。

项目监理部(章):
总监理工程师:
日期: 2017.4.3



海得公司意见:

同意接收

建设单位(章):
项目经理:
日期: 2017.4.3



鸿辉公司意见:

同意移交验收

建设单位(章):
项目经理:
日期: 2017.4.3



本表一式 五 份, 由移交承包单位填报, 建设管理单位、监理单位、移交承包单位、接收承包单位各一份。

建水县五里冲畜光互补光伏电站项目

中间验收交接表

表号: WLCGD-A11-01

编号: SDSJ-SG-27-009

致常州正衡电力工程监理有限公司建水县五里冲畜光互补光伏电站项目监理部:

我公司负责施工的建水县五里冲畜光互补光伏电站项目 A-4、A-5、A-12、B-1、B-16、B-17、B-18、C-6、C-7、C-16、D-1、D-2、D-3、D-4、3-2、7-4、7-5、7-6、7-7、10-3、10-4 栋羊舍屋面檩条安装工程现已具备交付条件,请组织查验。

承包单位(章):

项目经理:

日期:

张别有
2016.11.13

接收承包单位查验意见: 经建设单位、监理单位现场验收后,要移交的21栋羊舍屋面檩条都有在很大问题,檩条间距不够,平整度不平,弯曲现象等明显,在我单位安装前及安装过程中,建设单位、监理单位协调移交单位共同配合整改,如上述问题造成后续组件无法安装,羊舍屋面漏雨,不美观,达不到设计要求及其他质量问题,不属于我方责任。

承包单位(章):

项目经理:

日期:

李经纬
2016.11.14

项目监理部意见:

在组件安装施工过程中,如有无法安装之处,由隆昌公司安排人员协助安装。

项目监理部(章):

总监理工程师:

日期:

郭俊
2016.11.14

本表一式四份,由移交承包单位填报,建设管理单位、监理单位、移交承包单位、接收承包单位各一份。

建水县五里冲畜光互补光伏电站项目

中间验收交接表

表号: WLCGD-A11-01

编号: LCJZ-SG-27-007

致常州正衡电力工程监理有限公司建水县五里冲畜光互补光伏电站项目监理部:

我公司负责施工的建水县五里冲畜光互补光伏电站项目 A-04、A-05 栋羊舍屋顶檩条安装工程现已具备交付条件, 请组织查验。

承包单位(章):

项目经理: 张别有

日期: 2016.7.16

接收承包单位查验意见:

经与相关单位现场共同验收, 移交的A-04、A-05羊舍屋面檩条间距和平整度还存在明显的钢结构自身变形现象, 在定装过程中还需要移交单位共同配合整改, 如后续组件安装完成后羊舍屋面出现漏雨不美观及其他现象, 不属于我方责任。

承包单位(章):

项目经理: 李华峰

日期: 2016.7.17

监理项目部意见:

在组件安装过程中, 如檩条有问题, 由隆昌公司协助解决。

项目监理部(章):

总监理工程师: 张昭武

日期: 2016.7.17

本表一式四份, 由移交承包单位填报, 建设管理单位、监理单位、移交承包单位、接收承包单位各一份。

建水县五里冲畜光互补光伏电站项目

中间验收交接表

表号: WLCGD-A11-01

编号: LCJZ-SG-27-005

致常州正衡电力工程监理有限公司建水县五里冲畜光互补光伏电站项目监理部:

我公司负责施工的建水县五里冲畜光互补光伏电站项目 B-05、B-06、B-07、B-08、B-09、B-10 栋羊舍屋顶檩条安装工程现已具备交付条件, 请组织查验。

承包单位(章):

项目经理:

日

期:

2016.6.23

接收承包单位查验意见:

经与相关单位共同验收, 验收的 B-05、B-06、B-07、B-08、B-09、B-10 栋羊舍屋顶檩条间距和平直度还存在明显钢结构自身变形现象, 在定装过程中需移交单位共同验收整改, 在后续组件安装完成前羊舍屋顶有漏雨不美观及其他现象, 不属于我方责任。

承包单位(章):

项目经理:

日

期:

2016.6.24

监理项目部意见:

在组件安装过程中, 如檩条有问题由隆昌公司协助解决。

项目监理部(章):

总监理工程师:

日

期:

2016.6.24

本表一式四份, 由移交承包单位填报, 建设管理单位、监理单位、移交承包单位、接收承包单位各一份。

建水县五里冲畜光互补光伏电站项目

中间验收交接表

表号: WLCGD-A11-01

编号: LCJZ-SG-27-006

致常州正衡电力工程监理有限公司建水县五里冲畜光互补光伏电站项目监理部:

我公司负责施工的建水县五里冲畜光互补光伏电站项目 B-12、B-14 栋羊舍屋顶檩条安装工程现已具备交付条件, 请组织查验。

承包单位(章):

项目经理:

日期:

张制有

2016.7.6

接收承包单位查验意见:

经与相关单位现场共同验收, 验收的 B-12、B-14 羊舍屋顶檩条间距和平直度还存在明显的钢结构自身变形现象, 在安装过程中还需移交单位共同配合整改。如后续组件安装完成后会有雨面不美观及其他现象存在, 不属于我方责任。

承包单位(章):

项目经理:

日期:

李兴作

2016.7.7

监理项目部意见:

在组件安装过程中, 如檩条有问题由隆昌协助解决

项目监理部(章):

总监理工程师:

日期:

张照斌

2016.7.7

本表一式四份, 由移交承包单位填报, 建设管理单位、监理单位、移交承包单位、接收承包单位各一份。

建水县五里冲畜光互补光伏电站项目

中间验收交接表

表号: WLCGD-A11-01

编号: LCJZ-SG-27-008

致常州正衡电力工程监理有限公司建水县五里冲畜光互补光伏电站项目监理部:

我公司负责施工的建水县五里冲畜光互补光伏电站项目 A-13、A-14、A-15、A-16 栋羊舍屋顶檩条安装工程现已具备交付条件, 请组织查验。

承包单位(章):

项目经理:

日

期:

2016.7.27

接收承包单位查验意见:

经与相关单位现场共同验收, 移交的A-13、A-14、A-15、A-16羊舍屋面檩条间距和平整度还是存在明显的变形现象, 在吊装过程中需相关单位共同配合整改, 在后续组件安装完成后羊舍屋面出现漏雨不美观及其他现象, 不属于我方责任。

承包单位(章):

项目经理:

日

期:

2016.7.28

监理项目部意见:

在组件吊装施工过程中如有问题, 由隆昌公司协助解决。

项目监理部(章):

总监理工程师:

日

期:

2016.7.29

本表一式四份, 由移交承包单位填报, 建设管理单位、监理单位、移交承包单位、接收承包单位各一份。

中间验收交接表

编号: SDSJ-SG-27-004


顶檩条安装工程现已具备交付条件,请组织查验。

日期:

相邻模架固定焊点间平行度符合要求, 其它部分由施工单位协调处理, 拟同意移交。

期: 2016.6.15

经与木构类单位共同验收,验收的B-02、B-03、B-04.并全层
细木架间距和平整度.还是在明显缺陷.结构木自身受到破坏.在运
装过程中中部拉紧单位.现在整改,如后继续
件运装完成.并全层面有扇雨及其它现象.不
属于我方安装责任.

承包单位(章):  
项目经理: 
日期: 2016年11月18日

项目经理

日期:

意见:

1. 材料已通过国家检测机构。
2. 已按设计图样和设计要求施工。

目

期:

本表一式四份,由移交承包单位填报,建设管理单位、监理单位、移交承包单位、接收承包单位各一份。

中间验收交接表

表号: WLCGD-A11-01
编号: SDSJ-SG-27-004


我公司负责施工的建水县五里冲畜光互补光伏电站项目 A-15、A-16、B-11、B-13、B-15、C-4、C-5、C-9、C-10、C-11、C-12、C-13、C-14、C-15、D-5、D-8、D-9、D-10、D-11、8-1、3-1、6-1、6-2、6-3 栋羊舍屋面檩条安装工程现已具备交付条件，请组织查验。

承包单位

项目经理

H

期

接收承包单位查验意见：经建设单位、监理单位现场验收后，要修改的24栋单元屋面木檩条都存在很大问题，檩条间距不符，平整度不良，且现象比较明显，但在我单位安装前和安装过程中需建设单位提前待及单位其后联合整改，如上述问题造成后期组件无法安装，承包单位（章）： 项目经理： 日期：2016.9.16

项目经理:

日

期

项目监理部意见: 1. 少部合格条数不直, 2. 钢筋柱主少部垂直度误差太大, 3. 钢筋柱油漆不合格。要求你公司在组件按装过程中, 切勿用力回正, 不合格条数保证组件顺利按装, 正规验收前, 将钢筋柱油漆在改合格, 并做好成品保护。

项目监理部 (章):  修昭武

总监理工程师: _____

期

建设单位意见:

建设单位 (章)

项目经理

H

其

本表一式 四 份, 由移交承包单位填报, 建设管理单位、监理单位、移交承包单位、接收承包单位各一份。

建水县五里冲畜光互补光伏电站项目
羊舍屋面、地面光伏桩支架、檩条验收确认表

表号: WLCGD-A11-01
编号: SDSJ-SG-27-011

致常州正衡电力工程监理有限公司建水县五里冲畜光互补光伏电站项目监理部:

我公司负责施工的建水县五里冲畜光互补光伏电站项目 2-5 栋羊舍屋面檩条安装、
F01、F02、F03、F04、F05、F06、F10、F12、F20 地面光伏支架安装工程现已具备交付条
件, 请组织查验。

承包单位(章)

项目经理:

日期:



项目监理部意见:

经检查合格, 主控项目全部合格, 一般项目85%。
张强合格。
正式验收前必须完成整改。

项目监理部(章):

总监理工程师:

日期:



海得公司意见:

同意验收。
张强

建设单位(章):

项目经理:

日期:



鸿辉公司意见:

同意验收。
张强

建设单位(章):

项目经理:

日期:



本表一式五份, 由移交承包单位填报, 建设管理单位、监理单位、移交承包单位、接收承包单位各一份。

工程项目移交单

工程名称：云南省红河州建水县五里冲畜光互补光伏电站项目

建设单位	建水鸿辉种养殖产业有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
移交单位	四川红叶建设有限公司	接收单位	中国水利水电第四局
移交项目	非标 1-1、1-2、4-1、7-1、10-1	移交时间	2016 年 9 月 14 日

移交内容及范围	1、移交非标 1-1、1-2、4-1、7-1、10-1 檩条，已按设计图纸要求焊接安装完成；
---------	---


工程 项目 移交 验收 意见	1. 檩条少部分不直不平。2. 不垂直钢柱没有整改到位。 3. 钢桁没有完成安装。 要求：1. 在组件安装过程中，必须将不合格檩条整改到位， 保证组件能顺利安装。 2. 完成钢桁安装，在验收前将不合格钢桁整改合格
----------------------------	---

移交单位	接收单位	监理单位	建设单位
项目负责人: 王雷 2016年9月14日	项目负责人: 李红 2016年9月16日	监理单位负责人: 郭俊峰 2016年9月15日	建设单位负责人: 杨利差 2016年9月16日

经济建设事业，为繁荣文化事业提供条件，物质文明与精神文明要一齐抓，但文化问题复杂，问题不解决，年轻队伍不稳，因此要对症下药，在繁荣文化事业，建设社会主义精神文明的同时，文化事业要有领导，对存在问题造成队伍不稳定，要全面深入，不全面达不到目的，要防止发生危害问题，有利于社会主义文化。

工程项目移交单

工程名称：云南省红河州建水县五里冲畜光互补光伏电站项目

建设单位	建水鸿辉种养殖产业有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
移交单位	四川红叶建设有限公司	接收单位	中国水利水电第四局
移交项目	标准羊舍 A2、A3、A7、A8、A9、A10、A11 檩条	移交时间	2016 年 9 月 14 日
移交内容及范围	1、移交标准羊舍 A2、A3、A7、A8、A9、A10、A11 檩条，已按设计图纸要求焊接安装完成；		
工程 项目 移交 验收 意见	人字屋架少部分不垂直，2.不垂直钢构柱没有整改到位。 3.钢构没有完成焊接。 要求 1.在组件安装过程中，必须将不合格檩条整改合格 保证组件能顺利安装。 2.完钢构安装，在正式验收前将钢柱整改合格		
移交单位	接收单位	监理单位	建设单位
项目负责人 	项目负责人: 	监理单位负责人: 	建设单位负责人: 

经过延安整风运动，特别是整风运动，使党的革命面目焕然一新，党的性质、宗旨、任务、路线、方针、政策，都得到了进一步的明确，使全党在思想上、政治上、组织上达到了空前的统一，为抗日战争的胜利奠定了坚实的基础。

工程项目移交单

工程名称：云南省红河州建水县五里冲畜光互补光伏电站项目

建设单位	建水鸿辉种养殖产业有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司				
移交单位	四川红叶建设有限公司	接收单位	建水县隆昌建筑有限责任公司				
移交项目	一号地块标准羊舍土建	移交时间	2016年8月13日				
移交 内容 及 范围	1、移交标准羊舍 A2、A3、A7、A8、A9、A10、A11 羊粪槽； 2、7 栋标准羊舍羊粪槽底层浇筑完成，切缝完成，可以进行砌砖粉墙； 3、7 栋标准羊舍羊粪槽标高符合图纸要求； 4、标准羊舍 A8、A9 除外围砖、食槽其余部分砌砖、粉墙已完成； 5、标准羊舍 A8 柱脚混凝土已全部浇筑完成；						
工程 项目 移交 验收 意见	移交过程中 A8、A9、A10、A11 幢羊粪槽标高不符合业主要求，需重新施工。 四川红叶建设有限公司施工完成工作内容质量合格与否由监理和业主 单位确定。						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">  项目负责人：[Signature] 2016年8月13日 </td> <td style="width: 25%; text-align: center;"> 接收单位  项目负责人：[Signature] 2016年8月13日 </td> <td style="width: 25%; text-align: center;"> 监理单位  监理单位负责人：[Signature] 2016年8月13日 </td> <td style="width: 25%; text-align: center;"> 建设单位  建设单位负责人：[Signature] 2016年8月13日 </td> </tr> </table>				 项目负责人：[Signature] 2016年8月13日	接收单位  项目负责人：[Signature] 2016年8月13日	监理单位  监理单位负责人：[Signature] 2016年8月13日	建设单位  建设单位负责人：[Signature] 2016年8月13日
 项目负责人：[Signature] 2016年8月13日	接收单位  项目负责人：[Signature] 2016年8月13日	监理单位  监理单位负责人：[Signature] 2016年8月13日	建设单位  建设单位负责人：[Signature] 2016年8月13日				

同意移交

工程项目移交单

工程名称：云南省红河州建水县五里冲畜光互补光伏电站项目

建设单位	建水鸿辉种养殖产业有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
移交单位	四川红叶建设有限公司	接收单位	建水县隆昌建筑有限责任公司
移交项目	一号地块标准羊舍	移交时间	2016 年 8 月 13 日
移交 内容 及 范围	1、移交标准羊舍 A1、A6； 2、2 栋标准羊舍钢筋、模板已清理干净； 3、2 栋标准羊舍标高符合设计图纸高程要求；		
工程 项目 移交 验收 意见	地梁基槽土方及垃圾需单独清理，垫层未做完，地梁下短柱未浇筑。		
移交单位	接收单位	监理单位	建设单位
项目负责人：  2016 年 8 月 13 日	项目负责人：  2016 年 8 月 13 日	监理单位负责人：  2016 年 8 月 13 日	建设单位负责人：  2016 年 8 月 13 日

1. 意见

工程项目移交单


工程名称：云南省红河州建水县五里冲畜光互补光伏电站项目

建设单位	建水鸿辉种养殖产业有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
移交单位	四川红叶建设有限公司	接收单位	建水县隆昌建筑有限责任公司
移交项目	三号地块场平	移交时间	2016 年 8 月 13 日
移交 内容 及 范围	1、13 栋标准羊舍 C4、C5、C6、C7、C8、C9、C10、C16、C17、C18、C19、C20、C21； 2、13 栋标准羊舍场平符合设计院高程图纸要求；		
工程 项目 移交 验收 意见	移交场平实际标高有 C6、C7、C17、C18、C19、C20、C21 幢号不符合设计 2.5% 的要求。除 C21 幢号有 2.2%，C21 幢号有 1.4%，且 C18 至 C20 幢号沟道侧外宽度不能满足设计和施工要求。		
 接收单位 项目负责人： 2016 年 8 月 13 日		 监理单位 监理单位负责人： 2016 年 8 月 13 日	
 建设单位 建设单位负责人： 2016 年 8 月 13 日		 建设单位 建设单位负责人： 2016 年 8 月 13 日	

同意移交

工程项目移交单

工程名称：云南省红河州建水县五里冲畜光互补光伏电站项目

建设单位	建水鸿辉种养殖产业有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
移交单位	四川红叶建设有限公司	接收单位	建水县隆昌建筑有限责任公司
移交项目	一号地块非标土建	移交时间	2016 年 8 月 13 日
移交内容及范围	1、移交非标 1-1、1-2、4-1、7-1、10-1； 2、非标 1-1、1-2 柱脚混凝土已全部浇筑完成； 3、非标 4-1、7-1、10-1 羊粪槽没开挖； 4、非标 4-1、7-1 柱脚混凝土已全部浇筑完成；		
工程项目移交验收意见	移交单位施工完成工作内容的工程质量合格与否由监理和业主单位确定。		
 项目负责人： 2016 年 8 月 13 日		接收单位 项目负责人：  2016 年 8 月 13 日	
监理单位 监理单位负责人：  2016 年 8 月 13 日		建设单位 建设单位负责人：  2016 年 8 月 13 日 周家贵	

工程项目移交单


工程名称：云南省红河州建水县五里冲畜光互补光伏电站项目

建设单位	建水鸿辉种养殖产业有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
移交单位	四川红叶建设有限公司	接收单位	中国水利水电第四工程局
移交项目	非标 1-1、1-2、4-1、7-1、10-1	移交时间	2016 年 9 月 14 日
移交内容及范围	1、移交非标 1-1、1-2、4-1、7-1、10-1 檩条，已按设计图纸要求焊接安装完成；		
工程项目移交验收意见	1、檩条不平不直(少部分)，2、不垂直钢柱没有整改到位 3、钢柱没有完成安装。 要求：在钢件安装过程中，必须将不合格檩条整改到位，保证檩条顺利安装。 2、完成钢柱安装，在验收前将钢柱整改合格		
移交单位	接收单位	监理单位	建设单位
项目负责人： 王雪松 2016年9月14日	项目负责人： 李永华 2016年9月16日	监理单位负责人： 郭俊兴 2016年9月15日	建设单位负责人： 杨廷送 2016年9月16日

给继续深化，整理学化班叫既告后，你技术不够，
病重不能大的问题，而是小问题，平竟你不，些些到
到研学组，无我单位也前，都建过，发理特化
为个物与事化，和论整治，者以文问题，过求组
你不求这接，余会屏面，落雨，不观以天不到说，高
长，要它候重而得已，不敢于我为是表他。

工程项目移交单


工程名称：云南省红河州建水县五里冲畜光互补光伏电站项目

建设单位	建水鸿辉种养殖产业有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
移交单位	四川红叶建设有限公司	接收单位	中国水利水电第四局
移交项目	标准羊舍 A2、A3、A7、A8、A9、A10、A11 檩条	移交时间	2016 年 9 月 14 日
移交内容及范围	1、移交标准羊舍 A2、A3、A7、A8、A9、A10、A11 檩条，已按设计图纸要求焊接安装完成；		
工程项目移交验收意见	1. 檩条少部分不直不平，2. 不垂直钢柱设有在改到位。 3. 钢构未改有完成安装。 要求：1. 次组件安装过程中，必须将不合格檩条在改合格，保证组件能顺利安装。 2. 完成钢构安装，在正式验收前将钢柱在改合格。		
移交单位	接收单位	监理单位	建设单位
项目负责人：  2016 年 9 月 14 日	项目负责人：  2016 年 9 月 16 日	监理单位负责人：  2016 年 9 月 15 日	建设单位负责人：  2016 年 9 月 16 日

经建设方、监理单位、接收单位三方验收，移交标准羊舍屋面檩条，存在部分问题，问题已列明，接收单位已承诺，在正式验收前，将不合格檩条在改合格，保证组件能顺利安装，若上述问题造成组件无法安装，羊舍屋面漏水，不属接收单位责任，由建设方负责处理。

工程项目移交单

工程名称：云南省红河州建水县五里冲畜光互补光伏电站项目

建设单位	建水鸿辉种养殖产业有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
移交单位	四川红叶建设工程有限公司	接受单位	建水县隆昌建筑有限责任公司
移交项目	一号地块部分标准羊舍和非标	移交时间	2016年4月10日
移交内容及范围	1、8栋标准羊舍 A12、A13、A14、A15、A16、B16、B17、B18； 2、7栋非标 10-2、7-2、3-1、3-2、6-1、6-2、6-3； 3、非标 3-1 未做，6-1、6-2、6-3、3-2 灌注完成，桩头未破； 4、标准羊舍 A12 未做，A13 成孔 12 个、A14、A15、A16 成孔各 24 个（成孔深度见附表）； 5、非标 7-2 办公室地梁基础已挖，桩基础浇筑完成； 6、非标 10-2 桩基础浇筑完成； 7、B16 成孔 12 个，办公室地梁基础已挖；B17 成孔 17 个，办公室地梁基础已挖，B18 未做； 8、8 栋标准羊舍，7 栋非标场平符合设计院高程图纸要求；		
工程项目移交验收意见	监理意见：①成孔深度不足双方各派代表现场复核以附孔形式附后，便于后续结算。②钢筋长度不足由红叶建设复核，保证长度达标，列移交。③成孔桩位偏差，隆昌验收后根据现场实际情况进行地梁施工。④上述定孔桩位情况属实，后续由红叶将桩位坐标统计上报进行办理结算。接受单位意见：①所有成孔未浇筑桩基础的桩位尺寸精度我公司不负责。②所有成孔浇筑好的桩在后续施工及使用期间发生基础沉降带来的损失和责任以隆昌公司无关。③由于桩位偏差带来地梁桩头处理费用应另外计算。		
移交单位	接受单位	监理单位	建设单位
项目负责人：  2016年4月10日	项目负责人：  2016年4月10日	监理位负责人：  2016年04月10日	建设单位负责人：  2016年4月10日