

丽水瓯宝 1.2554MW 光伏发电项目

竣工自检整改消缺工作联系单

- 1、支架基础表面观感砂眼及地脚灌浆未消缺完成；电缆井盖板未完成；配电室电缆沟盖板及通讯线安装；4、6、7、9#楼、办公楼、宿舍楼安装完成未报验存在问题未消缺；
- 2、1#楼边压块型号不一致未更换；
- 3、2#楼支架横梁端头防腐未消缺；斜梁连接件整改后未固定；
- 4、3#楼支架横梁端头防腐未消缺；组件安装同阵列内压块托盘型号不一致；几处接地引线安装未消缺；电缆穿管高度不一致未消缺；个别接地防腐未消缺；
- 5、4#楼斜梁横梁螺栓未固定及螺母安装未消缺；斜梁端头防腐消缺；
- 6、5#楼逆变器处接地端头防腐消缺；
- 7、6#楼斜梁螺栓生锈未消缺；个别电缆线未入管未消缺；
- 8、7#楼斜梁防腐、横梁长度未消缺；桥架起止接地线连接未消缺；
- 9、9#楼横梁长度未消缺；
- 10、宿舍楼逆变器安装高低未消缺；
- 11、办公楼光伏阵列接地连接线未消缺；逆变器接地端头防腐未消缺
- 12、建议逆变器、汇流箱装置防雨设施；

附：部分典型相片供参考进行消缺

以上问题消缺请安排人员于 2019 年 3 月 31 日前消缺整改完成报验监理部验收或业主项目部验收。否则发生的一切费用有各施工单位承担。（鑫祥消缺可根据 1 月份消缺单及 10#监理工作联系单消缺）施工单位消缺整改时要全面进行自检，正确验收一次性通过。

瓯宝安防科技有限公司 1.2544MW 光伏发电项目

常州正衡电力工程监理有限公司 监理部

日期：2019、03、24



基础砂眼



支架地脚灌浆



配电室盖板通讯线



电缆井盖板



电缆井盖板



连接件螺栓



支架横梁端头防腐



支架横梁端头防腐



接地引线消缺



托盘型号不一致消缺



桥架支撑、接地焊接防腐未消缺



斜梁螺母安装消缺



斜梁端头防腐消缺



横梁螺栓安装紧固消缺



3#楼电缆穿管高度消缺



5#楼逆变器接地端头防腐消缺



斜梁螺栓生锈未消缺



电缆线未入穿管



桥架起止接地未消缺



7#楼斜梁端头生锈未消缺



横梁长度未消缺



逆变器安装未消缺



接地线未消缺



逆变器处接地端头未消缺



2#楼逆变器显示屏



现场材料消缺

