

光伏发电项目过程质量检查报告

报告编号	南部-汕头金明-20190615-001		项目类型	自建自投
项目名称	汕头市金明精机1.53065MWp分布式光伏发电项目		项目规模(MWp)	1.53065
区域公司	南部区域		检查日期	2019 年06月28日
参加检查人员：	项目部：叶雪峰	施工单位：谢书杰	监理单位：黎建光	技术质量部：熊传辉

一、项目进度概况：土建、支架、组件、逆变器、交流汇流箱、并网柜、电缆敷设、桥架安装完成，防雷接地环网、清洗系统、走道板、信号采集设备未完成。

二、项目质量问题：

- 1、铁渣导致彩钢瓦生锈
- 2、逆变器、汇流箱支架接地未构成环网
- 3、屋面灭火器未固定
- 4、部分过道板跨度太大不牢固
- 5、部分边压块间隙过大
- 6、桥架首尾、间隔 15-20 米无接地点，未做接地干线连接
- 7、部分穿线管进线口未做钝化处理
- 8、部分穿线管未固定

三、检查质量问题图片：

四、整改要求及建议：

项目部督促监理及施工单位及时进行整改回复，回复完成时间为检查日起算 15 天内完成回复。

浙江正泰新能源开发有限公司
技术质量部

质量问题检查图片

进度	屋面	逆变器
----	----	-----

图片		
进度	汇流箱	并网柜
图片		
质量	铁渣导致彩钢瓦生锈	逆变器、汇流箱支架接地未构成环网
图片		
质量	屋面灭火器未固定	过道板跨度太大不牢固

图片		
质量	边压块间隙过大	桥架首尾未做接地连接
图片		
质量	穿线管进线口未做钝化处理	穿线管未固定
图片		

五、验收签到单

过程验收签到表

项目名称		汕头市杭泰金明精机 1.53065MWp 分布式光伏发电项目		
项目地址		汕头市濠江区河浦街道纺织工业园	验收时间	2019.6.27
序号	姓名	部门	职务	电话
1	谢书强	江苏中男	负责人	13271282685
2	叶博峰	浙江正泰新能源开发有限公司	项目经理	13612948772
3	李建光	常州正衡监理	负责人	15762835718
4	孙雅	正泰	副经理	1856635982
5	王健	正泰	质量	15888579688
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				