

储能区接地监理隐蔽检查记录

工程名称：天合光能光电二期 37.5MW/75MWh 用户侧储能项目

编号 THCN-ZHJL-JDYB-00

施工单位	常州天合智慧能源工程有限公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2024 年 11 月 21 日	检查地点	储能站接地环网东侧北侧
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	本次检查事项： 1：接地体、接地网深度。2：电池舱四周接地网沟深度，3：接地网搭接焊接质量及防腐质量，3：电池舱接地体与接地网及接地极焊接，对照图纸检查。4：特殊施工人员证书查看。		
施工情况是否符合标准及规范要求	1：接地体、接地网深度，0.8 米、接地极深度 2.5 米，符合要求。2：电池舱接地网沟深度 0.8 米，符合要求。3：接地网搭接 2 倍 3 面满焊，焊接点刷漆两遍延长 10 公分，跨接焊接地体符合设计要求，4：接地网焊接符合规范要求， 5：有特殊人员证书 。		
整改要求	本次隐蔽工程自 2024 年 11 月 21 日 监理全过程旁站，各工序符合规范要求， 无整改项。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2024.11.21
整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	本分项工程质量符合设计及规范要求，同意转入下道工序 复查人：  日期		
影像资料	   		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。