

平顶山绿巨人能源有限公司 120 兆瓦光伏发电项目

工程质量评估报告

批准: 高峰 2017 年 1 月 14 日

审核: 周建成 2017 年 1 月 14 日

编写: 李经理 2017 年 1 月 14 日



目 次

一 工程概况.....	01
二 工程各参建单位.....	02
三 工程质量验收情况.....	02
四 工程质量问题及其处理情况.....	04
五 竣工资料审查情况.....	05
六 工程质量评估结论.....	05

一 工程概况

1 工程名称

平顶山绿巨人能源有限公司 120 兆瓦光伏发电项目

2 建设地点

本工程位于河南省平顶山市石龙区龙兴街道办泉上村、北郎店村

3 工程概况

本工程地处河南省平顶山市石龙区龙兴街道办泉上村、北郎店村，场址中心位于东经 $112^{\circ} 53'$ ，北纬 $33^{\circ} 51'$ ，海拔高度约 150m-250m，项目占地 3742 亩，预期六个月内完成。场地为原矿区、水库滩涂区及部分丘陵荒地。

本期工程装机容量为 100MW，光伏场区分为 62 个区域，箱变 62 台。组件采用 260W 多晶硅电池组件，倾斜角度为 28° ，横向布置，本工程采用分块发电、集中并网方案，其中发电区根据现场地形情况，在地势平缓区域采用平单轴跟踪支架，其余地块采用固定安装方式，光伏组串并联后由组串式逆变器将直流电转变为交流电，经交流汇流箱汇集后经箱变升压至 35KV 后，采用分段串接汇流成 9 回 35KV 集电线路，接入升压站 35KV 母线，再经 110KV 主变升压后，通过架空线路接入国家电网。

主要建（构）筑物一览表

序号	单位工程名称	建筑面积 m ²	层 数	基础型 式	主体结构型 式	质量控制重点
1	综合楼	388	一	条形	砖混	轴线及高程控制、地基处理、回填、结构钢筋构造及混凝土、屋面防水、接地
2	预制舱	290	一	条形	砖混	轴线及高程控制、地基处理、回填、结构钢筋构造及混凝土、屋面防水、接地
3	110kV 配电装置 场地	1925				轴线控制、地基处理、回填、结构钢筋构造及混凝土、接地、构架吊装
4	主变基础及油 池	180		板式		轴线及高程控制、地基处理、回填、混凝土

5	电容器组基础及围栏	240		独立		轴线及高程控制、地基处理、回填、混凝土
6	站内道路及其他	510				轴线及高程控制、地基处理、混凝土
7	光伏发电区	24420000		灌注桩		轴线及高程控制、桩基引孔、结构钢筋构造及混凝土、支架安装、组件安装。
8	35KV 箱变基础	15.5×62		板式		轴线及高程控制、地基处理、混凝土、回填。

二 工程各参建单位

(1) 业主单位：平顶山绿巨人能源有限公司

(2) 建设单位：平顶山绿巨人能源有限公司

(3) 设计单位：南瑞电力设计有限公司

上海艾能电力工程有限公司

(4) 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

(5) 施工单位：国电南瑞科技股份有限公司

江苏华能建设工程集团有限公司

平顶山华辰电力集团有限公司

(6) 调试单位：国电南瑞科技股份有限公司

(7) 运行单位：平顶山绿巨人能源有限公司

三 工程质量验收情况

3.1 质量评估依据

《光伏发电站设计规范》GB50797-2012

《光伏发电站施工规范》GB50794-2012

《光伏发电工程验收规范》GB50796-2012

《晶体硅光伏（PV）方阵 I-V 特性的现场测量》(GB/T18210-2000)

《国家电网公司基建质量管理规定》

《国家电网公司输变电工程建设监理管理办法》

《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》

《国家电网公司质量事件调查处理暂行办法》
《建设工程监理规范》GB/T50319-2013《国家电网公司输变电工程验收管理办法》
《国家电网公司输变电优质工程评定管理办法》
《国家电网公司输变电工程流动红旗竞赛管理办法》
《关于强化输变电工程质量控制数码照片采集与管理的工作要求》(基建质量(2010)322号)
《国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法》
《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》
《国家电网公司电力建设工程施工技术管理导则》
《国家电网公司输变电工程标准工艺系列成果》
国家电网公司动态发布的输变电工程建设现行主要质量管理制度、施工及验收质量标准目录

3.2 施工过程质量控制综述

施工单位资质、项目经理资格与承包的工程项目相符。项目部质量管理组织机构健全、人员配备合理，满足施工和质量管理工作需要。工程质量方针明确，质量目标细化分解，并已落实。强制性条文执行计划完整合理，并已按计划落实执行。对监理工程师通知单提出的问题及要求，及时落实整改，并实行闭环管理。施工作业指导文件、工艺文件交底记录完整、齐全，交底与被交底各方签字规范、齐全。根据《电力建设施工技术管理导则》编制了各项施工技术管理制度，并实施有效。计量管理制度完善，管理工作有效。工程质量验评项目划分表编制内容和审批手续齐全，能够切实指导质量验评。见证取样制度完善，取样记录齐全。无违法分包、转包工程项目的行为。在施工过程中施工项目部、业主项目部和监理项目部都按照各自的职责认真、严格、有序地进行了质量控制与质量管理，整个质量管理体系运行规范有效。

3.3 工程质量监理控制概述

3.3.1 组织措施

开工前，组建监理项目部组织机构，建立和完善监理管理制度，配备满足工程监理需要的专业监理人员，明确岗位职责；施工过程中，随进展情况和重要程度对各专业监理人员进行了合理调配，保证现场各专业和各工序有监理人员进行监督检查；事后对监理人员的工作方法、工作态度、到位率、过程资料的完成情况等方面进行评价及考核。

3.3.2 技术措施

开工前审查了施工单位提交的项目管理实施规划、施工方案、国家强制性标准条文的执行计划等，对采用的主要技术方案的适用性和可靠性进行论证，对施工采用的各项参数是否有利于保证工程质量提出监理意见，编制了监理规划、专业实施细则、创优实施细则、旁站方案等监理策划文件并经公司内审后报业主项目部批准；施工过程中，监督施工项目部严格按审定的施工方案执行，根据监理策划文件的规定进行质量监督的过程控制；事后对实施的效果进行检查评价，对成功经验进行固化，不足的提出改进意见。

3.3.3 经济措施

开工前，要求施工项目部根据施工进度计划编制进度款使用计划，便于进度付款的审查；施工过程中，严格按计划审核进度款，审核工程变更；事后对控制效果进行分析、评价。

四 工程质量事故及其处理情况

本工程的所有分项、分部、单位工程的实体质量及功能等在施工单位自检、施工项目部检验、公司级检查报监理、业主检验合格的基础上，再经相关部门进行严格检查验收，发现质量缺陷做到及时整改并闭环复检，确保达到国网公司优质工程标准。

五 竣工资料审查情况

检验批、分项、分部工程和单位工程质量核查情况：

按照国家、行业现行施工质量验收规范和国网公司优质工程标准，依据本工程质量验评项目划分表，对本工程的所有检验批、分项、分部工程和单位工程的实体质量、工程资料、安全及功能等在施工单位自查合格的前提下进行严格检查验收，发现问题做到了及时整改，确保达到国网公司优质工程标准。

本工程共有检验批1656个，主控项目和一般项目的质量抽检合格率100%，具有完整的施工操作依据和质量检查记录；分项工程1193个。工程实体质量符合现行规范标准要求，质量控制资料完整；分部工程167个（其中土建152个，电气13个，线路2），所含分项工程均经施工单位自查合格后，报监理验收合格，质量控制资料完整，地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程有关功能和抽样检验结果符合有关规定，观感质量验收符合要求；单位工程14个（土建、8个，电器2个，线路4），所含分部工程均验收合格，设备安装、调试符合现行有关规范标准，质量保证资料完整，观感质量得分率均在95%以上。

六 工程质量评估结论

本工程质量在施工项目部三级自检评定合格的基础上，我监理项目部收到工程竣工报验单后，组织专业监理师对工程实体质量进行了检查验收，并且对施工竣工资料进行了核查，一致认为该工程外观美观清晰、安装整齐洁净、资料整齐完整，工程质量综合评定优良。