

国投广东生物能源有限公司电化学储能 项目

质量评估报告

批准: 徐耀生 2023 年 5 月 ____ 日

审核: 王成 2023 年 5 月 ____ 日

编写: 王成 2023 年 5 月 ____ 日

常州正衡电力工程监理有限公司
国投广东生物能源有限公司电化学储能项目监理项目部



目 录

- 1 工程概况
- 2 工程各参建单位
- 3 工程质量验收情况
- 4 工程质量事故及其处理情况
- 5 竣工资料审查情况
- 6 工程质量评估结论



一、工程概况

本储能站区项目占地面积约为 312 平方米左右，内设一座电池预制舱、一座交流升压舱、一座电缆工作井，新增屋面避雷针，外设实体、通透式围墙，设计容量为 2.5MW/5MWh。系统采用磷酸铁锂电芯，接入厂区配电网，通过谷、平充峰放降低客户端用电成本，减少电网峰谷负荷差。

工程性质：新建电化学储能站。

二、工程各参建单位

建设单位：宁普时代数字科技（上海）有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：广东南网恒源电力工程有限公司

设计单位：厦门连宋水利电力勘察设计有限公司

三、工程质量验收情况

一、基础建设及安装质量验收				
类别	项目	内容	标准	检查结果 (数据及判断)
基础工程	定位放线	基底标高与尺寸	符合图纸及设计要求；	合格
	混凝土基础	外观质量	表面平整、颜色一致，排布整齐；无蜂窝、麻点、气泡、划痕、脏污、杂物；无缺边、缺角、裂缝、裂缝等；	合格
		尺寸与偏差	整体尺寸符合设计要求； 轴线偏差：[-10,+10]mm； 顶标高偏差：[-10,0]mm； 垂直度偏差：每米≤5mm、全高≤10mm 截面尺寸偏差：[-20,+20]mm	合格
		安全防护	外露金属预埋件应进行防腐处理	合格
	设备安装	外观质量	机壳表面镀层牢固，漆面匀称，无剥落、锈蚀及裂痕等现象；机壳面板平整，设备的外观及主要零部件无损坏、受潮现象，元器件无松动与丢失；	合格
		安装位置	符合设计要求；支架和固定螺栓应为防锈件；	合格



安装工程		安装允许偏差	不直度: <1mm/m、<3mm/全长; 水平度: <1mm/m、<3mm/全长; 位置误差及不平行度: <3mm/全长;	合格
		安全防护	应有明显的可靠接地; 电缆接引完毕后, 逆变器本体预留孔洞及电缆管口应进行防火封堵;	合格
		本体固定	牢固、可靠;	合格
	电气二次系统安装	安装位置	安装位置、方向符合设计要求;	合格
		安装与接线	符合设计要求和 GB50171《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》相关规定;	合格
		交、直流系统安装	符合设计要求和符合 GB50172《电气装置安装工程 蓄电池施工及验收规范》相关要求;	合格
		安全防护	应有明显的可靠接地; 电缆接引完毕后, 本体预留孔洞及电缆管口应进行防火封堵;	合格
	电气二次系统安装	电气连接	符合设计要求和产品技术要求; 电气连接正确、无误; 线号标识正确、清晰、不退色; 标识牌内容符合设计, 悬挂位置牢靠, 字迹不宜脱落;	合格
		母线装置	符合设计要求和 GB50149《电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范》相关规定;	合格
		低压电器	符合设计要求和 GB50254《电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范》相关规定;	合格
		本体固定	牢固、可靠;	合格
		电气连接	符合设计要求和产品技术要求; 电气连接正确、无误; 线号标识正确、清晰、不退色; 标识牌内容符合设计, 悬挂位置牢靠, 字迹不宜脱落;	合格
	防雷接地	安装位置	安装位置、走向符合设计要求;	合格
		安全防护	刷防腐漆或镀锌保护; 接地点标识黄绿(黑)线标识, 并标识"≡"符号; 焊接表面应按设计要求进行防腐处理; 接地电阻符合设计要求;	合格
		搭接与连接	设备应与主接地网或建筑物接地系统可靠连接; 盘柜、等电气设备的接地应牢固可靠、导通良好, 金属盘门应用裸铜软导线与金属构架或接地排可靠接地;	合格
	电缆安装	安装位置	安装位置、走向符合设计要求;	合格
		电缆线路	符合设计要求和 GB50168《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》相关规定;	合格
		桥架安装	桥架使用要求符合 CECS 31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》及相关规范	合格



二、项目安全性及相关电性能验收

测试项目	标准	抽检比例	测试结果					判定
接地电阻 (Ω)	<4	10 处	0.52	0.65	1.18	0.67	1.12	合格
			1.4	1.6	1.53	1.5	1.65	
绝缘 (M Ω)	>10	10 处	25	15	20	27	18	合格
			26	28	12	16	19	

四、工程质量事故及其处理情况

在施工过程中，监理项目部认真审查核实施工项目部开工前报审的工程管理和技术资料，重点审查施工项目部现场项目管理机构设置是否满足工程要求，人员是否具备相应的资质，人员是否到岗到位；审查项目管理实施规划、质量保证体系、质量管理体系是否具备可操作性；审查相关专业的国家强制性标准条文执行计划是否在工程的全过程中得到具体的落实；施工方案和施工技术措施是否有针对性和可行性。对进场的工程材料和设备进行现场检查；对施工过程中的质量问题由监理人员通过《监理通知单》限期整改并自检合格后回复监理项目部检查闭环。在施工过程中业主项目部和监理项目部是认真履行各自的职责，对工程质量严格要求，有序地进行质量控制与质量管理。

五、竣工资料审查情况

一、竣工资料审查

类别	序号	资料名称	提供单位	提供情况	检查结果
文件类	1	工程竣工报告	施工单位	有	工程竣工报告
	2	工程建设监理工作报告	监理单位	有	质量评估报告
	3	工程项目划分资料	施工单位	有	施工质量项目验评划分表



	4	分项工程质量评定资料	施工单位	有	分项工程报审表及验收记录
	5	分部工程质量评定资料	施工单位	有	分部工程报审表及验收记录
	6	单位工程质量评定资料	施工单位	有	工程质量验收报审表
	7	工程外观质量评定资料	施工单位	有	材料报审表及进场验收记录
	8	工程质量管理有关文件	施工单位	有	质量通病预防措施、质量管理制度、质量管理体系
	9	工程安全管理有关文件	施工单位	有	安全管理制度、安全管理体系、危险识别和风险评估
	10	工程施工质量检验文件	施工单位	有	检验批报审表及验收记录
	11	工程监理资料	监理单位	有	监理例会会议纪要、监理月报、安全监理应急预案、机电专业监理实施细则、监理规划、监理工作联系单等
	12	施工图设计文件	设计单位	有	竣工图（设计依据及设计规范）
	13	工程设计变更资料	设计单位	无	无设计变更
	14	重要会议记录	施工单位	有	图纸会审
	15	安全、质量事故资料	施工单位	无	无事故发生
文件类	16	工程建设中使用的技术标准	施工单位	有	技术标准清单
	17	工程建设标准强制性条文	施工单位	有	强制性条文执行计划及执行记录

六、工程质量评估结论

国投广东生物能源有限公司电化学储能项目自2023年2月 日开工，在各参建单位的共同努力下，于2023年5月 日竣工。

工程经竣工验收，符合现行法律、规范要求；符合现行工程建设标准；符合设计文件要求；符合施工合同要求；主体工程符合设计要求，单位工程验收合格，工程整体质量合格。

