


进度款申请表

2016 年 11 月 21 日

工程名称:	连云港云台 80MWp 光伏并网发电二期 5MW 发电项目	编号:	ZG2016GCLYGE 002-1
建设单位: <u>连云港中联电力科技有限公司</u> 兹申报 <u>2016.6.1-6.15</u> (时间段) <u>连云港云台 80MWp 光伏并网发电二期 5MW 发电项目</u> 工程实际完成工程量和工程量, 共计 <u>15000.00</u> 元, 请予核准。根据合同<u>伍万元整</u> (合同总价), 现申报合同总价 <u>30%</u> 进度款, 计 <u>15000.00</u> 元, 请予核准办理支付。  监理单位: _____ 负责人: _____ 日期: _____			
工程部意见: 同意支付. 签字: <u>毕东彬</u> 日期: <u>2016.11.24</u>			
财务部意见: 签字: _____ 日期: _____			
总经理意见: 签字: _____ 日期: _____			