

工程款付款申请表

编号: SGTP2017093-01

项目名称	广饶神宇机械 5.4MWp 分布式光伏电站项目	申请时间	2017 年 06 月 02 日
委托人名称	广饶乐光光伏能源有限公司	合同编号	
申请单位名称 (盖章有效)	常州正衡电力工程监理有限公司	付款类别	
开户行名称	建设银行常州延陵路支行	☐ 首期款 ☐ 进度款 ☒ 全款 ☐ 质保金 ☐ 延期款	
开户行账号	3200 1628 5360 5251 5030		
付款依据	根据与广饶乐光光伏能源有限公司签订的监理合同, 监理款项目并网后一次性付款。该项目已完成并网, 实际并网容量为 5.37624MW, 监理费用按 0.012 元/W 计算, 监理费用合计¥64514.88 元。		
合同总价	(大写): 陆万肆仟伍佰壹拾肆圆捌角捌分整 ¥: 64514.88 (元)		
累计支付	(大写): 零圆整 ¥: 0.00 (元)		
本次申请	(大写): 陆万肆仟伍佰壹拾肆圆捌角捌分整 ¥: 64514.88 (元)		
完成情况	项目已完成并网。		
备注	监理人员于 2017 年 04 月 15 日进场, 正式开展监理工作。该项目于 2017 年 06 月 15 日结束监理服务期, 如后期项目仍需监理人员在场, 则于 2017 年 06 月 16 日起进入延期。		
委托方 意见	项目已并网, 同意支付工程款。 请监理方于 6 月 15 日完成贵方工作。  2017 年 6 月 5 日		