



国内最大的光伏电站监理单位  
国家行业标准《光伏发电工程建设监理规范》编写单位

## 工程款付款申请表

编号: SGTP201709099-01

|                  |                                                                      |                                         |                              |                             |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 项目名称             | 浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目                                              | 申请时间                                    | 2017 年 09 月 29 日             |                             |
| 委托人名称            | 广西浩德新能源有限公司                                                          | 合同编号                                    | 委托人: /<br>监理人: ZHTP1709099   |                             |
| 申请单位名称<br>(盖章有效) | 常州正衡电力工程监理有限公司                                                       | 付款类别                                    |                              |                             |
| 开户行名称            | 建设银行常州延陵路支行                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> 首期款 | <input type="checkbox"/> 进度款 | <input type="checkbox"/> 尾款 |
| 开户行账号            | 3200 1628 5360 5251 5030                                             | <input type="checkbox"/> 质保金            | <input type="checkbox"/> 延期款 | <input type="checkbox"/> 其它 |
| 付款依据             | 根据监理合同第二部分合同专用条件: 附件 C 报酬和支付 2.2, 在合同生效、监理人员入场后, 委托人按合同总价的 10%支付进场款; |                                         |                              |                             |
| 合同总价             | (大写): 伍拾万元整      ¥500000.00      (元)                                 |                                         |                              |                             |
| 累计支付             | (大写): 0 元整      ¥0      (元)                                          |                                         |                              |                             |
| 本次申请             | (大写): 伍万元整      ¥50000.00      (元)                                   |                                         |                              |                             |
| 监理进场情况           | 监理人员于 2017 年 06 月 26 日进场。                                            |                                         |                              |                             |
| 备注               |                                                                      |                                         |                              |                             |
| 委托方<br>意见        | 年 月 日                                                                |                                         |                              |                             |