

监理服务费支付申请表

项目名称: 山东五岳钎具材料有限公司 6MW 分布式光伏发电项目 合同号: YGHT-SDQJ-20171011

致 阳谷杭泰电力有限公司山东五岳钎具材料有限公司 6MW 分布式光伏发电项目部:

我公司与阳谷杭泰电力有限公司已签订山东五岳钎具材料有限公司 6MW 分布式光伏发电项目建设工程委托监理合同, 合同总额 126000 元。后因项目实际安装容量为 4.4MW, 监理费为 92400 元, 根据合同条款可申请以下监理服务费:

1. 签署合同生效, 监理规划通过委托方审核, 监理人员进场后申请合同总额的 20%, 合计 18480 元;

2. 项目已完成 4.4MW 容量施工, 依据工程进度申请监理服务费。

计算方式: $92400 \times 60\% \times (4.4/4.4) = 55440$ 元

以上合计可申请监理服务费 73920 元, 已支付 0 元。

本次申请支付监理服务费 73920 元, 现报上监理服务费支付申请表, 请予以审查。

项目监理部 (章):

总/专业监理工程师: 薛生财

日期: 2018.02.05

建设单位项目部审批意见:

符合合同付款条件, 同意支付。

建设单位/项目部 (章):

项目工程师:

项目经理: 孙小源

日期: 2018.2.5

本表一式三份, 由承包单位填报, 建设管理单位、项目监理部, 承包单位各存一份。

CHINT正泰

浙江正泰新能源开发有限公司

CHINT New Energy Development (ZheJiang)Co.,Ltd

付款申请单（监理服务费）

收款单位开户名称：常州正衡电力工程监理有限公司

最迟付款日期：2018 年 02 月 10 日

收款单位银行账号：3200 1628 5360 5251 5030

结算方式：☐电汇/支票倒打 ☐支票

收款单位开户银行：建设银行常州延陵路支行

☐汇票

☐其他

项目名称：山东五岳钎具材料有限公司 6MW 分布式光伏发电项目

☐银行承兑汇票(期限)

工程款项名称	付款批次	申请付款金额	本次付款比例	累计付款比例	
工程进度款	第 1 批	73920 元	80%	80%	
申请付款 合计金额	币种：人民币 大写：柒万叁仟玖佰贰拾元整 小写：73920 元				
合同号	YGHT-SDQJ-20171011		合同金额	92400 元	
合同名称	山东五岳钎具材料有限公司 6MW 分布式光伏发电项目建设 工程委托监理合同		已付款比例	0%	
历史付款情况	次数	付款时间	付款金额（币种）	有无交付财务发票	开票金额
	1			是 ☐ 否 ☐	
	2			是 ☐ 否 ☐	
	3			是 ☐ 否 ☐	
	4			是 ☐ 否 ☐	
付款申请人	薛生财	项目负责人审核	孙源	区域建设管理 主管审核	
区域公司 负责人审批			东部建设管理 经理审批		
东部电站事业部 副总经理审批			东部电站事业部 总经理审批		
技术质量部 总监		出纳初审		财务审核	
财务经理审批		总裁审批			