

## 监理服务费支付申请表

项目名称: 山东和乐门业 9.5MW 分布式光伏发电项目

合同号: ZJZT-SDXT-20171106

致: 浙江正泰新能源开发有限公司山东和乐门业 9.5MW 分布式光伏发电项目项目部

我公司与浙江正泰新能源开发有限公司已签订山东和乐门业 9.5MW 分布式光伏发电项目项目建设工程委托监理合同, 合同总额 199500 元。根据合同条款可申请以下监理服务费:

1、委托方工程建设部审核发起款项部分: 合同签署生效, 监理规划通过委托方审核, 监理人员进场后支付合同总价的 20%;

2、第三个月起, 每月按实际进度和容量支付实际完成产值的 60%, 即竣工验收之前累计支付不超过实际完成产值的 80%, 根据目前项目进度, 申请合同总额的 30%;

3、3.55MW 已全额并网发电, 5.95MW 组件基本安装完成, 桥架安装完成, 设备基础完成。至本月底箱变、10Kv 开关站预制舱就位, 高低压电缆敷设。完成总工程量的 80%。

以上合计可申请监理服务费 99750 元, 已支付 0 元。

本次申请支付监理服务费 99750 元, 现报上监理服务费支付申请表, 请予以审查。

项目监理部 (章):

总/专业监理工程师: 葛永琦

日期: 2018.1.16

建设单位项目部审批意见:

符合合同付款条件, 同意支付。

建设单位/项目部 (章):

项目经理: 郝德祥

项目工程师: 郝德祥

日期: 2018.1.17

本表一式三份, 由承包单位填报, 建设管理单位、项目监理部, 承包单位各存一份。

CHINT 正泰

浙江正泰新能源开发有限公司

CHINT New Energy Development (ZheJiang) Co., Ltd

## 付款申请单（监理服务费）

收款单位开户名称：常州正衡电力工程监理有限公司

最迟付款日期：2018 年 1 月 15 日

收款单位银行账号：3200 1628 5360 5251 5030

结算方式：☐电汇/支票倒打 ☐支票

收款单位开户银行：建设银行常州延陵路支行

☐汇票 ☐其他

项目名称：山东和乐门业 9.5MW 分布式光伏发电项目

☐银行承兑汇票(期限)

|                   |                                  |                  |          |                |
|-------------------|----------------------------------|------------------|----------|----------------|
| 工程款项名称            | 付款批次                             | 申请付款金额           | 本次付款比例   | 累计付款比例         |
| 监理款               | 第 1 批                            | 99750 元          | 50%      | 50%            |
|                   |                                  |                  |          |                |
| 申请付款<br>合计金额      | 币种：人民币 大写：玖万玖仟柒佰伍拾元整 小写：99750 元  |                  |          |                |
| 合同号               | ZJZT-SDXT-20171106               |                  | 合同金额     | 199500 元       |
| 合同名称              | 山东和乐门业 9.5MW 分布式光伏发电项目建设工程委托监理合同 |                  | 已付款比例    | 0%             |
| 历史付款情况            | 次数                               | 付款时间             | 付款金额（币种） | 有无交付财务发票       |
|                   | 1                                |                  |          | 是□ 否□          |
|                   | 2                                |                  |          | 是□ 否□          |
|                   | 3                                |                  |          | 是□ 否□          |
|                   | 4                                |                  |          | 是□ 否□          |
| 付款申请人             | 葛云琦                              | 项目负责人审核          | 祁海祥      | 区域建设管理<br>主管审核 |
| 区域公司<br>负责人审批     |                                  | 东部建设管理<br>经理审批   |          |                |
| 东部电站事业部<br>副总经理审批 |                                  | 东部电站事业部<br>总经理审批 |          |                |
| 技术质量部<br>总监       |                                  | 出纳初审             |          | 财务审核           |
| 财务经理审批            |                                  | 总裁审批             |          |                |