

付款申请单

工程名称: 苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目 编号: 002

合同名称	苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目一监理合同		
本次金额	51000	大写伍万壹仟元整	比例: 30%
截至目前累计付款	金额: 伍万壹仟元整		比例: 30%
付款类型	☐ 预付款 ☒ 进度款 ☐ 验收款 ☐ 质保金		


合同付款条件或附件:

1. 合同附件C: 报酬和支付第3.1条要求: 组件、支架全部安装完成后, 且收到付款申请以及对应的有效的财务收据后7个工作日内, 业主方支付监理方30%的监理费款项, 且在监理方支撑材料齐全的情况下, 最迟不晚于监理人员到场的90天内支付。


申请单位申请描述:

根据监理合同和现场施工进度情况, 现场组件、支架已全部安装完成, 具备支付进度款条件, 请业主方给予审核确认, 谢谢!

申请单位(章):

 申请人:  年 5 月 3 日

业主单位意见:

 2018.5.6

注: 如属总承包款项(预付款除外)需经监理单位审核。

