



国内最大的光伏电站监理单位
国家行业标准《光伏发电工程建设监理规范》编写单位

工程款付款申请表

编号: SGTP2019001-Y-01

项目名称	高传新能源宜春樟树阁皂山风电场 30MW 整装风电工程		申请时间	2021 年 03 月 01 日																				
委托人名称	樟树市高传新能源有限公司		合同编号	NFZS55-070-2019007 NFZS55-070-2019007-01																				
申请单位名称 (盖章有效)	常州正衡电力工程监理有限公司		付款类别																					
开户行名称	中国建设银行股份有限公司 常州市延陵路支行		☐ 首期款	☐ 进度款	☐ 尾款																			
开户行账号	3200 1628 5360 5251 5030		☐ 质保金	☒ 延期款	☐ 其他																			
付款依据	根据《建设工程监理合同》(合同编号: NFZS55-070-2019007) 和《高传新能源宜春樟树阁皂山风电场 30MW 整装风电工程建设监理合同补充协议》(合同编号: NFZS55-070-2019007-01): 监理延期服务酬金: 自 2021 年 01 月 01 日起, 双方协商一致, 监理人派驻 2 名监理人员, 配备交通工具 1 辆, 延期酬金按人工费¥13095 元/人. 月, 车辆、住宿及管理费¥10000 元/月计。 甲方每月 10 日前支付乙方上个月监理延期酬金, 每月具体监理延期酬金结算以经甲方项目经理确认的考勤为准。 2021. 01. 21-2021. 02. 25, 延期酬金如下: <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>类别</th> <th>周期</th> <th>数量</th> <th>金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>人工费</td> <td rowspan="2">2021. 01. 21-2021. 02. 25</td> <td>41 人. 天</td> <td>17896 元</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>车辆、住宿及管理费</td> <td>36 天</td> <td>12000 元</td> </tr> <tr> <td>合计</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29896 元</td> </tr> </tbody> </table> 现申请支付以上监理延期酬金, 即人民币(大写)贰万玖仟捌佰玖拾陆元整(¥29896.00 元)。					序号	类别	周期	数量	金额	1	人工费	2021. 01. 21-2021. 02. 25	41 人. 天	17896 元	2	车辆、住宿及管理费	36 天	12000 元	合计				29896 元
序号	类别	周期	数量	金额																				
1	人工费	2021. 01. 21-2021. 02. 25	41 人. 天	17896 元																				
2	车辆、住宿及管理费		36 天	12000 元																				
合计				29896 元																				
合同总价	人民币(大写)伍拾伍万元整		¥550000.00 (元)																					
累计支付	人民币(大写)肆拾肆万元整		¥440000.00 (元)																					
本次申请	人民币(大写)贰万玖仟捌佰玖拾陆元整		¥29896.00 (元)																					
完成情况	/																							
委托方意见	同意按合同支付 项目经理:  (签字盖章) 日期: 2021 年 3 月 1 日 阁皂山项目部																							