



国内最大的光伏电站监理单位
国家行业标准《光伏发电工程建设监理规范》编写单位

工程款付款申请表

编号: SGTP2019001-Y-10

项目名称	高传新能源宜春樟树阁皂山风电场 30MW 整装风电工程	申请时间	2021 年 12 月 6 日																			
委托人名称	樟树市高传新能源有限公司	合同编号	NFZS55-070-2019007 NFZS55-070-2019007-01																			
申请单位名称 (盖章有效)	常州正衡电力工程监理有限公司	付款类别																				
开户行名称	中国建设银行股份有限公司 常州市延陵路支行	☐ 首期款	☐ 进度款 ☐ 尾款																			
开户行账号	3200 1628 5360 5251 5030	☐ 质保金	☒ 延期款 ☐ 其他																			
付款依据	根据《建设工程监理合同》(合同编号: NFZS55-070-2019007) 和《高传新能源宜春樟树阁皂山风电场 30MW 整装风电工程建设工程监理合同补充协议》(合同编号: NFZS55-070-2019007-01): 监理延期服务酬金: 自 2021 年 01 月 01 日起, 双方协商一致, 监理人派驻 2 名监理人员, 配备交通工具 1 辆, 延期酬金按人工费¥13095 元/人. 月, 车辆、住宿及管理费¥10000 元/月计。 甲方每月 10 日前支付乙方上个月监理延期酬金, 每月具体监理延期酬金结算以经甲方项目经理确认的考勤为准。 2021. 10. 26-2021. 11. 25, 延期酬金如下: <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th><th>类别</th><th>周期</th><th>数量</th><th>金额</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>人工费</td><td rowspan="2">2021. 10. 26-2021. 11. 25</td><td>30 人. 天</td><td>13095 元</td></tr> <tr> <td>2</td><td>车辆、住宿及管理费</td><td>30 天</td><td>10000 元</td></tr> <tr> <td>合计</td><td></td><td></td><td></td><td>23095 元</td></tr> </tbody> </table> 现申请支付以上监理延期酬金, 即人民币(大写)贰万叁仟零玖拾伍元整(¥23095.00 元)。			序号	类别	周期	数量	金额	1	人工费	2021. 10. 26-2021. 11. 25	30 人. 天	13095 元	2	车辆、住宿及管理费	30 天	10000 元	合计				23095 元
序号	类别	周期	数量	金额																		
1	人工费	2021. 10. 26-2021. 11. 25	30 人. 天	13095 元																		
2	车辆、住宿及管理费		30 天	10000 元																		
合计				23095 元																		
合同总价	人民币(大写)伍拾伍万元整	¥550000.00 (元)																				
累计支付	人民币(大写)玖拾万柒仟零柒拾伍元整	¥907075.00 (元)																				
本次申请	人民币(大写)贰万叁仟零玖拾伍元整	¥23095.00 (元)																				
完成情况	/																					
委托方意见	扣除租金费用6500元 同意支付18595元建 项目经理:  (签字盖章) 日期: 2021 年 12 月 6 日																					