

工程款付款申请表

编号: SGTP2019065-01

项目名称	雷州市企水镇20MW渔光互补发电项目	申请时间	2020年01月03日
委托人名称	雷州英利光伏电力开发有限公司	合同编号	/
申请单位名称 (盖章有效)	常州正衡电力工程监理有限公司	付款类别	
开户行名称	建设银行常州延陵路支行	☐ 首期款 ☒ 进度款 ☐ 尾款 ☐ 质保金 ☐ 其他	
开户行账号	3200 1628 5360 5251 5030		
付款依据	进度款: 乙方人员进场 60 天后, 经甲方确认后支付合同总价的 30%, 即¥57000.00 元 (合同总价¥190000.00 元)		
合同总价	(大写): 壹拾玖万元整 ¥: 190000.00 (元)		
累计支付	(大写): 伍万柒仟元整 ¥: 57000.00 (元)		
本次申请	(大写): 伍万柒仟元整 ¥: 57000.00 (元)		
完成情况	合同生效 5 个工作日		
备注	监理人员于 2018 年 03 月 23 日进场, 正式开展监理工作; 后于 2019 年 10 月 09 日再次进场。		
意见	情况属实  建设单位(章) 项目代表人:  2020年1月4日		

