




工程款付款申请表

编号: SGP2020041-01

项目名称	天津大港一期 34MW 光伏发电项目 大棚建设工程		申请时间	2020 年 10 月 28 日																																					
委托单位	天津中盛日电太阳能科技有限公司		合同编号	HJNE-HTDA-J-202008-0214																																					
申请单位名称 (盖章有效)	常州正衡电力工程监理有限公司		付款类别																																						
开户行名称	中国建设银行股份有限公司 常州市延陵路支行		☐ 首期款	☒ 进度款	☐ 尾款																																				
开户行账号	3200 1628 5360 5251 5030		☐ 质保金	☐ 延期款	☐ 其他																																				
付款依据	根据《二〇二〇年度光伏电站项目工程监理框架合作协议》(合同编号: TWNE-NDKJ-J-202005-0144)和《天津大港一期 34MW 光伏发电项目大棚建设工程工程监理合同订单》(合同编号: HJNE-HTDA-J-202008-0214), 以及《天津大港一期 34MW 光伏发电项目大棚建设工程工程监理合同补充协议》(协议编号: HJNE-HTDA-J-202010-0271-01), 6、服务费支付: 监理人在满足委托人项目管理要求条件下, 根据月度确认的现场监理人员考勤记录与合同约定单价结算的金额 75%按月支付(含延期服务期); 次月提交上月的考勤记录、结算申请、付款金额对应的增值税专用发票, 经委托人审核无误后于 15 个工作日内支付上月监理驻场服务费用。计取公式: Σ上月考勤天数*对应合同单价*75%。 自 2020 年 10 月 11 日至 2020 年 10 月 25 日, 据考勤结算监理酬金如下: <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>姓名</th> <th>岗位</th> <th>时间段</th> <th>数量 (人. 天)</th> <th>单价 (元/人. 天)</th> <th>小计 (元)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>孔令才</td> <td>总监理工程师代表 兼电气监理工程师</td> <td>2020. 10. 11- 2020. 10. 25</td> <td>15</td> <td>670</td> <td>10050</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>王登营</td> <td>土建工程师 兼资料员</td> <td>2020. 10. 11- 2020. 10. 25</td> <td>15</td> <td>650</td> <td>9750</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>于彬</td> <td>安全监理工程师</td> <td>2020. 10. 20- 2020. 10. 25</td> <td>6</td> <td>650</td> <td>3900</td> </tr> <tr> <td>合计</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>23700</td> </tr> </tbody> </table> 现申请支付以上 2020 年 10 月 11 日至 2020 年 10 月 25 日期间监理费用的 75%, 即人民币(大写)壹万柒仟柒佰柒拾伍元整(¥17775.00 元)。						序号	姓名	岗位	时间段	数量 (人. 天)	单价 (元/人. 天)	小计 (元)	1	孔令才	总监理工程师代表 兼电气监理工程师	2020. 10. 11- 2020. 10. 25	15	670	10050	2	王登营	土建工程师 兼资料员	2020. 10. 11- 2020. 10. 25	15	650	9750	3	于彬	安全监理工程师	2020. 10. 20- 2020. 10. 25	6	650	3900	合计						23700
序号	姓名	岗位	时间段	数量 (人. 天)	单价 (元/人. 天)	小计 (元)																																			
1	孔令才	总监理工程师代表 兼电气监理工程师	2020. 10. 11- 2020. 10. 25	15	670	10050																																			
2	王登营	土建工程师 兼资料员	2020. 10. 11- 2020. 10. 25	15	650	9750																																			
3	于彬	安全监理工程师	2020. 10. 20- 2020. 10. 25	6	650	3900																																			
合计						23700																																			
合同总价	人民币(大写)壹拾捌万肆仟元整		¥1840000.00(元)																																						
累计支付	人民币(大写)零元整		¥0.00 (元)																																						
本次申请	人民币(大写)壹万柒仟柒佰柒拾伍元整		¥17775.00 (元)																																						
完成情况	《二〇二〇年度光伏电站项目工程监理框架合作协议》(合同编号: TWNE-NDKJ-J-202005-0144), 《天津大港一期 34MW 光伏发电项目大棚建设工程工程监理合同订单》(合同编号: HJNE-HTDA-J-202008-0214), 《天津大港一期 34MW 光伏发电项目大棚建设工程工程监理合同补充协议》(协议编号: HJNE-HTDA-J-202010-0271-01), 框架合作协议和监理合同订单以及补充协议均已签订, 监理人员已于 2020 年 10 月 11 日进场工作。																																								
备注	无																																								
委托方意见	情况属实, 同意支付! 项目经理:  (签字并盖项目章) 日期: 2020 年 10 月 29 日																																								

