

工程款付款申请表

编号: SGTP2020071-06

项目名称	中宜宜城流水镇100MW农光互补光伏电站项目	申请时间	2023年01月03日
委托人名称	宜城新能源有限公司	合同编号	ZHTP-2011033
申请单位名称 (盖章有效)	常州正衡电力工程监理有限公司	付款类别	
开户行名称	建设银行常州延陵路支行	☐ 首期款 ☐ 进度款 ☐ 尾款 ☐ 质保金 ☒ 延期款 ☐ 其他	
开户行账号	3200 1628 5360 5251 5030		
付款依据	根据双方已签订监理合同附件 C1.3.2 条“如实际监理服务工时累计已达到上述保证值, 则依据延长服务工时计算延长服务费, 计算方式: 延长监理服务费=监理人数×天数×700 (单位: 元), 延长监理服务的期限、人员岗位配置由业主单位确定。延长监理服务费按月结算。根据需要, 双方可另行签订补充合同约定相关结算及付款事宜。”自 2022 年 05 月 03 日起项目进入延期, 截至 2022 年 12 月 25 日, 已延期累计 456 人·天, 其中 2022 年 10 月 26 日至 2022 年 12 月 25 日延期 61 人·天, 产生延期费 42700 元。		
延期费累计	(大写): 叁拾壹万玖仟贰佰元整 ￥: 319200.00 (元)		
累计支付	(大写): 贰拾柒万陆仟伍佰元整 ￥: 276500.00 (元)		
本次申请	(大写): 肆万贰仟柒佰元整 ￥: 42700.00 (元)		
完成情况			
备注	自 2022 年 05 月 03 日起项目进入延期		
意见	经核算, 意见属实  建设单位(章) 项目代表: [Signature] 2023年 1月 8日		



扫描全能王 创建

申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目施工进度证明

项目名称：申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

业主单位：宜城市申宜新能源有限公司

监理合同期限：2020.12.15-2021.11.15；工期 11 个月（包括免费延期的 1 个月，共计 1320 天）

监理进场时间/合同剩余时间（天）：

监理进场时间：2021 年 01 月 05 日

合同剩余时间：截止 2022 年 05 月 02 日，已满足合同期内期限（1320 天）

延期阶段时间：从 2022 年 05 月 03 日已进入延期阶段

截止 2023 年 01 月 06 日已完成工程量如下：

主要工序	总工程量	完成量	完成率
打桩	24452 根	24452 根	100%
支架安装	100MW	5140 组	100%
组件安装	100MW	5140 组	100%
集电线路	5 条	5 条	100%
箱逆变	28 台	28 台	28 台箱逆变全部投运
汇流箱至箱逆变电缆敷设	448 台	446 台	99.6%
升压站、送出线路	已于 2021 年 12 月 18 日投运		100%
并网容量	100MW	98.876MW	98.876%

设备材料到货

材料名称	总量	到货量	百分比	备注
预制管桩	24452 根	28376 根	115.56%	
支架构件	100MW	100MW	100%	
光伏组件	100MW	100MW	100%	535 累计 39.697%，540 累计 60.4651%
汇流箱	448 套	448 套	100%	
箱逆变	28 台	28 台	100%	
高压电缆		9144 米	100%	ZC-YJLV22-26/35kV-3*70
		730 米	100%	ZC-YJLV22-26/35kV-3*150
		4280 米	100%	ZC-YJLV22-26/35kV-3*185
		4800 米	100%	ZC-YJLV22-26/35kV-3*240
		1600 米	100%	ZC-YJLV22-26/35kV-3*400
低压电缆		65000 米	100%	ZC-YJLV22-1.8/3KV-2*240
直流电缆		800000 米	100%	1*4 mm ² H1Z2Z2-K-1.5KV，铜
光伏通信电缆		25200 米	100%	ZRC-DJYP2VP2/22-2X2X1
光伏监控光缆		18800 米	100%	直埋光缆 GYFTA53-16B1

常州正衡电力工程监理有限公司

申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

2023 年 01 月 06 日

申宜宜城流水镇 100MW
农光互补光伏电站项目
监理项目部



扫描全能王 创建