

工程款付款申请表

编号: SGTP2020071-04

项目名称	申宜宜城流水镇100MW农光互补光伏电站项目	申请时间	2022年07月07日
委托人名称	宜城市申宜新能源有限公司	合同编号	ZHTP-2011033
申请单位名称 (盖章有效)	常州正衡电力工程监理有限公司	付款类别	
开户行名称	建设银行常州延陵路支行	☐ 首期款	☐ 进度款
开户行账号	3200 1628 5360 5251 5030	☐ 质保金	☒ 延期款
付款依据	根据双方已签订监理合同附件 C1.3.2 条“如实际监理服务工时累计已达到上述保证值,则依据延长服务工时计算延长服务费,计算方式:延长监理服务费=监理人数×天数×700(单位:元),延长监理服务的期限、人员岗位配置由业主单位确定。延长监理服务费按月结算。根据需要,双方可另行签订补充合同约定相关结算及付款事宜。”自2022年05月03日起项目进入延期,截至2022年06月25日,已延期累计162人·天,产生延期费113400元。		
合同总价	(大写):柒拾伍万元整 ¥: 750000.00 (元)		
累计支付	(大写):伍拾贰万伍仟元整 ¥: 525000.00 (元)		
本次申请	(大写):壹拾壹万叁仟肆佰元整 ¥: 113400.00 (元)		
完成情况			
备注	自2022年05月03日起项目进入延期		
意见	延期人天数属实(162天) 建设单位(章) 项目代表: 2022年7月7日 申宜宜城流水镇100MW农光互补光伏电站项目 项目专用章		



扫描全能王 创建

申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目施工进度证明

项目名称：申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

业主单位：宜城市申宜新能源有限公司

监理合同期限：2020.12.15-2021.11.15；工期 11 个月（包括免费延期的 1 个月，共计 1320 天）

监理进场时间/合同剩余时间（天）：

监理进场时间：2021 年 01 月 05 日

合同剩余时间：截止 2022 年 05 月 02 日，已满足合同期内期限（1320 天）

延期阶段时间：从 2022 年 05 月 03 日已进入延期阶段

截止 2022 年 07 月 06 日已完成工程量如下：

主要工序	总工程量	完成量	完成率
打桩	24452 根	24215 根	99.03%
支架安装	100MW	4797 组	93.25%
组件安装	100MW	4630 组	89.75%
汇流箱	448 套	364 套	81.25%
箱逆变	28 台	28 台	土建 100%
汇流箱电缆敷设	448 台	348 台	77.68%
并网容量	100MW	75.198MW	75.198%

设备材料到货

材料名称	总量	到货量	百分比	备注
预制管桩	24452 根	24452 根	100%	
支架构件	100MW	100MW	100%	
光伏组件	100MW	100MW	100%	535 累计 39.697%，540 累计 60.4651%
汇流箱	448 套	448 套	100%	2022.03.02 到货 224 套
箱逆变	28 台	25 台	89.29%	
高压电缆		9144 米	100%	ZC-YJLV22-26/35kV-3*70
		730 米	100%	ZC-YJLV22-26/35kV-3*150
		4280 米	100%	ZC-YJLV22-26/35kV-3*185
		4800 米	100%	ZC-YJLV22-26/35kV-3*240
		1600 米	100%	ZC-YJLV22-26/35kV-3*400
低压电缆		65000 米	100%	ZC-YJLV22-1.8/3KV-2*240
直流电缆		800000 米	100%	1*4 mm ² H1Z2Z2-K-1.5KV，铜
光伏通信电缆		25200 米	100%	ZRC-DJYP2VP2/22-2X2X1
光伏监控光缆		18800 米	100%	直埋光缆 GYFTA53-16B1

常州正衡电力过程监理有限公司

申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

2022 年 07 月 07 日

农光互补光伏电站项目
监理项目部



扫描全能王 创建