

工程款付款申请表

编号: SGTP2020071-03

项目名称	中宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目	申请时间	2021 年 11 月 15 日
委托人名称	宜城市中宜新能源有限公司	合同编号	ZHTP-2011033
申请单位名称 (盖章有效)	常州正衡电力工程监理有限公司	付款类别	
开户行名称	建设银行常州延陵路支行	☐ 首期款 ☒ 进度款 ☐ 尾款 ☐ 质保金 ☐ 其他	
开户行账号	3200 1628 5360 5251 5030		
付款依据	根据双方已签订监理合同约定, 光伏组件安装、箱逆变安装、升压站电气设备安装完成 75% 且业主收到等额增值税专用发票后 10 个工作日内支付合同总价的 30%, 即人民币【225,000】元(含税), 且不超过监理人员进场后的 8 个月。		
合同总价	(大写): 柒拾伍万元整	¥: 750000.00 (元)	
累计支付	(大写): 叁拾万元整	¥: 300000.00 (元)	
本次申请	(大写): 贰拾贰万伍仟元整	¥: 225000.00 (元)	
完成情况			
备注	监理人员于 2021 年 01 月 05 日到达项目现场, 开展监理工作。		
意见	因组件价格上涨, 未能达到合同约定 75%, 人员目前进场已 10 个月, 同意支付本次监理费。  建设单位(章) 项目代表: 开平 2021 年 11 月 17 日		



扫描全能王 创建

申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目施工进度证明

项目名称/地址:

申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

业主单位:

宜城市申宜新能源有限公司

监理合同期限:

2020.12.15-2021.11.15; 工期 11 个月 (包括免费延期的 1 个月, 共计 1320 天)

监理进场时间/合同剩余时间 (天):

监理进场时间: 2021 年 01 月 05 日

合同剩余时间: 425 天 (截止 2021 年 11 月 15 日)

工程总体完成百分比/是否需要延期:

截止 2021 年 11 月 15 日已完成工程量:

光伏区				
主要工序	总工程量	完成量	完成率	明细
打桩	24052 根	20124 根	84%	
拔桩		957 根		倒运累计 835 根
支架安装	100MW	小组 425 组	8.262%	A07、A06、A09、A12 方阵
组件安装	100MW	105 组	2.038%	A07、A06、A09
汇流箱	448 套			已到场 224 台
箱逆变	28 台	12 台	土建 49%	12 台（A01-A03、A05-A06、A08-A12、B02-B03）箱逆变基础及其配套油池、爬梯基础已完成；12 台箱变已吊装。
电缆敷设				
集电线路				
送出线路				
间隔设备基础、110kV II 段母线门型架等基础开挖完成（PT 及断路器基础未完成）；基础浇筑混凝土完成。			新增光伏间隔设备基础施工	
			新互 02PT 间隔设备基础施工	
			改造邓 110KV II 段母线门型架基础施工	
			出线电缆沟施工	
			间隔设备安装调试	
			出线电缆敷设、电缆终端制作安装及耐压试验。	
升压站				
主要工序	总工程量	完成量	完成率	明细
综合楼	1 栋		70%	主体已完工，内外墙粉刷，装饰装修 60%，屋顶防水完成 80%；后台设备暂未安装。
电气楼	1 栋		90%	土建：主体已完工，内外墙粉刷；装饰装修完成 90%；环氧地坪已完成。



扫描全能王 创建

				电气：继保室：除线路保护柜外全部完工； 低压配电室：完工 95%。 开关室：完工 95%， 蓄电池室：完工 95%，环氧地坪已完成。
危废品库	1 间		85%	基本完工。
附属用房	1 间		40%	基础已浇筑，钢筋绑扎及支模完成。
室外设备	1 项		90%	设备基础施工完成；电气设备导线施工完成。构支架：已完工；PT：已完工；GIS：已完工； 主变：本体及附件安装完成、注油完成；油池栅格焊接完成，铺鹅卵石完成；SVG：柜内接线完成，电缆敷设完成；围网完工。 站用变：柜内接线基本完成，电缆完成；
电缆沟	1 项	1 项	99%	开关室内及室外电缆沟基本完成，已盖板；
防雷接地	1 项		90%	主接地网：综合楼、电气楼及设备基础部分施工已完工；
站内道路	1 项		50%	生产区道路浇筑。
围墙大门	4 面	3 面	80%	围墙砌筑完成，围墙抹灰完成； 大门暂未施工。

设备材料到货情况

光伏区及集电线路				
材料名称	总量	到货量	百分比	备注
预制管桩	24452 根	20580 根	84.1%	
支架构件	100MW	26.03MW		
光伏组件	100MW	6.0165MW	6.0165%	540W 组件 2.646MW, 535W 组件 3.3705MW
汇流箱	448 套	224 套	50%	
箱逆变	28 台	12 台	42%	
高压电缆		9583 米		ZC-YJLV22-26/35KV
低压电缆		37833 米		ZC-YJLV22-1.8/3KV
直流电缆		380931 米		1*4 mm ² H1Z2Z2-K-1.5KV
光伏通信电缆		25200 米		ZRC-DJYP2VP2/22-2X2X1
光伏监控光缆		18800 米		直埋光缆 GYFTA53-16B1
送出线路				
线路总长	21KM	100%	99.74%	
升压站				
二次柜			90%	1 面 110KV 线路保护屏未到

常州正衡电力工程监理有限公司

中宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目监理项目部

2021 年 11 月 15 日

监理单位



扫描全能王 创建