




国内最大的光伏电站监理单位
国家行业标准《光伏发电工程建设监理规范》编写单位

工程款付款申请表

编号: SGT2021014-05

项目名称	钦州四期 80MW 项目	申请时间	2021 年 10 月 31 日																																										
委托人名称	钦州通威惠金新能源有限公司	合同编号	YWEB-TQZF-J-202105-0874																																										
申请单位名称 (盖章有效)	常州正衡电力工程监理有限公司	付款类别																																											
开户行名称	中国建设银行股份有限公司 常州市延陵路支行	☐ 首期款	☒ 进度款 ☐ 尾款																																										
开户行账号	3200 1628 5360 5251 5030	☐ 质保金	☐ 延期款 ☐ 其他																																										
付款依据	根据《钦州四期 80MW 施工工程监理合同订单》(合同编号: YWEB-TQZF-J-202105-0874), 3、服务费支付: 本合同订单监理服务费支付按《二〇二一年度光伏电站项目工程监理框架合作协议》第 6 条“服务费支付”约定条款执行。 监理人在满足委托人项目管理要求条件下, 根据月度确认的现场监理人员考勤记录与合同约定单价结算的金额 75% 按月支付(含延期服务期); 次月提交上月的考勤记录、结算申请、付款金额对应的增值税专用发票, 经委托人审核无误后于 15 个工作日内支付上月监理驻场服务费用。计取公式: Σ 上月考勤天数 * 对应合同单价 * 75%。 监理人员自 2020 年 05 月 25 日进场, 2021.10.01-2021.10.31, 据考勤结算监理酬金如下: <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th><th>姓名</th><th>岗位</th><th>时间段</th><th>数量 (人.天)</th><th>单价 (元/人.天)</th><th>小计</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>徐存辉</td><td>总监代表</td><td>2021.10.01-2021.10.31</td><td>31</td><td>650</td><td>20150</td></tr> <tr> <td>2</td><td>戚平</td><td>电气监理工程师 (兼职安全)</td><td>2021.10.01-2021.10.31</td><td>26</td><td>600</td><td>15600</td></tr> <tr> <td>3</td><td>韩翔雨</td><td>电气监理工程师</td><td>2021.10.01-2021.10.31</td><td>31</td><td>600</td><td>18600</td></tr> <tr> <td>4</td><td>汪家骏</td><td>总监理工程师</td><td>2021.10.01-2021.10.31</td><td>4</td><td>750</td><td>3000</td></tr> <tr> <td>合计</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57350</td></tr> </tbody> </table> 现申请支付以上 2021.10.01-2021.10.31 期间监理费用的 75%, 即人民币(大写)肆万叁仟零壹拾贰圆伍角(¥43012.5 元)。			序号	姓名	岗位	时间段	数量 (人.天)	单价 (元/人.天)	小计	1	徐存辉	总监代表	2021.10.01-2021.10.31	31	650	20150	2	戚平	电气监理工程师 (兼职安全)	2021.10.01-2021.10.31	26	600	15600	3	韩翔雨	电气监理工程师	2021.10.01-2021.10.31	31	600	18600	4	汪家骏	总监理工程师	2021.10.01-2021.10.31	4	750	3000	合计						57350
序号	姓名	岗位	时间段	数量 (人.天)	单价 (元/人.天)	小计																																							
1	徐存辉	总监代表	2021.10.01-2021.10.31	31	650	20150																																							
2	戚平	电气监理工程师 (兼职安全)	2021.10.01-2021.10.31	26	600	15600																																							
3	韩翔雨	电气监理工程师	2021.10.01-2021.10.31	31	600	18600																																							
4	汪家骏	总监理工程师	2021.10.01-2021.10.31	4	750	3000																																							
合计						57350																																							
合同总价	人民币(大写)叁拾玖万伍仟玖佰元整	¥395900.00 (元)																																											
累计支付	人民币(大写)肆万叁仟玖佰伍拾元整	¥43950.00 (元)																																											
本次申请	人民币(大写)肆万叁仟零壹拾贰圆伍角	¥43012.5 (元)																																											
完成情况	《钦州四期 80MW 施工工程监理合同订单》(合同编号: YWEB-TQZF-J-202105-0874), 监理合同已于 2021 年 05 月 20 日签订生效, 且监理人员于 2021 年 05 月 25 日进场工作。																																												
备注	无																																												
委托方意见	1. 汪家骏不在合同名单内, 请公司按合同考勤单处理。 2. 戚平监理已因升任站工程完成, 不再担任。 项目经理:  (签字盖章) 日期: 2021 年 11 月 1 日																																												



扫描全能王 创建