

工程款付款申请表

编号: SGTP2021014-04

项目名称	钦州四期 80MW 项目	申请时间	2021 年 09 月 30 日																																					
委托人名称	钦州通威惠金新能源有限公司	合同编号	YWEB-TQZF-J-202105-0874																																					
申请单位名称 (盖章有效)	常州正衡电力工程监理有限公司	付款类别																																						
开户行名称	中国建设银行股份有限公司 常州市延陵路支行	☐ 首期款	☒ 进度款	☐ 尾款																																				
开户行账号	3200 1628 5360 5251 5030	☐ 质保金	☐ 延期款	☐ 其他																																				
付款依据	根据《钦州四期 80MW 施工工程监理合同订单》（合同编号：YWEB-TQZF-J-202105-0874），3、服务费支付：本合同订单监理服务费支付按《二〇二一年度光伏电站项目工程监理框架合作协议》第 6 条“服务费支付”约定条款执行。 监理人在满足委托人项目管理要求条件下，根据月度确认的现场监理人员考勤记录与合同约定单价结算的金额 75%按月支付（含延期服务期）；次月提交上月的考勤记录、结算申请、付款金额对应的增值税专用发票，经委托人审核无误后于 15 个工作日内支付上月监理驻场服务费用。计取公式：Σ上月考勤天数*对应合同单价*75%。 监理人员自 2020 年 05 月 25 日进场，2021.09.01-2021.09.30，据考勤结算监理酬金如下： <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th><th>姓名</th><th>岗位</th><th>时间段</th><th>数量 (人.天)</th><th>单价 (元/人.天)</th><th>小计</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>徐存辉</td><td>总监代表</td><td>2021.09.01-2021.09.30</td><td>30</td><td>650</td><td>19500</td></tr> <tr> <td>2</td><td>戚平</td><td>电气监理工程师 (兼职安全)</td><td>2021.09.01-2021.09.30</td><td>21</td><td>600</td><td>12600</td></tr> <tr> <td>3</td><td>韩翔雨</td><td>电气监理工程师</td><td>2021.09.01-2021.09.30</td><td>30</td><td>600</td><td>18000</td></tr> <tr> <td>合计</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50100</td></tr> </tbody> </table> 现申请支付以上 2021.09.01-2021.09.30 期间监理费用的 75%，即人民币（大写）叁万柒仟伍佰柒拾伍元整（¥37575.00 元）。					序号	姓名	岗位	时间段	数量 (人.天)	单价 (元/人.天)	小计	1	徐存辉	总监代表	2021.09.01-2021.09.30	30	650	19500	2	戚平	电气监理工程师 (兼职安全)	2021.09.01-2021.09.30	21	600	12600	3	韩翔雨	电气监理工程师	2021.09.01-2021.09.30	30	600	18000	合计						50100
序号	姓名	岗位	时间段	数量 (人.天)	单价 (元/人.天)	小计																																		
1	徐存辉	总监代表	2021.09.01-2021.09.30	30	650	19500																																		
2	戚平	电气监理工程师 (兼职安全)	2021.09.01-2021.09.30	21	600	12600																																		
3	韩翔雨	电气监理工程师	2021.09.01-2021.09.30	30	600	18000																																		
合计						50100																																		
合同总价	人民币（大写）叁拾玖万伍仟玖佰元整		¥395900.00（元）																																					
累计支付	人民币（大写）肆万叁仟玖佰伍拾元整		¥43950.00（元）																																					
本次申请	人民币（大写）叁万柒仟伍佰柒拾伍元整		¥37575.00（元）																																					
完成情况	《钦州四期 80MW 施工工程监理合同订单》（合同编号：YWEB-TQZF-J-202105-0874），监理合同已于 2021 年 05 月 20 日签订生效，且监理人员于 2021 年 05 月 25 日进场工作。																																							
备注	无																																							
委托方意见	按合同和考勤表核。 项目经理：_____（签字盖章） 日期：2021 年 9 月 30 日 																																							



正衡监理

常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理人员合同服务期阶段月度考勤表

项目名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

项目所在地：广西省钦州市钦南区康熙岭镇内

考勤周期：2021年09月01日—2021年09月30日

序号	姓名	职位	职称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	请假天数	旷工天数	出勤天数	签名	
1	徐存辉	总监代表	土建	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	30		徐存辉
2	戚平	电气安全	工程师	√	√	√	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	9		21	戚平	
3	韩翔雨	电气资料	工程师	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	30		韩翔雨

业主方负责人（章）：

业主方负责人（章）：

监理单位负责人（章）：

填表说明：1、“√”表示正常出勤，“▲”表示请假，“×”表示旷工。