

工程款支付申请表



项目名称：十八里畜牧场中聚光伏平价上网发电项目（工程进度款）

合同编号：ZHTP-2106024

监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	合同金额	580000.00 元
至上期累计已付金额（元）	58000.00	至上期累计已付金额占合同%	10.00%
本次申请金额（元）	116000.00 元		
一、完成工程的工作内容说明（进度和主要工程量说明）： 监理单位于 2021 年 07 月 09 日进场开展监理工作，截至 2021 年 09 月 07 日已满足监理人员进场 60 日。 二、本次申请进度款金额及支付工程款的合同依据： 根据《十八里畜牧场中聚光伏平价上网发电项目建设工程监理合同》（合同编号：ZHTP-2106024），第三部分 专用条件 5. 支付、5.3 支付酬金： 项目完成基础工程后 15 个工作日内，最迟不超过监理人员进场 60 日，支付监理总费用的 20%，即人民币（大写）壹拾壹万陆仟元整（¥116000.00 元）。			
施工单位（盖章）： 项目经理： 年 月 日		监理单位（盖项目部章）： 总监（总监代表）： 王朝煊 2021 年 9 月 07 日	
跟踪审计意见（盖工程部章）： 本期 年 月完成工程量审核金额为 万 元，应付工程进度款为完成工作量的 %，即 万元。 专业工程师： 年 月 日		建设单位项目部： 建设单位工程部： 十八里畜牧场中聚光伏平价上网发电项目 2021 年 9 月 7 日	

附件需提供：1、合同条款付款页

2、匹配本表一、二内容的工程量清单及施工、监理、审计、建设单位签字确认。

5. 支付

5.1 支付货币

币种为：人民币，比例为：按 10%、20%、20%、20%、30%进行支付。

5.3 支付酬金

正常工作酬金的支付：

支付次数	支付时间	支付比例	支付金额
预付款	合同生效，工程开工， 监理人员进场后 15 个工 作日内	监理总费用的 10%	人民币（大写）伍万捌仟元整 (¥58000.00 元)

16

第二次付款	项目完成基础工程后 15 个工作日内，最迟不超 过监理人员进场 60 天	监理总费用的 20%	人民币（大写）壹拾壹万陆仟元整 (¥116000.00 元)
第三次付款	完成组件安装工程后 15 个工作日内，最迟不超 过监理人员进场 120 天	监理总费用的 20%	人民币（大写）壹拾壹万陆仟元整 (¥116000.00 元)
第四次付款	具备并网条件后 15 个工 作日内，最迟不超过监 理人员进场 180 天	监理总费用的 20%	人民币（大写）壹拾壹万陆仟元整 (¥116000.00 元)
尾款	项目竣工验收并移交监 理资料后 15 个工作 日内，最迟不超过监理人 员进场 365 天	监理总费用的 30%	人民币（大写）壹拾柒万肆仟元整 (¥174000.00 元)

附加工作酬金的支付：当月附加工作酬金在次月 15 日前由委托人对监理人完成支付。

委托人支付每一期酬金前，监理人应开具合法等额的增值税专用发票，否则委托人可顺延付款且不承担任何违约责任。



项目监理人员合同服务期阶段月度考勤表

项目名称：十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

项目所在地：黑龙江省绥化市安达市安达畜牧场

考勤周期：2021年07月25日—2021年08月25日

序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假天数	旷工天数	出勤天数	签名
1	王朝焯	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	王朝焯	
2	李小志	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	李小志	
3	时金宝	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	时金宝	
4	贾金光	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	贾金光	
5	李双龙	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	李双龙	
6																																				
7																																				
8																																				

监理单位项目负责人(章):

业主方负责人(章):

监理单位负责人(章):

填表说明：1、“√”表示正常出勤，“▲”表示请假，“x”表示旷工。



项目监理人员合同服务期阶段月度考勤表

项目名称：十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

项目所在地：黑龙江省绥化市安达市安达畜牧场

考勤周期：2021年07月25日—2021年08月25日

序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假天数	旷工天数	出勤天数	签名
1	王朝焯	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	王朝焯
2	李小志	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	李小志	
3	时金宝	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	时金宝	
4	贾金光	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	贾金光	
5	李双龙	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	李双龙	
6																																				
7																																				
8																																				

监理单位项目负责人(章):

业主方负责人(章):

监理单位负责人(章):

填表说明：1、“√”表示正常出勤，“▲”表示请假，“×”表示旷工。