# 滨州北海经济开发区规划建设局

### 关于无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补 集中式光伏电站项目 110KV 爱港线郝家沟 52#塔基至 220KV 海丰站接人路径的批复

无棣爱康电力开发有限公司:

你公司《关于无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式 光伏电站项目 110KV 爱港线郝家沟 52#塔基至 220KV 海丰站 输电线路路径的申请》已收悉,经现场踏勘,查阅相关规范, 现对线路路径批复如下:

- 一、线路走向: 线路自 110KV 爱港线 52#塔出线,沿郝家沟南侧向西至东港四路西侧,沿东港四路西侧向北至海丰站;
- 二、因东港四路线路路径有限,为节约路径,东港四路段线路应以地埋电缆形式铺设,线路上方应做好警示标志;
  - 三、线路竣工时应向我单位提供竣工图;
  - 四、线路具体位置以我单位定点放线为准。

请严格按照该批复组织实施。

滨州北海经济开发区规划建设局 2017年6月9日

## 竣工验收合格证明书

工程名称	无棣县西小王镇 60MWp 农光互补集中式光伏发电站项目 110kV								
	爱港线郝家沟 52#塔基至 220Kv 海丰站外线施工工程								
工程地点	滨州市北海新区郝家沟南侧与东港四路西侧至海丰站站内。								
开工竣工日期	2017. 5. 28 至 2017. 6. 25	2017. 7. 25							
完成设计和合同约定 内容情况	已完成设计和合同约定内容								
完成的主要工程数量	中间电缆井 6 座、高压电缆敷设 2.33 公里及两根通信光纤 2.33 公里								
质量是否合格	质量合格								
施工单位《签章》: 负责人: <b>张敖</b> (知 日期: 2017.7-25	监理单位(盗章)。 负责人: ドスラ 日 期: 207. 7. 25	建设单负责人							

### 付款申请单

苏州爱康能源工程技术股份有限公司

由我公司承担的 < < 无棣县西小王镇 60MWp 农光互补集中式光 伏发电项目 > > 52#塔至海丰站外线工程根据合同条款向贵公司申请 工程进度款,约定的条件是获得路径批复且工程完工通过竣工验收、 甲方向乙方支付合同约定总价 20%的进度款。乙方已按约定完成,现 特向贵公司申请第三笔工程款望贵公司尽快按合同约定支付相应的 工程进度款(大写):壹佰柒拾柒万陆仟玖佰陆拾元整(小写):1776960 元。请贵公司收到本申请单后按下列账号:232514266688 开户行: 中国银行滨州渤海五路支行、账户全称:山东滨能电力工程有限公司 将款项转入我公司为盼!

#### 谢谢合作!



申请日期:2017.731

监理单位(签章): 负责人: 为为为

日期:201.7.31

项目部(签章):

负责人:

日期: 2

按合同约定的每公里单价(大写): 肆佰万元整(小写): 4000000 元。 外线电缆施工费: 4000000\*2.33=9320000(元), 加上合同约定项固定 总价包干项的金额(大写): 贰佰捌拾捌万肆仟捌佰元整(小写): 2884800 元, 最终本合同金额总价为: 固定总价包干项+现场实际外 线电缆施工费=合同最终总金额即: 9320000+2884800=12204800(元) 根据合同约定本次付款付至最终合同总金额的90%,即10984320元。 工程前期累计付款金额为: 第一笔 1000000+第二笔 4442400+第三笔 1776960=7219360(元)。本次申请付款金额为: 10984320-7219360=3764960(元)(大写): 叁佰柒拾陆万肆仟玖佰陆拾 元整。请贵公司收到本申请单后按下列账号: 232514266688 开户行: 中国银行滨州渤海五路支行、账户全称:山东滨能电力工程有限公司 将款项转入我公司为盼!



#### 谢谢合作!

申请单位

申请日期:2・ワハス!

期: 2017. 7.31

项目部(签章):

### 付款申请单

苏州爱康能源工程技术股份有限公司

由我公司承担的 < < 无棣县西小王镇 60MWp 农光互补集中式光 伏发电项目 > > 52#塔至海丰站外线工程根据合同条款向贵公司申请 工程进度款,约定的条件是工程完工后经三方(甲方、乙方、监理) 确定工程量后的 10 日内、甲方向乙方支付至最终合同总价 90%的工 程款。乙方已按约定完成,现特向贵公司申请第四笔工程款望贵公司 尽快按合同约定支付相应金额的工程款,根据三方(甲方、乙方、监 理)现场确认的工程量本工程的全程线路为 2.33 公里。

#### 合同报价附表:

	HI 4400 MILITARE					
序 号	名称	单位	数量	单价 (元)	金额 (元)	备注 (
_	外线和间隔设计					固定总价(总价包
1	设计费	项	1	684, 800. 00	684, 800. 00	干项)
2	路径批复费	项	1	600, 000. 00	600, 000. 00	
=	外线和间隔施工 施工					
1	外线架空施工费	公里	0	1, 500, 000. 00	0	暂按 0 公里报价, 每公里综合报价 不变,按实结算
2	外线电缆施工费	公里	1. 5	4, 000, 000. 00	6, 000, 000. 00	暂按 1.5 公里报 价,每公里单价 4000000 元/KM 综 合报价不变,最终 按双方确定的电 缆实计长度结算。
=	外网验收协调费	项	1	600, 000. 00	600, 000, 00	固定总价(总价包 干项)
四	线路地面附着物 及其他占地赔偿	项	1	1,000,000.00	1, 000, 000. 00	固定总价(总价 包干项)
五	合计				8, 884, 800.00	