

工作联系单

编号: XXWZ17-WXAZ01-002

工程名称:

致: 无棣县西小王镇 40 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目部

事由: 7、8、9 单元场平

内容: 7、8、9 单元东侧, 由于土方超出基础钢梁高度, 造成钢梁无法安装, 现业主单位委托我单位挖除多余超高土方。

工程量合计: ZAXIS200 型挖掘机 55 小时; SY155C 型挖掘机 50 小时; ZAXIS130 型挖掘机 44 小时; 200-7 型挖掘机 44 小时。


附挖掘机使用记录

请贵方确认。

无锡市工业设备安装有限公司
XA2017-025
无棣县西小王镇40兆瓦农光互补集中式
施工项目部
项目经理:  专用章
日期: 2017年7月8日

意见:

情况属实。

监理单位 (章)
总监理工程师: 
日期: 2017.8.25

意见:

情况属实, 费用由公司确定

业主项目部 (章)
项目经理: 
日期: 2017.8.24

注 本表一式三份, 由施工项目部填写, 业主项目部、监理单位各存一份, 施工项目部存一份。



挖掘机使用记录

日期	挖掘机型号	工作内容	工作时长	备注
7月6日	ZAXIS200	平整场地	11小时	6:00-11:00/13:00-19:00
	SY155C	平整场地	6小时	13:00-19:00
7月7日	ZAXIS200	平整场地	11小时	6:00-11:00/13:00-19:00
	SY155C	平整场地	11小时	6:00-11:00/13:00-19:00
	ZAXIS130	平整场地	11小时	6:00-11:00/13:00-19:00
7月8日	ZAXIS200	平整场地	11小时	6:00-11:00/13:00-19:00
	SY155C	平整场地	11小时	6:00-11:00/13:00-19:00
	ZAXIS130	平整场地	11小时	6:00-11:00/13:00-19:00
	200-7	平整场地	11小时	6:00-11:00/13:00-19:00
7月9日	ZAXIS200	平整场地	11小时	6:00-11:00/13:00-19:00
	SY155C	平整场地	11小时	6:00-11:00/13:00-19:00
	ZAXIS130	平整场地	11小时	6:00-11:00/13:00-19:00
	200-7	平整场地	11小时	6:00-11:00/13:00-19:00
7月10日	ZAXIS200	平整场地	11小时	6:00-11:00/13:00-19:00
	SY155C	平整场地	11小时	6:00-11:00/13:00-19:00
	ZAXIS130	平整场地	11小时	6:00-11:00/13:00-19:00
	200-7	平整场地	11小时	6:00-11:00/13:00-19:00
合计	ZAXIS200	平整场地	55小时	290元/小时
	SY155C	平整场地	50小时	240元/小时
	ZAXIS130	平整场地	44小时	240元/小时
	200-7	平整场地	44小时	290元/小时

注：以上单价不含税金 17%和管理费 6%。

