

SXMB10: 工作联系单

工作联系单

工程名称:

编号: SXMB10-SG01-003

致: 无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目部

事由
找支架
内容

因施工区域内, 缺少支架, 导致两家施工队无法正常施工, 应贵公司要求, 让我方在其它暂停施工的区域找支架, 我方积极配合贵方工作, 出动大型平板车 2 辆, 叉车一台, 挖掘机一台, 人员 20 人, 经过两天的努力, 找齐了所需要的支架, 保证了能够并网发电。我方产生各种费用, 合计费用为 23376 元, 需要贵方给予签证。

附录: 找支架总费用表

施工项目部(章):
项目经理: 郁建波
日期: 2017.7.26



意见:

情况属实。

监理项目部(章):
总监理工程师: 卢浩
日期: 2017.7.26



意见:

工程量属实费用需
关部门审核确认

业主项目部(章):
项目经理: 孙树
日期: 2017.7.26



注 本表一式三份, 由施工项目部填写, 业主项目部、监理项目部各存一份, 施工项目部存一份。

类型	数量	元/天	天数	备注
大型平板车	2	1300	2	5200
叉车	1	800	2	1600
挖掘机	1	1600	2	3200
人员	20	200	2	8000
总计				18000 元

工程总费用等于 17%税收+6%管理费+总计费用

工程总费用为 23376 元