

工程款付款申请表

项目名称	山东无棣二期 60MW 光伏电站项目	申请时间	2017 年 04 月 05 日
委托人名称	无棣爱康电力开发有限公司	合同编号	委托人: AK-ZKWD-CZZH002 监理人: /
申请单位名称 (盖章有效)	常州正衡电力工程监理有限公司	付款类别	
开户行名称	建设银行常州延陵路支行	☐ 首期款 ☒ 进度款 ☐ 尾款 ☐ 质保金 ☐ 延期款 ☐ 其它	
开户行账号	3200 1628 5360 5251 5030		
付款依据	无棣二期 60MW 光伏电站项目由常州正衡电力工程监理有限公司提供监理服务, 监理服务费肆拾叁万圆整 (430000.00 元), 监理服务期为 5 个月, 监理人员于 2016 年 11 月 2 日陆续进场, 但由于该项目土地问题于 2017 年 2 月 28 日被国土局全面叫停, 该项目现已全面停工, 施工单位已单方面解除合同, 正在办理已完工程量清算, 监理人员已于三月中旬陆续撤场, 目前留有一人在配合相关工作, 待所有配合工作完成后再撤场。由于该次事件非监理方原因导致, 且该项目具体复工时间无法确定, 监理单位提出按合同价、派驻人员数量及服务期限折算监理费用 (合同价 43 万, 人员数量 4 人, 服务器 5 个月), 按 $(430000 \div 4 \text{ 人} \div 5 \text{ 个月} \div 30 \text{ 天} \approx 716.67 \text{ 元人} \cdot \text{天})$ 716.67 元人 · 天计算。		
合同总价	(大写): 肆拾叁万元整 ¥430000.00 (元)		
累计支付	(大写): 肆万叁仟元整 ¥43000.00 (元)		
本次申请	(大写): 贰拾贰万玖仟叁佰叁拾叁元叁角叁分 ¥229333.33(元)		
监理进场情况	监理人员于 2016 年 11 月 2 日进场。		
备注	截止 2017 年 3 月 25 日, 监理人员实际驻场为 380 人天。		
委托方 意见	同意. 张北明 2017 年 4 月 13 日 		