





(5) 月支付汇总表

工程名称		无棣二期-110kV 升压站及并网工程			
序号	项目内容	合同价 (万元)	至上月累计 完成 (万元)	本月完成(万 元)	至本月累计 完成 (万元)
1	工程进度款	2329	698.7	698.7	1397.4
2	工程预付款	698.7			
3	设计变更、 洽商				
4	价格索赔				
5	费用索赔				
6	奖金				
7	建设单位违约罚 金				
8	计日工价款				
9	截止到本期建设单位实际付款数	698.7			
编制人 (签字): 					
项目负责人 (签字):  承包单位:  日期:					

工程款支付证书

经审核, 承包单位的申请符合合同条件, 按 施工合同协议书专用条款第七款 的

规定, 本期应支付工程款为 (大写) 陆佰玖拾捌万柒仟元整。

监理工程师 (签字):  监理单位: 正德工程监理 日期: 2017.7.6

本表一式三份, 监理单位核定后, 监理单位、建设单位、承包单位各存一份。