

工程计量报审表

工程名称: 金湖光伏电站增容工程

编号: B.2.1 —

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理单位)

兹申报 2017 年 3 月 1 日至 2017 年 3 月 15 日完成的 所有
土建打桩工程, 共计 744 根, 电缆及部分支架已到站, 完成量占总工程量的 60%
合格工程量, 请予以审核。

类别: ☒ 合同内工程量
☐ 变更工程量

施工项目经理部 (章):

项目经理 (签字): 戚明勇



2017 年 3 月 16 日

审查意见:

同意

项目监理单位 (章):

总监理工程师 (签字): 梅波



2017 年 3 月 16 日

审核意见:

同意

考虑支架价格上涨需付
全款提货, 所以按进度付一部分
款项.

上振金湖项目公司 (章):

项目负责人代表 (签字): 黄亮



2017 年 3 月 16 日

注: 项目监理单位一般应在自收到本报审表之日起 7 日内完成计量审核工作, 予以回复。

