

附表 3：工程并网完工款支付审核表

工程并网完工款支付审核表			
项目名称		菜鸟网络广州增城园区 太阳能分布式光伏发电 项目	合同编号 LGi-N-Eng-1710-012/01-B/037 (GD-Z-17331)
承包方单位名称		深圳市中航三鑫光伏工 程有限公司	本次工程款名称 并网完工款
本次工程款应付金额		135.7381392 万元	累计已付金额 563.386680 万元
本次工程款实付金额		135.7381392 万元	累计已付工程款金额比例 64.47%
累计已付合同金额比例			64.47%
签署部门		签署意见	
签署内容/时限			
监理公司审核意见		同2018.3.6 2018.3.18	
子公司审 核意见	预算工程师	按合同计量出具意见	
	项目经理	2018.3.6 按合同支付工程款	
	工程部经理		
	总经理		
事业部	工程管理部经 理		

附表 3: 工程进度款支付审核表

工程进度款支付审核表			
项目名称	菜鸟网络广州增城园区 太阳能分布式光伏发电 项目	合同编号	LGi-N-Eng-1710-012/01-B/037(GD-Z-17331)
承包方单位名称	深圳市中航三鑫光伏工 程有限公司	本次工程款名称	进度款
本次工程款应付金额	93.89778 万元	累计已付金额	469.4889 万元
本次工程款实付金额	93.89778 万元	累计已付工程款金额比例	53.72%
累计已付合同金额比例		53.72%	
签署部门		签署意见	签署内容/时限
监理公司审核意见			
子公司审 核意见	预算工程师	按合同计量出具意见	
	项目经理		
	工程部经理		
	总经理		
事业部	工程管理部经 理		