

CHINT正泰

浙江正泰新能源开发有限公司

CHINT New Energy Development (ZheJiang) Co., Ltd

付款申请单

收款单位开户名称: 陕西顺协盈建筑工程有限公司 最迟付款日期: 2018 年 7 月 15 日

收款单位银行账号: 61050169756000000246 结算方式: 电汇/支票倒打 支票

收款单位开户银行: 中国建设银行靖边长庆支行 汇票 其他

项目名称: 正泰吉利沃尔沃路桥 12.6MWp 光伏项目钢结构楼梯施工承包合同 银行承兑汇票(期限)

工程款项名称	付款批次	申请付款金额	本次付款比例	累计付款比例
进度款	第 1 批	¥70343 元	20%	0%
申请付款 合计金额		币种: 人民币 大写: 柒万零叁佰肆拾叁元整 小写: ¥70343 元		
合同号	CHINT-JLWRW-20180530			合同金额 ¥351714 元
合同名称	正泰吉利沃尔沃路桥 12.6MWp 光伏项目钢结构楼梯施工 承包合同			已付款比例 0%
历史付款情况	次数	付款时间	付款金额(币种)	有无交付财务发票
	1			是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	2			是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	3			是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	4			是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
付款申请人		项目负责人审核 	区域工程建设 主管审核	
东部工程建设经理		东部区域副总监		
东部区域总监		分管副总裁		
技术质量部总监			财务审核	
财务经理审批		总裁审批		

工程进度款支付申请表

工程名称：正泰吉利沃尔沃路桥 12.6MWp 光伏项目钢结构楼梯施工承包合同

合同号：CHINT-JLWRW-20180530

致 常州正衡电力工程监理有限公司 正泰吉利沃尔沃项目监理部：

我公司与浙江正泰新能源开发有限公司签订的正泰吉利沃尔沃路桥 12.6MWp 光伏项目钢结构楼梯施工承包合同，根据合同条款约定，材料进场 50%后预付合同价的 20%：

依据合同约定，工程预付款按照合同价的 20%申报

可申报工程款：¥70343 元，已支付工程款 0 元。

本次申请支付工程进度款¥70343 元，现报上工程进度款申请表，请予以审查。

附：浙江正泰新能源开发有限公司签订的正泰吉利沃尔沃路桥 12.6MWp 光伏项目
钢结构楼梯施工承包合同工程量清单

承包单位/项目部（章）：

项目经理：

日期：2018.7.8

监理项目部审查意见：

同意。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2018.7.8

建设单位项目部审批意见：

同意

建设单位/项目部（章）：

项目经理：

项目经理：

日期：2018.7.8

本表一式三份，由承包单位填报，建设管理单位、项目监理部，承包单位各存一份。