

工程进度款支付申请表

工程名称：浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12.672MW 分布式光伏发电项目屋面检修通道、屋面护栏工程
合同号：CNE-JGQC-20171018-补 1

致：常州正衡电力工程监理有限公司（浙江金刚汽车路桥 V 项目监理部）：

我公司与浙江正泰新能源开发有限公司签订的浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12.672MW 分布式光伏发电项目土建安装工程 施工合同补充协议 1，根据合同条款已累计完成该合同：

工程量产值合计人民币 497175.00 元；

根据合同约定，工程进度款按照已完成工程量产值的 80% 申报；

可申报工程款 397740.00 元，已支付工程款 0.00 元；

本次申请支付工程款 397740.00 元，现报上工程款支付申请表，请予以审查。

附：浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12.672MW 分布式光伏发电项目屋面检修通道、屋面护栏工程 工程量清单。

承包单位/项目部（章）：_____

项目经理：_____

日期：_____



监理项目部审查意见：

情况属实

项目监理部（章）：_____

总/专业监理工程师：_____

日期：_____



建设单位项目部审批意见：

同意支付

建设单位/项目部（章）：_____

项目经理：_____

日期：_____



本表一式三份，由承包单位填报，建设管理单位、项目监理部，承包单位各存一份。

浙江正泰新能源开发有限公司

东部光伏区域

付款申请单

申请人: <u>孙东峰</u> 申请日期: <u>2018</u> 年 <u>8</u> 月 <u>16</u> 日		付款方式			
收款人账户名:	信邦建设工程有限公司	电汇	✓		
收款人银行账号:	3545 6771 8097	银行承兑			
收款人开户行:	中国银行杭州濮家支行	供应链融资			
付款类型	对应支付项目或费用名称	申请付款金额	申请部门	备注	
工程合同	工程进度款	397,740.00	工程部		
合计金额 (人民币):	叁拾玖万柒仟柒佰肆拾	¥397,740.00			
项目名称(如有)	浙江金刚汽车路桥V项目基地12.672MW分布式光伏发电项目				
付款类别	第三方(✓)		关联方()		
项目类别	正泰大EPC() 正泰小EPC() 合作方大EPC() 合作方小EPC() 自投自建(✓)				
合同名/合同号	浙江金刚汽车路桥V项目基地 12.672MW分布式光伏发电项目土 建安装工程施工合同补充协议 1/CNE-JGQC-20171018-补1	合同总金额	¥497,175.00		
合同账期(天)		付款到期日			
预算情况	预算内	此次付款开票情况	发票已全额开具	税种 10%专票	
历史付款情况	次数	付款时间	付款金额(人民币)	付款比例	交付财务发票金额
	1				
	2				
	3				
	4				
	之前累计情况		¥0.00	0.00%	¥0.00

业务部门审批:

付款申请人	<u>孙东峰</u>	区域主管	
质量安全主管		部门经理	
区域副总监		区域总监	
副总裁			

财务部门审批:



付款会计审核		分管财务负责人审核	
财务总监审核		财务副总经理审核	
财务副总裁审核			

总裁审批:

--

浙江正泰新能源开发有限公司

分部分项工程完确认单

合同编号	CNE-JGQC-20171018				
合同名称	浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12.672MW 分布式光伏发电项目土建 安装工程	合同签订时间	20171018		
施工单位	信邦建设工程有限公司				
开工时间	2017.10.20	完工时间	2018.04.26		
<p>施工主要内容： 土建基础制作、屋面支架构件安装、多晶硅组件安装，避雷带敷设、集装箱式升压变压器及汇流箱安装、组串连接、桥架安装、电缆管道敷设、交直流电缆敷设、电气设备安装接线、系统调试等。</p> <p>施工完成情况（安全、质量、进度）： 我施工单位于 2018 年 04 月 26 日已完成浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12.672MW 分布式光伏发电项目土建安装工程施工，土建及安装工程经监理单位和建设单位验收合格，无安全事故发生，质量、进度满足合同要求。</p>					
		承包单位/项目部（章）： 项目经理： 日期：			
		 日期：2018.04.26			
<p>监理单位审核意见：</p> <p style="font-size: 2em; font-family: cursive;">情况属实</p>					
		监理单位/项目部（章）： 监理工程师： 日期：			
		 日期：2018.5.10			
<p>建设单位审核意见：</p> <p style="font-size: 1.5em; font-family: cursive;">工程已全部完工，同意支付。</p>					
		建设单位/项目部（章）： 项目经理： 日期：			
		 日期：2018.5.12			

工程进度款支付申请表

工程名称：浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12.672MW 分布式光伏发电项目土建安装工程
合同号：CNE-JGQC-20171018

致：常州正衡电力工程监理有限公司（浙江金刚汽车路桥 V 项目监理部）：

我公司与 浙江正泰新能源开发有限公司 签订的 浙江金刚汽车路桥 V 项目基地
12.672MW 分布式光伏发电项目土建安装工程 施工合同，根据合同条款已累计完成该合同：

工程量产值合计人民币 3913680.00 元；

根据合同约定，完工三个月后工程进度款按照已完成工程量产值的 80% 申报；

可申报工程款 3130944.00 元（80%），已支付工程款 2739576.00 元（70%）；

本次申请支付工程款 391368.00 元（10%），现报上工程款支付申请表，请予以审查。

附：浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12.672MW 分布式光伏发电项目土建安装工程 完工
确认单。

承包单位/项目部（章）：_____

项目经理：_____

日期：_____



监理项目部审查意见：

情况属实。

项目监理部（章）：_____

总/专业监理工程师：_____

日期：_____



建设单位项目部审批意见：

同意支付

建设单位/项目部（章）：_____

项目工程师：_____

项目经理：_____

日期：_____



本表一式三份，由承包单位填报，建设管理单位、项目监理部，承包单位各存一份。

浙江正泰新能源开发有限公司

东部光伏区域

付款申请单

申请人: <u>孙东华</u> 申请日期: 2018年8月16日		付款方式			
收款人账户名:	信邦建设工程有限公司	电汇	✓		
收款人银行账号:	3545 6771 8097	银行承兑			
收款人开户行:	中国银行杭州濮家支行	供应链融资			
付款类型	对应支付项目或费用名称	申请付款金额	申请部门	备注	
工程合同	工程进度款	391,368.00	工程部		
合计金额 (人民币):		¥391,368.00			
项目名称 (如有)	浙江金刚汽车路桥V项目基地12.672MW分布式光伏发电项目				
付款类别	第三方 (✓)		关联方 ()		
项目类别	正泰大EPC () 正泰小EPC () 合作方大EPC () 合作方小EPC () 自投自建 (✓)				
合同名/合同号	浙江金刚汽车路桥V项目基地 12.672MW分布式光伏发电项目土 建安安装工程/CNE-JGQC-20171018	合同总金额	¥3,913,680.00		
合同账期 (天)		付款到期日			
预算情况	预算内	此次付款开票情况	发票已全额开具	税种 3%专票	
历史付款情况	次数	付款时间	付款金额 (人民币)	付款比例	交付财务发票金额
	1	2018/2/9	¥1,651,019.00	42.19%	¥1,761,156.00
	2	2018/5/24	¥1,088,557.00	27.81%	¥978,420.00
	3				
	4				
		之前累计情况	¥2,739,576.00	70.00%	¥2,739,576.00

业务部门审批:

付款申请人	<u>孙东华</u>	区域主管	
质量安全主管		部门经理	
区域副总监		区域总监	
副总裁			

财务部门审批:




付款会计审核		分管财务负责人审核	
财务总监审核		财务副总经理审核	
财务副总裁审核			

总裁审批:

--

浙江正泰新能源开发有限公司

分部分项工程完确认单

合同编号	CNE-JGQC-20171018-补 1			
合同名称	浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12.672MW 分布式光伏发电项目土建安装工程施工合同补充协议 1		合同签订时间	2018.06.04
施工单位	信邦建设工程有限公司			
开工时间	2018.06.25	完工时间	2018.08.16	
<p>施工主要内容：</p> <p>浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12.672MW 分布式光伏发电项目，三幢光伏区屋面检修通道支架构件吊运、安装、检修通道格栅板安装，屋面临边永久围栏材料吊运、安装等。</p>				
<p>施工完成情况（安全、质量、进度）：</p> <p>我施工单位于 2018 年 08 月 16 日已完成浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12.672MW 分布式光伏发电项目屋面检修通道、屋面护栏工程施工，安装工程经监理单位和建设单位验收合格，无安全事故发生，质量、进度满足合同要求。</p>				
			<p>承包单位/项目部（章）：  项目经理：[Signature] 日期：2018.08.16</p>	
<p>监理单位审核意见：</p> <p style="font-size: 2em; font-family: cursive;">情况属实。</p>			<p>监理单位/项目部（章）：  监理工程师：[Signature] 日期：2018.8.16</p>	
<p>建设单位审核意见：</p> <p style="font-size: 2em; font-family: cursive;">同意支付</p>			<p>建设单位/项目部（章）：  项目经理：[Signature] 日期：2018.8.16</p>	

