

付款申请单

收款单位开户名称: 山东正泰工业设备安装有限公司

最迟付款日期: 2018 年 05 月 30 日

收款单位银行账号: 3700 1858 6080 5000 2665结算方式: ☒ 电汇/支票倒打 ☐ 支票收款单位开户银行: 中国建设银行聊城市中心支行☐ 汇票☐ 其他_____项目名称: 聊城鑫鹏源智能化装备 2.6 兆瓦分布式项目☐ 银行承兑汇票(期限)_____

工程款项名称	付款批次	申请付款金额	本次付款比例	累计付款比例
工程进度款	第 1 批	560000 元	55.5%	55.5%
申请付款 合计金额	币种: 人民币 大写: 伍拾陆万元整 小写: 560000 元			
合同号	XZDX-SDXPY-20171117		合同金额	1009202 元
合同名称	鑫鹏源智能化装备 2.6MW 分布式光伏发电项目土建、安装工程		已付款比例	0%
历史付款情况	次数	付款时间	付款金额(币种)	有无交付财务发票
				是 ☒ 否 ☐
				850000 元
付款申请人	王田明	项目负责人审核	王田明	工程负责人审核
北部光伏区域负责人审批			公司区域分管领导审批	
出纳初审			财务审核	
财务经理审批			总经理审批	



工程进度款支付申请表

工程名称：聊城乐照新能源有限公司鑫鹏源智能化装备 2.6MW 分布式光伏项目土建、安装工程
合同号：XZDX-SDXPY-20171117

致 常州正衡电力工程监理有限公司：

我公司与西藏东旭电力工程有限公司签订的《聊城乐照新能源有限公司鑫鹏源智能化装备 2.6MW 分布式光伏项目土建、安装工程》施工，根据合同条款已累计完成该合同：

工程量产值合计人民币 805240.00 元

依据合同约定，本次申报进度款按照已完成工程量产值的 70% 申报

可申报工程款：805240.00*0.70=563668.00 元，已支付工程款：0 元。

本次申请支付工程进度款 563668.00 元，现报上工程进度款支付申请表，请予以审查。

附：聊城乐照新能源有限公司鑫鹏源智能化装备 2.6MW 分布式光伏项目土建、安装工程工程量清单

承包单位/项目部（章）：

项目经理：

日期：

监理项目部审查意见：

经审查，现场情况属实

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：

建设单位项目部审批意见：

同意支付伍拾陆万叁千陆百元整（¥560000元）

建设单位/项目部（章）：

项目工程师：

项目经理：

日期：

本表一式三份，由承包单位填报，建设管理单位、项目监理部，承包单位各存一份。



由 扫描全能王 扫描创建

聊城乐照新能源有限公司鑫鹏源智能化装备2.6MW分布式光伏项目土建安装工程施工工程量清单

项目名称: 鑫鹏源项目												合同编号: XZDX-SDXPY-20171117												合同名称: 聊城乐照新能源有限公司鑫鹏源智能化装备2.6MW分布式光伏项目土建、安装工程											
序号	项目名称	计量单位	合同额			前期累计支付			本次报审			监理单位审核意见	建设单位审核意见	备注																					
			工程量	综合单价(元)	合价(元)	工程量	综合单价(元)	合价	工程量	综合单价(元)	合价																								
1	太阳能组件(多晶硅电池)	块	8154	12	97848				5700	12	68400	经审核, 现场情况属实 工程属实																							
2	光伏支架	吨	21	3300	69300				14	3300	46200																								
3	全厂桥架(宽+高≤100mm)	米	4000	30	120000				3500	30	105000																								
4	全厂桥架(宽+高≤600mm)	米	200	40	8000				250	40	10000																								
5	全厂桥架(宽+高≤800mm)	米							150	80	12000																								
6	光伏电缆	米	50000	1.6	80000				35000	1.6	56000																								
7	电缆敷设(ZC-YJV-0.6/1-2*70)	米	2100	11	23100				1400	11	15400																								
8	电缆敷设(ZC-YJV-0.6/1-2*95)	米	3000	13	39000				2500	13	32500																								
9	电缆敷设(ZC-YJV-0.6/1-2*120)	米	2500	14	35000				1600	14	22400																								
10	汇流箱	台	39	150	5850				26	150	3900																								
11	热镀锌扁钢	米	5900	16	94400				3000	16	48000																								
12	电缆保护管(DN25)	米	800	20	16000				500	20	10000																								
13	电缆保护管(DN50)	米	1200	30	36000				1000	30	30000																								

经手人: 现场
审核人: 工程负责人

施工单位(章):
项目经理: 王英红
日期: 2018.5.23

监理单位(章):
监理工程师: 董海明
日期: 2018.5.24

建设单位(章):
项目经理: 王龙
日期: 2018.5.24

聊城乐照新能源有限公司鑫鹏源智能化装备2.6MW分布式光伏项目土建安装工程施工工程量清单

项目名称：鑫鹏源项目 合同编号：XZDX-SDXPY-20171117 合同名称：聊城乐照新能源有限公司鑫鹏源智能化装备2.6MW分布式光伏项目土建、安装工程

序号	项目名称	计量单位	合同额			前期累计支付			本次报审			监理单位审核意见	建设单位审核意见	备注
			工程量	综合单价(元)	合价(元)	工程量	综合单价(元)	合价	工程量	综合单价(元)	合价			
14	集装箱式电气设备	台	5	4500	22500				5	4500	22500			
15	SVG柜	套	1	4000	4000				1	4000	4000			
16	环境检测仪	套	1	364	364									
17	电缆敷设 (ZC-YJV22-8.7/15-3*70)	米	900	14	12600				600	14	8400			
18	电缆敷设 (ZC-YJV22-8.7/15-3*95)	米	50	16	800				55	16	880			
19	电缆敷设 (ZC-YJV-0.6/1kV-35平方及以下电	米	200	10	2000				100	10	1000			
20	计算机电缆 (ZR-DJYPV22-1*2*1.0)	米	5000	6	30000				3000	6	18000			
21	控制电缆	米	310	6	1860				310	6	1860			
22	光纤	米	2000	6	12000				600	6	3600			
23	接地线 (ZC-BYR1*16)	米	200	6	1200				100	6	600			
24	高压电缆头	套	6	2800	16800				8	2800	22400			

经检查现场
情况属实

施工单位(章):

监理单位(章):

建设单位(章):

项目经理:

监理工程师:

项目经理:

日期:

日期:

日期:

2018.5.23

2018.5.24

2018.5.24



聊城乐照新能源有限公司鑫鹏源智能化装备2.6MW分布式光伏项目土建安装工程工程量清单

项目名称：鑫鹏源项目			合同编号：XZDX-SDXPY-20171117			合同名称：聊城乐照新能源有限公司鑫鹏源智能化装备2.6MW分布式光伏项目土建、安装工程								
序号	项目名称	计量单位	合同额			前期累计支付			本次报审			监理单位审核意见	建设单位审核意见	备注
			工程量	综合单价(元)	合价(元)	工程量	综合单价(元)	合价	工程量	综合单价(元)	合价			
25	集装箱式设备基础	个	6	24000	144000				6	24000	144000	经检查现场情况属实	工程属实	
26	接地极	米	100	40	4000				200	40	8000			
27	接地扁钢	米	300	20	6000				300	20	6000			
28	低压电缆井	座	5	2200	11000				5	2200	11000			
29	10KV电缆井	座	2	5500	11000				2	5500	11000			
30	电缆保护管(DN50-DN150/FC)	米	600	80	48000				600	80	48000			
31	绿化带恢复	平方	500	20	10000				500	20	10000			
32	混凝土面层的破碎外运及恢复	平方	50	240	12000				50	240	12000			
33	电缆沟开挖、回填	米	550	20	11000				550	20	11000			
34	马道	平方	100	125	12500									
35	灭火器	套	6	200	1200				6	200	1200			
36	全厂电气分布防火封堵	MW	2.6	3800	9880									
合 计					1009202						805210			

施工单位(章):
项目经理: 王典红
日期: 2018.5.23

监理单位(章):
日期: 2018.5.24

建设单位(章):
项目经理: 王典红
日期: 2018.5.24

